

**Projekto
lyginamasis variantas**

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2022 m. sprendimu Nr. T-

Šiaulių miesto savivaldybės ir
UAB „Aviatic Mro“ investicijų sutarties
1 priedas

INVESTICIJŲ GRAFIKAS

Prie Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Aviatic Mro“ 2018 m. gegužės 7 d. investicijų sutarties Nr. SŽ-515

<i>Nr.</i>	<i>Investuotojo Nr. 2 etapai</i>	<i>Terminas iki</i>	<i>Investuotojo Nr. 1 etapai</i>	<i>Terminas iki</i>	<i>Pastabos</i>
1.	Teritorijos išvalymas	2018-12-31			Darbai atlikti / pasibaigę
2.	Inžinerinių komunikacijų iki sklypo įrengimas			-	
2.1	Elektros tiekimo tinklai	180 k. d. (6 mėn.) po susitarimo pasirašymo	Inžinerinių komunikacijų nuo koordinacinių taško prijungimas iki statinio: 1 etapas – 100 kW 2 etapas – 600 kW 3 etapas – 1800 kW	1 etapas iki-2019-07-01 2 etapas iki 2021-07-01 3 etapas iki 2022-12-31	1 etapo darbai atlikti / pasibaigę
2.2	Dujų tiekimo tinklai	1. Trišalio susitarimo su AB ESO pasirašymas iki 2018-09-30 2. Projekto parengimas iki 2018-12-31 3. Darbų atlikimas iki 2019-06-01			Darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo trišalio susitarimo su AB ESO, Šiaulių miesto savivaldybe ir UAB „Aviatic Mro“ pasirašymo Darbai atlikti / pasibaigę

2.3	Kabelinio ryšio tinklai	Susitarimo su AB „Telia“ pasirašymas iki 2018-09-30 2. Projekto parengimas iki 2018-12-31 3. Darbų atlikimas iki 2019-06-01			Darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo susitarimo su AB „Telia“ pasirašymo Darbai atlikti / pasibaigę
3.	Projektinių pasiūlymų parengimas				
3.1	Gauti prisijungimo sąlygas, kitus projekto parengimui būtinus dokumentus	2018-03-15	Statinio projektavimas	2018-08-01	Darbas atliktas / pasibaigęs
3.2	Parengti sklypo topografinę nuotrauką, esant reikalui, ją patikslinti	2018-03-15			Darbas atliktas/ pasibaigęs
3.3	Atlikti inžinerinius, geologinius tyrinėjimus	2018-03-15			Darbas atliktas/ pasibaigęs
3.4	Projektinių pasiūlymų parengimo užduoties parengimas, derinimas, patvirtinimas	2018-03-20			Darbas atliktas/ pasibaigęs
3.5	Pirkimo dokumentų parengimas, derinimas, tvirtinimas	2018-03-20			Darbas atliktas/ pasibaigęs
3.6	Konkurso vykdymas, sutarties pasirašymas	2018-05-02			Darbas atliktas/ pasibaigęs
3.7	Projektinių pasiūlymų parengimas	2018-10-01			Darbas atliktas / pasibaigęs
4.	Projekto parengimas				Projekto mastas apima teritoriją sklypo viduje ir iki sklypo (inžineriniai tinklai ir privažiavimo kelias)
4.1	Projekto pirkimo dokumentų parengimas, derinimas, tvirtinimas	2018-11-19	Banko garantijos pateikimas	Per 10 darbo dienų Investuotojui Nr. 2 raštu informavus apie statybos rangos darbų pradžią	Darbai atlikti / įvykdyti / pasibaigę
4.2	Projekto konkurso vykdymas, sutarties pasirašymas	2019-02-14			Darbai atlikti / pasibaigę
4.3	Projekto parengimas įskaitant: tikslinimą pagal užsakovo pastabas, projekto	2019-10-11			Darbai atlikti / pasibaigę

	ekspertizę, projekto įkėlimą į LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, tikrinimą, taisymą pagal gautas pastabas, statybą leidžiančio dokumentų gavimą (papildymas 2018-09-06 Nr. T-282)				
5.	Darbų atlikimas				Darbų mastas apima teritoriją sklypo viduje ir iki sklypo (inžineriniai tinklai ir privažiavimo kelias)
5.1	Darbų atlikimo konkurso dokumentų parengimas	2019-09-25			Darbas atliktas / pasibaigęs
5.2	Darbų atlikimo konkurso vykdymas ir sutarties sudarymas	2020-02-19			Darbas atliktas / pasibaigęs
5.3	Statybos rangos darbų pradžia	2020-03-16	Statybos rangos darbų pradžia	2020-07-15	Darbai atlikti / įvykdyti
5.4	Darbų atlikimas	2021-05-31 14 ½ mėnesių (skaičiuojant darbų atlikimo terminą, įvertinta 3 mėnesių technologinė pertrauka žiemos metu)		2022-04-01 2022-10-31	Investuotojas Nr. 2: darbai atlikti / įvykdyti. Investuotojas Nr. 1: darbai vykdomi.
5.5	Galutinis statybos rangos darbų užbaigimas (kadastrinių matavimų bylos parengimas, Statybos užbaigimo dokumento pasirašymas, visų su statyba ir jos užbaigimu susijusių dokumentų pateikimas Užsakovui ir kt.)	2021-07-15 1 ½ mėnesio	Galutinis statybos rangos darbų užbaigimas (kadastrinių matavimų bylos parengimas, Statybos užbaigimo dokumento pasirašymas, visų su statyba ir jos užbaigimu susijusių dokumentų pateikimas Užsakovui ir kt.)	2022-06-01 2022-12-31	Investuotojas Nr. 2: darbai atlikti / įvykdyti.
6.	VšĮ Transporto kompetencijų agentūros įvertinimas	2021-11-02	Veiklos pradžia	2022-06-01 2022-12-31	Investuotojas Nr. 2: darbai atlikti / įvykdyti.
