

PATVIRTINTA/PRITARTA

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu

Radviliškio r. sav.

(2010 - 2019)-ŪJŲ METŲ

Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrasis planas TPDR NR.: T00031877; T00080203

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

TURINYS

I

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BAISOGALOS MIESTELIO BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Išorės aplinka
2. Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Urbanistinė aplinka
3. Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Socialinė-ekonominė infrastruktūra
4. Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Gamtinė ir rekreacinė aplinka, kraštovaizdžio
5. Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Kultūros paveldo objektai ir jų teritorijos
6. Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Susisiekimo infrastruktūra
7. Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Inžinerinė infrastruktūra

II

IŠVADOS

III

PROGNOZĖS

IV

SIŪLYMAI

V

PRIEDAI

I RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BAISOGALOS MIESTELIO BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato
1	Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 2		
1.1	Išorės aplinka: Teritorijų vystymas					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
1.1.1	Baisogalos miestelio ribų keitimas (BP 2.2.; BP 10.1.; SPP 2.4.)	Patikslintos ir įregistruotos Baisogalos miestelio ribos, įvertinant bendrojo plano plėtros ribas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Įgyvendinta	2014-09-10	2014-09-10 nutarimu N patvirtintas rajono savivaldybės gyvenamųjų ribų keitimas

1.2	Išorės aplinka: Susisiekimo infrastruktūra					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 1		
1.2.1	Kelių įrengimas (BP 6.2.1.; BP 2.1.; RajBP 5.5.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninio Nr. 3439 ir Nr. 3430 kelių jungties įrengimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, įrengtos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Neįgyvendinta		

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Buvo atliktas Radviliškio rajono gyvenviečių ribų nustatymas.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nebuvo įgyvendinta numatyta išorės aplinkos susisiekimo infrastruktūros plėtra

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato ap
2	Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 9 Nepradėtos vykdyti priemonės: 8 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 23		
2.1	Urbanistinė aplinka: Gyvenamųjų teritorijų plėtra					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
2.1.1	Gyvenamosios paskirties teritorijų plėtra (BP 7.2.; RajBP 1.4.; SPP 2.4.9.)	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų (sklypų formavimo dokumentų, techninių projektų) parengimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Iki 2019 m. spa Infostatyba du buvo išduoti 5 leidimai naujų namų statybai statybos leidim dvibučio namo Visi šie leidima statiniams esan gyvenamosios teritorijose.

2.1.2	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijų plėtra (BP 7.2.; RajBP 1.4.; SPP 1.4.1.9; SPP 1.2.2.1.)	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų (sklypų formavimo dokumentų, techninių projektų) parengimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		Iki 2019 m. spalio Infostatyba duomenimis buvo išduota 6 leidimai: 5 vienbučių gyvenamiesiems pastatams ir 1 pastato statybai. Iki 2019 spalio Infostatyba duomenimis buvo išduota 1 leidimų vienbučių renovacijai.
2.1.3	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų plėtra (BP 7.2.; RajBP 1.4.)	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų (sklypų formavimo dokumentų, techninių projektų) parengimas, investicijų įvertinimas ir pritraukimas, gyventojų individualios statybos plėtros skatinimas numatytoje teritorijose, statybos leidimų	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Iki 2019 spalio Infostatyba duomenimis buvo išduoti 6 leidimai: 5 vienbučių gyvenamiesiems pastatams ir 1 pastato statybai. Iki 2019 spalio Infostatyba duomenimis buvo išduota 1 leidimų vienbučių renovacijai.
2.1.4	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų modernizavimas ir renovacija (BP 7.2.; RajBP 1.4.; SPP 1.2.2.1.; SPP 1.4.2.11.)	Daugiabučių renovacijos projektų skatinimas, gyventojų konsultavimas renovacijos klausimais ir pagalba ieškant paramos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, daugiabučių namų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyviai	Kita		2010	2019	Vykdoma		2014 m. Infostatyba duomenimis buvo išduotas vienas statybų leidimas daugiabučio gyvenamųjų pastato renovacijai. Pačiais metais renovacija buvo įgyvendinta (pagal adresą Taikos g. 6 ir Žebenkos g. 6).

2.2	Komerčinės paskirties ir pramonės teritorijų plėtra					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 4		
2.2.1	Pramonės, gamybos, aptarnavimo sektorių plėtra ir paslaugų įvairinimas. Atitinkamos paskirties teritorijų vystymas (BP 7.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, investicijų skatinimas, verslų pritraukimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kiti	Kita		2010	2019	Neįgyvendinta		Infostatyba duomenų bazė nebuvo išduota. Statybos leidimų pramonės, gamybos, aptarnavimo ir paslaugų sektorių naujų pastatų statybai. Tačiau 2013 m. Infostatybos duomenų bazė buvo išduota. Statybos leidimų sandėliavimo pastatinio kapitalo remonto darbai
2.2.2	Komerčinės paskirties teritorijų plėtra. Komerčinės bei netaršios pramonės teritorijų plėtra abipus Mokyklos g. į rytinę pusę nuo krašto kelio Nr. 144 (BP 7.2.)	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų (sklypų formavimo dokumentų, techninių projektų) parengimas, investicijų skatinimas, verslų pritraukimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kiti	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Neįgyvendinta		Infostatyba duomenų bazė per visą 2010-2019 m. laikotarpį nebuvo išduota. nei vienas statybos leidimas naujų paskirties pastatų statybai. Tačiau išduoti 2 statybos leidimai prekybos paskirties pastatų renovacijai. m. Maironio g. m. J. Biliūno g. esantiems pastatais

2.2.3	Plyno lauko investicijoms skirtos teritorijos vystymas (BP 7.2.; SPP 2.1.2.2.))	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, investuotojų pritraukimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, ūkio subjektai	Kita		2010	2019	Vykdoma		Iki 2008 m. Radviliškio rajono savivaldybė įgyvendino projektą Nr. SPP-ERPF-3.2.4-06/„Verslo aplinkos kūrimas Radviliškio rajone, sukuriant pramonės zonos infrastruktūrą“ projekto dėka t. y. įrengtos penkios pramonės zonos - Baisogaloje
2.2.4	Naujos degalinės įrengimas (BP 7.2.)	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas,	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, ūkio subjektai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
2.3	Kitų teritorijų plėtra					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 15		
2.3.1	Visuomeninės paskirties teritorijų plėtra ir visuomeninės paskirties pastato įkūrimas (BP 7.2.; SPP 1.4.2.8.)	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, rezervuotos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma	2017-06-09	2017 m. visuomeninės paskirties pastatą atidaryti rekonstruoti Baisogalos kultūros ir miestelio bibliotekai

2.3.2	Poilsio ir laisvalaikio praleidimo zonų su infrastruktūros, vaikų žaidimų aikštelių plėtra (BP 8.2.; SPP 1.4.2.7.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros vystymo projekto parengimas, projektų įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir remontas bei	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
2.3.3	Bendro naudojimo erdvių teritorijos – kapinių teritorijos – plėtra (BP 8.2.; SPP 1.4.1.8.)	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų parengimas, techninių projektų	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
2.3.4	Turgaus aikštės konvertavimas į centrinę miestelio aikštę (BP 7.2.; BP 8.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, aikštės atkūrimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, teritorijos priežiūra ir tvarkymas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Igyvendinta	2012-03-30	2012 m. projektas „Radviliškio savivaldybės Baisogalos miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija“ (1.2-VRM-01-R-01) buvo atlikti aikštės rekonstravimo darbai. Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšų 2007–2013 m. laikotarpiu. Projektas įgyvendinamas skatinimo veiksmų programos 1 priedo „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo gamtos išsaugojimo priemonės turizmo plėtrai“ įgyvendinimo 1.2-VRM-01-R priedo „Prielaidų sparčiai ūkinės veiklos diversifikacijai vietovėse sudaryti“ lėšomis.

2.3.5	Baisogalos pirminės sveikatos ir priežiūros centro viešosios erdvės suformavimas (BP 7.2.; SPP 1.2.1.6.)	Centro veiklos įvertinimas, centro perkėlimo galimybių studijos parengimas, esant poreikiui techninio centro perkėlimo projekto parengimas ir įgyvendinimas, įrengto/perkelto centro darbo	Radviliškio rajono savivaldybė, Baisogalos seniūnija, VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, LR Sveikatos apsaugos ministerija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
2.3.6	Sporto aikštynų įrengimas (BP 7.2.; SPP 3.3.2.2.))	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų parengimas, techninio sporto aikštynų įrengimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir remontas, teritorijų tvarkymas.	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti ūkio subjektai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2018	Įgyvendinta	2014-06-01	2013 m. Baisogalos sporto aikštynai įrengti teniso korta. 2014 m. vasarą Baisogalos sporto komplekse įrengta vidaus krepšinio aikštė, rekonstruotose baseino patalpose įrengti moderni treniruotės salė. 2018 m. suremontuota Baisogalos gimnazijos sporto salė. 2019 m. kovo mėn. Radviliškio rajono savivaldybės administracija apie planuojamą dėl "Sporto pastatų inžinerinio statinio Baisogalos gimnazijos stadiono su lauko aikštynais, Mokymo Baisogalos mstl Radviliškio r. sporto rekonstravimo projekto parengimą".

2.3.7	Buvusio baseino atkūrimas (BP 7.2.)	Teritorijų planavimo ir kitų susijusių dokumentų parengimas, techninio baseino įrengimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti ūkio subjektai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Igyvendinta	2014-06-01	Rekonstruotos baseino patalpos, treniruoklių salės dušais, persirengimo kambariais).
2.3.8	Laidojimo namų iškėlimas (BP 7.2.)	Laidojimo namų iškėlimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti ūkio subjektai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2016	Igyvendinta		Laidojimai namų kitą vietą
2.3.9	Naujų laidojimo namų Kapų g. įrengimas (BP 7.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti ūkio subjektai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
2.3.10	Transporto remonto įmonės iškėlimas (BP 7.2.)	Iškėlimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, kompensavimo mechanizmo parinkimas ir pritaikymas, vietos įveiklinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti ūkio subjektai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		Objektas parduotas privačiam asmeniui, nėra įgyvendinamas

2.3.11	Atvirųjų žaliųjų poilsio erdvių formavimas (BP 7.2.; BP 10.1)	Atvirųjų žaliųjų poilsio erdvių poreikio įvertinimas bei galimų kitų teritorijų konversijos į žaliasias erdves identifikavimas, atvirųjų žaliųjų teritorijų plėtros programos sudarymas, techninių projektų parengimas, projektų įgyvendinimas,	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija	Kita		2010	2019	Vykdoma		Atvirųjų erdvių vykdomi nuolat
2.3.12	Paplūdimių įrengimas (BP 7.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, paplūdimių įrengimas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti ūkio subjektai	Kita		2010	2019	Vykdoma		Šiuo metu yra projektas ir gal statybos leidim
2.3.13	Baisogalos seniūnijos renovacija ir reprezentacinės aikštės sutvarkymas (Baisogalos nepriklausomybės paminklo teritorija) (BP 10.1)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, renovacijos projekto parengimas, aikštės sutvarkymo projekto parengimas, renovacijos įgyvendinimas, aikštės sutvarkymo projekto įgyvendinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti ūkio subjektai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Renovuojamas seniūnijos past sutvarkyta rep aikštė

2.3.14	Apsaugos zonų nustatymas gamtiniais, kultūros ir kultūros paveldo, infrastruktūros objektams (BP 5.4; BP 5.5.)	Apsaugos zonų nustatymo projektų parengimas, apsaugos zonų teritorijų monitoringas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		
2.3.15	Teritorijos, esančios tarp Baisogalos geležinkelio stoties gyvenamojo rajono ir Baisogalos miestelio užstatomos dalies, konversija iš žemės ūkiui skirtos į laisvalaikiui	Teritorijų planavimo ir/arba kitų susijusių dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, konversijos įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir teritorijų tvarkymas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Baisogalos miestelis ambicingai siekė gerinti gyventojų socialinę situaciją. Buvo rekonstruoti kultūros namai, biblioteka, seniūnijos bei pirminio sveikatos centro patalpos. Įrengtas sporto kompleksas: teniso kortai, krepšinio aikštelė, treniruoklių salė. Nuo 2014 m. miestelį reprezentuoja rekonstruota centrinė aikštė.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Iki šiol dar nepavyko įgyvendinti projektų susijusių su naujų gyvenamųjų teritorijų plėtra, tačiau dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus, būtina peržvelgti plėtros teritorijos naudojimo perspektyvas.

Baisogalos miestelio vystymui suplanuotų poilsio ir laisvalaikio praleidimo zonų bei vaikų žaidimų plėtros įgyvendinti taip pat nepavyko.

Miestelyje nesusidarė poreikio plėsti jau esamą prekybos ir paslaugų sektoriui skirtų teritorijų plėtrai. Miestelio poreikius patenkino jau esančios įmonės.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato ap
3	Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 13 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 20		
3.1	Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
3.1.1	Sveikatos įstaigų ir paslaugų tinklo optimizavimas (RajBP 2.7.; SPP 1.2.1.6.)	Senelių globos namų pastato pritaikymo rezidentų poreikiams techninio projekto parengimas. Sveikatos paslaugų optimizavimas	UAB Senjorų namai, VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, LR Sveikatos apsaugos ministerija, Radviliškio rajono savivaldybės	Kita		2010	2019	Igyvendinta		2018 m. Baisogalos pirminės priežiūros įrengtas DOTS skirtas tuberkuliozui sergančių asmenų gydymui. 2018 m. Baisogalos ambulatorija perkelta į naują

3.1.2	Sveikatos priežiūros įstaigos plėtra ir modernizavimas (RajBP 2.7.; SPP 1.2.1.6.)	Sveikatos priežiūros įstaigų renovacijos techninių projektų parengimas, infrastruktūros modernizavimas, renovacija	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, LR Sveikatos apsaugos ministerija	Kita		2010	2019	Igyvendinta		2018 m. vykdė Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros pastato kapitalinio remonto darbus, kurių metu suremontuoti ir atnaujinti patalpos, pritaikytos neįgaliesiems senyvo amžiaus slaugomų žmonių apgyvendinimui naudojimui. Baisogalos pirminės priežiūros kabinetas, skirtas tuberkulioze sergančių asmenų gydymui, 2018 m. Baisogalos ambulatorija buvo perkelta į naują patalpą.
3.1.3	Poliklinikos renovacija (BP 3.3.; RajBP 2.7.; SPP 1.2.1.6.)	Renovacijos projekto parengimas, renovacijos įgyvendinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, LR Sveikatos	Kita		2010	2019	Vykdoma		Poliklinika perkelta į naują patalpą, liko stogo darbai, šiluminis, kelių įrengimas
3.2	Socialinių paslaugų gerinimas					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

3.2.1	Slaugos įstaigų, socialinių paslaugų plėtra (BP 3.3.; RajBP 2.8; SPP 3.1.1.2.)	Stacionarių slaugos ir globos įstaigų, teikiančių nuolatinę įvairiapusę pagalbą neįgaliesiems žmonėms, tinklo optimizavimas Socialinės rizikos asmenų (ypatingai neįgalųjų ir ilgalaikių bedarbių)	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Vykdoma		Baisogalos sen. Pakiršinio ir Pa. veikia Baisogala socialinės priežiūros centras, UAB S. namai, vaikų globos namai, vaikų globos namai.
3.2.2	Socialinio būsto statyba daugiabučių plėtos teritorijose (BP 3.3.; RajBP 2.8.; SPP 2.4.1.; SPP 3.1.4.1)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, investicijų įvertinimas, statybos projekto parengimas, statybos darbų įgyvendinimas, socialinio būsto	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Vykdoma		Iki 2016 m. buvo įgyvendinamas "Socialinio būsto išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausių gyventojų grupėms". Tačiau šis projektas neišsprendė visų būsto klausimų miestelyje.

3.2.3	Gyventojų kvalifikacijos kėlimo ir integravimo į darbo rinką proceso įgyvendinimas (BP 3.3.; RajBP 2.8.; SPP 3.2.2.3.)	Gyventojų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo programų parengimas ir įgyvendinimas, asmenų, neturinčių kvalifikacijos, integravimas į darbo rinką, Radviliškio darbo biržos, mokslo įstaigų bendradarbiavimo skatinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių teritorinė darbo birža Radviliškio padalinys	Kita		2010	2019	Vykdoma		2013 m. Įgyvendinimo projektas VP1-07-K-01-035 "Kompiuterinio įgūdžių ugdymas ir Radviliškio rajone veikia Tėvų amžiaus universitetas vyksta įvairūs ugdymo Darbingo amžiaus gyventojų integravimo vyksta per darbo veiklas. Radviliškio krašto su negalia sąjunga užimtumo centras neįgaliųjų ar kitų grupių socialinė integracijos veikiama pagalbos ar socialinių paslaugų teikimo asmenims dėl negalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems patalpinti savo asmeniniu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime ar
3.2.3	Gyventojų kvalifikacijos kėlimo ir integravimo į darbo rinką proceso įgyvendinimas (BP 3.3.; RajBP 2.8.; SPP 3.2.2.3.)	Gyventojų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo programų parengimas ir įgyvendinimas, asmenų, neturinčių kvalifikacijos, integravimas į darbo rinką, Radviliškio darbo biržos, mokslo įstaigų bendradarbiavimo skatinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių teritorinė darbo birža Radviliškio padalinys	Kita		2010	2019	Vykdoma		Patiriantiems socialinę atskirtį vykdyti nekonkrečių dešimties metų laikotarpiui išnagrinėti pirties pastatas sandėliu, esanti Grinkiškio g. 4, miestelyje.

3.3	Švietimo ir ugdymo įstaigų tinklo optimizavimas ir paslaugų gerinimas					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
3.3.1	Švietimo įstaigų modernizavimas (BP 3.3.; RajBP 2.7.; SPP 1.2.1.6.; SPP 3.2.1.2.)	Techninių projektų modernizavimui parengimas, renovacijos įgyvendinimas, gimnazijos aplinkos sutvarkymo projekto parengimas, aplinkos tvarkymo darbai,	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos gimnazija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Dėl besikeičiančios socialinės situacijos ir veiklos vykdymo 2018 m. Baisogalos gimnazija dalyvavo tarptautinėje projekte, skirtame ugdymo kokybei gerinti.
3.3.2	Švietimo įstaigų mokymo inventoriaus atnaujinimas (BP 2.5.; BP 3.3.; SPP 1.2.1.5.)	Mokymosi infrastruktūros (priemonės, kompiuteriai, mokykliniai baldai) atnaujinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos gimnazija ir kitos ugdymo įstaigos, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir	Kita		2010	2019	Vykdoma		Veiklos ir darbų nuolat

3.3.3	Sveikos gyvensenos edukacinių renginių moksleiviams diegimas (BP 2.7.; BP 3.3.)	Sveikos mitybos ir gyvensenos nuostatų ir principų diegimas, aktyvaus sportavimo skatinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Savivaldybės n. vykdytos "Sveik gyvensenos ug „Prisijunk, paju keiskis“; „Vasa aktyviai!“ ir kt. programos. 20 įgyvendintas p „Mokytojų, tėv partnerystės ir bendradarbiav kūrimas nacion lygmeniu“, kur buvo ir sveikos gyvensenos propagavimas.
3.3.4	Mokinių sveiko maitinimo švietimo įstaigose užtikrinimas (BP 2.7.; BP 3.3. SPP3.2.1.3.)	Maitinimo blokų renovacija sveikatingumo programų įgyvendinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		2009-2016 m. įvykdytas maitinimo blokų remontas mokykloje-darž. Visame Radviliškio rajone socialiai remtin mokiniams yra suteikiamas ne maitinimas.

3.3.5	Moksleivių užimtumo didinimas (BP 3.3.)	Neformalaus užimtumo veiklų organizavimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos gimnazija ir kitos ugdymo įstaigos	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		2018 m. Radviliškio žmonių su negalimybėmis sąjungai dienų centro veiklai bei konkurso būdu parinktų metų laikotarpio išnuomotas pirmas pastatas su sąlyga, esantys Grinkiškio Baisogalos mstl. Radviliškio r. sav. Nuolat organizuojamos įvairios veiklos užimtumui gerinti. 2018 m. buvo organizuotos pavyzdžiui, kiti renginiai. Pavyzdžiui, žemės diena, ekologinės Radviliškio rajono mokyklų stovyklos, taip pat organizuoja ekologišką temą „Atraskim šimtmečio paveldą“. Radviliškio rajono įvairūs kiti renginiai.
3.3.6	Ugdymo įstaigų modernizavimas (BP 3.3.; SPP 3.2.1.2.)	Techninių projektų modernizavimui parengimas, įstaigų modernizavimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
3.3.7	Baisogalos gimnazijos bendrabučio pritaikymas kultūrinėms veikloms ir laisvalaikio užsiėmimams (BP 2.7.; BP 3.3.)	Gimnazijos ir bendrabučio teritorijos sutvarkymo projektas, bendrabučio įveiklinimo projektas, veiklų organizavimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos gimnazija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

3.3.8	Gyventojų užimtumo įvairinimas ir didinimas (BP 2.7.; BP 3.3.; RajBP 2.2.; SPP 3.2.2.3.)	Priešpensinio amžiaus bedarbių užimtumo programų parengimas, jaunųjų specialistų pritraukimo didinimas, jaunuolių idarbinimo	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, ūkio subjektai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Isteigtas gyvenamųjų užimtumo tarnybos Baisogalos filialas
3.3.9	Vaikų ir jaunimo švietimo ir laisvalaikio organizavimas (BP 2.7.; BP 3.3.; SPP 3.2.2.3.)	Vaikų ir jaunimo švietimo ir laisvalaikio praleidimo poreikių nustatymas, atitinkamų įgyvendinimo projektų parengimas, reikiamos infrastruktūros įrengimas, vaikų švietimo ir laisvalaikio	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
3.4	Kultūros įstaigų infrastruktūros gerinimas					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		

3.4.1	Naujo kultūros centro įkūrimas (BP 3.3.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, kultūros veiklų plėtros skatinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kultūros centro administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Igyvendinta		2018 m. visuomenės atidaryti rekonstruoti Baisogalos kultūros centro. Naujos patalpos, pritaikytos repertuaro erdvios, šviesios salėje – 244 vietos apšvietimas prietaisais įvairaus žanro
3.4.2	Miestelio bendruomenės kultūrinio gyvenimo turtinimas ir organizavimas (BP 3.3.)	Gyventojų įtrauktis į miestelio bendruomenės gyvenimą skatinimas, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio veiklų organizavimas pagal gyventojų poreikius ir galimybes, kasmetinių įvairių sporto šakų renginių, turnyrų organizavimas, meno kolektyvų rėmimas, bendradarbiavimo tarp kultūros institucijų	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Miestelyje vykdomi kasmetiniai renginiai įvairių švenčių paminėjimui. 2018 m. Baisogalos išrinkta 2019 m. kultūros Lietuvai
3.4.3	Vykstančių tradicinių renginių, puoselėjamos etninės kultūros populiarinimas (BP 3.3.; SPP 2.1.4.4.; SPP 2.1.4.4.; SPP 3.3.1.9.))	Programos kultūros populiarinimo procesams parengimas, kultūrinių renginių organizavimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono viešosios bibliotekos Baisogalos filialas, kultūros centro	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

3.4.4	Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas (BP 2.6.)	Kultūros darbuotojų siuntimas į tikslinius kursus, mokymosi ir tobulinimosi skatinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, LR kultūros ministerija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Nuolat vykdoma įstaigų darbuotojų turi teisę ir yra dalyvauti įvairiuose mokymuose.
3.4.5	Bibliotekų infrastruktūros atnaujinimas (BP 2.6.; BP3.3.; SPP 3.3.1.2.)	Papildomos bibliotekų infrastruktūros poreikio įvertinimas, reikiamos infrastruktūros įsigijimas, bibliotekų infrastruktūros	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Radviliškio viešosios bibliotekos Baisogalos filialas	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Vyko Radviliškio savivaldybės viešosios socializacijos informacijos programa „Atnaujinti biblioteką“ 2014 m. buvo suremontuota atidaryta Baisogalos biblioteka.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Baisogalos miestelyje pasiekti pakankamai geri rezultatai įgyvendinant sveikatos priežiūros srities uždavinius. Nuolat yra siekiama pagerinti švietimo infrastruktūrą ir paslaugas (modernizuojamos mokyklos, jų sporto salės, organizuojami renginiai mokinių ugdymui - ekskursijos, išvykos, mokymai, kt.)

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vis dar ribotai įgyvendintos priemonės susijusios su edukacija, kurios siejasi su prevencija ir naujų idėjų bei tradicijų visuomenėje skleidimu (pvz. sveika mityba). Tiesiogiai neįgyvendintas Baisogalos gimnazijos bendrabučio pritaikymo kultūrinėms veikloms projektas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato ap
4	Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 10		
4.1	Turizmo infrastruktūros plėtra					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
4.1.1	Gamtos išteklių pritaikymas turizmui (RajBP 2.3.)	Gamtos išteklių turizmo reikmėms pritaikymo programos parengimas ir įgyvendinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

4.1.2	Rekreacinių teritorijų plėtra (BP 4.3.; BP 10.1)	Rekreacijos centrų plėtros programos parengimas, rekreacinių zonų poreikio įvertinimas, rekreacinių teritorijų schemų parengimas, teritorijų planavimo dokumentų parengimas, rekreacijai skirtos infrastruktūros projektu	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Vykdoma nuolat
4.1.3	Viešbučių ir poilsio namų plėtra bei kempingo komplekso įrengimas (BP 4.3.)	Investicijų poreikio paslaugų sektoriuje įvertinimas, paslaugų sektoriaus įmonių kūrimosi miestelyje skatinimas, teritorijų	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, ūkio subjektai	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
4.1.4	Turizmo objektų pritaikymas turizmo reikmėms (objektų sutvarkymas, aplinkos sutvarkymas susisiekimui reikiamos infrastruktūros įrengimas (automobilių aikštelių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimas)) (BP 4.3.; RajBP 2.3; Raj BP 3.5.; SPP 2.1.4.4.)	Turizmo objektų pritaikymo turizmo reikmėms projekto parengimas, turizmo objektų sutvarkymas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir remontas, teritorijų tvarkymas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		2017 m. Radviliškio buvo registruoti turistiniai maršrutai. 2016 m. sutvarkyti pėsčiųjų takas ir stovėjimo aikštė Dauderių piliai.

4.1.5	Poilsiaviečių plėtra (BP 3.5.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, projekto įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		2019 m. parengimo įgyvendinimo p
4.1.6	Žirginio turizmo plėtra (BP 4.1.; BP 7.2.)	Žirginio turizmo komplekso aptarnaujančių pastatų, hipodromo, išjodinėjimo aikštelių, sporto parko įrengimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir remontas, teritorijos tvarkymas. Žirginio turizmo komplekso įvykdimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, kiti ūkio subjektai	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
4.2	Želdynų teritorijų sistemos vystymas					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		

4.2.1	Miestelio ir/ar jo prieigų miškingumo didinimas (BP 10.1.; RajBP 3.5.; RajBP 4.2.; RajBP 4.3.)	Kraštovaizdžio atkūrimo, miškotvarkos projektų parengimas, riboto ir silpno ekologinio potencialo teritorijų įvertinimas ir apželdinimas, teritorijų planavimo dokumentų parengimas, apželdinimo darbai, apželdintų teritorijų tvarkymas ir priežiūra	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos girininkija, Baisogalos seniūnija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		Priemonė nepradėta vykdyti. 2012 m. parengtas miškų projektas VĮ Radviliškio miškų urėdijos teise valdomieji miškai valstybinės reikšmės miškams tiesiogiai nesprendžia gamtos karkaso formavimo klausimų.
4.2.2	Teritorijų ekologinio kompensavimo stiprinimas gamtinio karkaso zonose (BP 4.1; BP 4.2.)	Kompensavimo priemonių programos sudarymas, gamtinių teritorijų monitoringo programos sudarymas, gamtinio karkaso teritorijų monitoringas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		Priemonė nepradėta vykdyti. 2012 m. parengtas miškų projektas VĮ Radviliškio miškų urėdijos teise valdomieji miškai valstybinės reikšmės miškams tiesiogiai nesprendžia gamtos karkaso formavimo klausimų.
4.2.3	Kiršino upelio, Dotnuvėlės upelių intakų renatūralizacija formuojant naujus upelių vingius, apželdinant jų pakrantes (BP 4.1.; RajBP 5.5.)	Upelių renatūralizacijos projektų parengimas, įgyvendinami renatūralizacijos darbai, vykdomas upelių ir jų pakrančių monitoringas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

4.2.4	Rekreacinių zonų esančių teritorijų apželdinimas formuojant vizualinį buferį nuo gamybinių ir žemės ūkio infrastruktūros objektų (BP 4.2.)	Želdynų teritorijų nustatymas, techninių projektų parengimas, teritorijų apželdinimo darbai, apželdintų teritorijų priežiūra ir monitoringas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
-------	--	--	--	------	--	------	------	-------------------	--	--

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Miestelyje nuolat vyko rekreacinių teritorijų plėtra bei savalaikė priežiūra. 2019 m. parengtas poilsiaviečių įgyvendinimo projektas. Taip pat buvo sudaryti 7 turistiniai maršrutai.
2016 m. sutvarkytas Diauderių piliakalnio lankytojų pėsčiųjų takas.
2012 m. parengtas miškotvarkos projektas. Jis padeda spręsti želdynų klausimus.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Dėmesio trūko turizmo plėtojimui - neparengta programa skirta gamtinių išteklių pritaikymui turizmui, miestelyje neatsirado ir naujas viešbutis ir/ar poilsio namai (paaiškinta poreikio nebuvimu).
Dėmesio stigo ir želdynų plėtrai ir/ar tvarkymui bei paviršinių vandens telkinių tvarkymui: (1) vis dar nėra plano kaip rūpintis miestelio ir jo prieigų apželdinimo darbai.
Kiršino ir Dotnuvėlės upelių renatūralizacijos projektas nepradėtas vykdyti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato ap
5	Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
5.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir teritorijų vystymas					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

5.1.1	Urbanistinės vertės požymių turinčių teritorijų ir/ar objektų įtraukimas į kultūros vertybių registrą (BP 5.4.; RajBP 5.5.)	Baisogalos bažnyčios, Baisogalos dvaro ūkinių statinių, oranžerijos ir šiltnamių sklypų, esančių šalia Baisogalos dvaro, pieninės, malūno pastato vertingųjų savybių nustatymas ir (esant poreikiui) įtraukimas į kultūros vertybių registrą, parengti teritorijų planavimo dokumentai ribų nustatymui, apsaugai ir teritorijos tvarkymui. I-ojo pasaulinio karo karių kapinių reikšmingumo lygmens nustatymas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, minėtų objektų savininkai	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		LSMU Gyvulininkystės institutas 2018 m. pagal CPVA priimtą projektą „Aktualizuoti visuomeninėmis ir privačių kultūros paveldo objektų reikšmingumą parengė projektą „Baisogalos dvaro kultūros paveldo objektų reikšmingumo aktualizavimas ir pritaikymas kultūros edukacinėms ir visuomeninėms reikmėms“, tačiau projektas nebuvo finansuotas.
-------	---	--	---	-----------------------------	--	------	------	---------	--	---

5.1.2	Visos buvusios Baisogalos dvaro sodybos komplekso erdvinės struktūros atkūrimas (BP 2.1.; BP 5.4.; RajBP 5.5.)	Erdvinės struktūros atkūrimo projekto parengimas, numatant nenaudojamų pastatų įveiklinimo galimybes turizmo reikmėms (prioritetas kultūrinės-pažintinės veiklos) arba atkuriant jų pirminę funkciją (pvz. spirito varyklos) bei sovietmečių statytų statinių modernizavimą ir priderinimą prie atkuriamos erdvinės struktūros,	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, LR Kultūros ministerija	Valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		"LSMU Gyvulininkystės institutas 2010 m. įgyvendinti slėpimo projektą „Gyvūnų sveikatingumo tyrimai“ ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinių tyrimų potencialo kėlimas. Pagal jį 2015 m. baigta ""Baisogalos sodybos tvarkymo (diendaržio) rekonstravimas. Buvo sutvarkyti ir prie šio pastato projekto įgyvendinimo buvo skirtos iš ES fondų, lėšų davė ŠMM/CPVA. Taip pat Institutas metais savo lėšas sutvarkė/rekonstravo Baisogalos dvaro sodybą.""
5.1.3	Esamų gyvulininkystės komplekso pastatų išskėlimas iš Baisogalos dvaro sodybos vizualinės apsaugos zonos ir vandens apsaugos zonos (BP 5.4.; RajBP 5.5.; SPP 2.1.4.7.)	Gyvulininkystės išskėdinimo projekto paruošimas, kompensavimo priemonių įvertinimas, pastatų išskėlimas, komplekso teritorijos įveiklinimas, teritorijos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija	Valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		LSMU priklausančių gyvulininkystės statiniai (Žemaitės žirgynas ir karvų galėtų būti išskėlimas gavus atitinkamą finansavimą.

5.2	Kultūros vertybių priežiūra ir tvarkymas					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neiggyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
5.2.1	Generalinės politikos gairių dėl kultūros ir gamtos paveldo vaidmens visuomenės gyvenime suformulavimas (BP 5.1.)	Radviliškio rajono generalinės politikos gairių suformulavimas, kultūros vertybių pagarbos ir paveldo globos skatinimas, privataus kapitalo skirto kultūros vertybių saugojimui, tvarkymui ir priežiūrai atsiradimo skatinimas, privataus kapitalo skirto gamtos vertybių saugojimui, tvarkymui ir priežiūrai atsiradimo skatinimas, švietimo programų tausojančiam požiūriui į kultūros ir gamtos paveldą rengimas, informacinės infrastruktūros įrengimas ir priežiūra, informacijos apie kultūros ir gamtos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, LR Kultūros ministerija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

5.2.1	Generalinės politikos gairių dėl kultūros ir gamtos paveldo vaidmens visuomenės gyvenime suformulavimas (BP 5.1.)	sukūrimas ir įgyvendinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, LR Kultūros ministerija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
5.2.2	Memorialinio paveldo pritaikymas viešajam pažinimui ir pagarbai (BP 5.1.)	Senujų kapinių ir kapaviečių priežiūra ir tvarkymas. Baisogalos nepriklausomybės paminklo teritorijos priežiūra ir tvarkymas, kitos mažosios	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, Kultūros paveldo departamentas (KPD)	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Pastoviai vykdoma kapinių ir kapaviečių priežiūra ir tvarkymas. Baisogalos nepriklausomybės paminklo teritorijos priežiūra ir tvarkymas.
5.2.3	Miestelio centrinės aikštės, Baisogalos parko, rekreacinės zonos prie Baisogalos tvenkinių ir geležinkelio gyvenamojo rajono parko pritaikymas etninės kultūros ir tautinio identiteto išlaikymui ir skatinimui (BP 5.1.; SPP 2.1.4.7.; SPP 1.4.1.2.; SPP 1.4.2.1.)	Renginių ruošimas ir organizavimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Baisogalos seniūnija, Kultūros paveldo departamentas (KPD)	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Baisogalos seniūnijos renginius organizuoja Baisogalos kultūros centras ir vietos bendruomenės. Baisogalos parke kasmetiniai kapų festivaliai, Tarp kapų poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ renginiai.

5.2.4	Pėsčiųjų takų įrengimas Baisogalos dvaro sodybos teritorijoje (BP 5.1.; SPP 2.1.4.7.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių infrastruktūros įrengimo projektų parengimas, projektų įgyvendinimas, įrengtos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		Nėra kompleksinio sprendžiamas pėsčiųjų takų įrengimo dviračių takų įrengimo visoje dvaro sodyboje
5.2.5	Baisogalos geležinkelio stoties komplekso pirminės paskirties naudojimo atkūrimas (BP 5.4; RajBP 5.5.)	Baisogalos geležinkelio stoties įveiklinimo projekto parengimas, stoties darbo ir kitų veiklų organizavimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, AB Lietuvos geležinkeliai	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Viena iš svarbiausių Baisogalos miestelio kultūrinių vertybių yra Baisogalos dvaro sodyba su visais priklausiniais, šiuo metu jame yra įsikūręs LSMU, kuris vykdo eilę priemonių priežiūrą pagal turimas lėšas.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Menkas dėmesys buvo skiriamas kultūrinių vertybių puoselėjimui ir populiarinimui. Dvaro sodyboje, kuri vienas iš didžiausių miestelio turizmo traukos centrų, nėra kompleksiškai sprendžiama kaip organizuoti lankytojų srautus bei veiklas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato ap
6	Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 14		
6.1	Geležinkelio infrastruktūros gerinimas					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
6.1.1	Geležinkelio krovinių pervežimo infrastruktūros plėtra (BP 6.2.; SPP 1.1.2.3.)	Geležinkelio zonoje numatytos krovinių pervežimui reikalingos infrastruktūros įrengimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, įrengtos	AB Lietuvos geležinkeliai	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

6.2	Kelių tinklo infrastruktūros gerinimas					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
6.2.1	Valstybinių kelių įrengimas (BP 6.2.; SPP 1.1.2.8.))	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, kelių Nr. 225 ir Nr. 3439 kelių jungties įrengimo techninio projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
6.2.2	Miestelio gatvių plėtra (BP 6.2.; SPP 1.1.2.1.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, projektų įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė vykdoma poreikį.

6.2.3	Dubliuojančių gatvių įrengimas (BP 6.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, dubliuojančių gatvių abėjose krašto kelio Nr. 144 pusėse ir šalia krašto kelio Nr. 225 įrengimo projekto parengimas, projekto	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
6.2.4	Miestelio gatvių rekonstravimas (BP 6.2.; SPP 1.1.2.1.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, gatvių rekonstravimo prioritetų nustatymas, gatvių rekonstravimo projektų parengimas,	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos (LAKD)	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė vykdoma poreikį.
6.2.5	Dviejų lygių sankryžų įrengimas (rajoninio kelio Nr. 3439 ir geležinkelio bei dviračių tako ir geležinkelio) (BP 6.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, sankryžų įrengimas, infrastruktūros saugiam eismui užtikrinti įrengimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos (LAKD), AB Lietuvos geležinkeliai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		Nenumatyta investiciniuose

6.2.6	Automobilių stovėjimo aikštelių plėtra (BP 6.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, automobilių	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
6.2.7	Požeminės pėsčiųjų-dviratininkų perėjos įrengimas po krašto keliu Nr. 144 (BP 6.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, perėjos įrengimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
6.2.8	Baisogalos dvaro sodybos teritorijoje esančių gatvių, takų apželdinimas (BP 5.4.; SPP 2.1.4.7.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, apželdinimo darbai, teritorijų priežiūra ir tvarkymas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė vykdoma poreikį.
6.3	Viešojo transporto paslaugų gerinimas					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

6.3.1	Viešojo transporto paslaugų gerinimas (BP 6.2.; RajBP 2.3.; SPP 1.1.3.1.)	Viešojo transporto paslaugų plėtros optimizavimas ir įdiegimas atsižvelgiant į gyventojų kasdienius ir savaitgalinius poreikius vietiniams,	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė įgyvendinama pagal poreikį.
6.3.2	Viešojo transporto infrastruktūros gerinimas (BP 6.2.; RajBP 2.3.; SPP 1.1.3.1.)	Viešojo transporto maršrutų organizavimas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, viešojo transporto stotelių tinklo tobulinimas, esamų viešojo transporto stotelių sutvarkymas, pagal poreikį įrengtos naujos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė įgyvendinama pagal poreikį
6.4	Bevariklio transporto ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtra					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

6.4.1	Dviračių trasų plėtra (BP 6.2.; SPP 1.1.2.1.; SPP 1.1.2.2.; SPP 1.2.1.8.; SPP 1.4.1.5.)	Dviračių trasų poreikio įvertinimas, dviračių trasų ir kitos infrastruktūros įrengimo projektų parengimas, projektų įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir remontas, dviračių transporto	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė įgyvendinama pagal poreikį bei turimas lėšas
6.4.2	Pėsčiųjų infrastruktūros plėtra (BP 6.2.; SPP 1.1.2.2.; SPP 1.2.1.8.; SPP 1.4.1.5.)	Pėsčiųjų takų poreikio įvertinimas, pėsčiųjų takų ir kitos infrastruktūros įrengimo projektų parengimas, projektų įgyvendinimas, įrengtos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, AB Lietuvos geležinkeliai	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		Priemonė vykdoma pagal poreikį bei turimas lėšas
6.4.3	Jodinėjimo trasų įrengimas (BP 3.2.; BP 4.3.; BP 7.2.)	Jodinėjimo infrastruktūros projekto parengimas, teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, projektų įgyvendinimas, įrengtos	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, ūkio subjektai	Savivaldybės biudžeto lėšos		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vykdomi gatvių ir kelių einamieji rekonstrukcijos darbai bei priežiūra.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Daugelis priemonių yra įgyvendinamos pagal poreikį bei finansines galimybes. Miestelio bendrajame plane apibrėžti sprendiniai dėl geležinkelio krovinių pervežimo infrastruktūros, kelių plėtros, dalinai pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros, jodinėjimo trasų įrengimo iki šiol nėra įgyvendinti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato ap
7	Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 9 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 20		
7.1	Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
7.1.1	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (BP 6.1.; RajBP 7.2.; SPP 1.3.1.4.; SPP 1.3.1.5.; SPP 1.3.1.6.; SPP 1.3.2.3.)	Prioritetinių vandentvarkos plėtos krypčių parinkimas ir vandentvarkos plėtos darbų eiliškumo sudarymas (Vandentvarkos specialusis planas Radviliškio rajonui), techninių projektų parengimas, projektų įgyvendinimas, vandentvarkos sistemu priežiūra	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, UAB Radviliškio vanduo	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė įgyve pagal poreikį b lėšas. 2018 m. pradė bebokštė vand sistema. 2018 m. Baisog vandenvietėje nugeležinimo j 2017 m. vandė įrengti nauji va siurbliai.

7.1.2	Sužiedinančių vandentiekio linijų ir savitakių nuotekų kolektorių Mokyklos ir Biliūno gatvėse tiesimas (BP 6.1.; RajBP 7.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, sužiedintų trasų įrengimas ir priežiūra	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, UAB Radviliškio vanduo	Kita		2010	2010	Igyvendinta		2010 m. įgyvendinti „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir priežiūros Baisogalos miestelio projektą buvo įgyvendinti 2621 m nuotekų tinkle ir 1404 m vandentiekio tinklų J. Biliūno gatvės Mokyklos gatvės. Galimybę prisijungti turi – 210 vartotojų 325 nuotekų su 1404 m tinklų vartotojų
7.1.3	Priešgaisrinių hidrantų įrengimas vandentiekio tinkluose (BP 6.1.; RajBP 7.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, gaisrinių hidrantų įrengimo vietų nustatymas, techninių projektų parengimas, projektų įgyvendinimas,	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono priešgaisrinė tarnyba, UAB Radviliškio vanduo	Kita		2010	2019	Vykdoma		Igyvendinama vandentiekio tinklų projektai.
7.1.4	Nuotekų siurblių plėtra (BP 6.1.; RajBP 7.2.; SPP 1.3.1.3.))	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, nuotekų siurblių Mokyklos g., Biliūno g., įrengimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, UAB Radviliškio vanduo	Kita		2010	2010	Igyvendinta		2010 m. įgyvendinti „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir priežiūros Baisogalos miestelio projektą buvo įgyvendinti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Biliūno, Maironėlių Mokyklos gatvėse

7.1.5	Nuotekų surinkimo tinklų plėtra (BP 6.1.; RajBP 7.2.; SPP 1.3.1.3.; SPP 1.3.2.3.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas (prioritetas nuotekų surinkimo tinklai Mokyklos g., Biliūno g.), tinklų klojimas, tinklų priežiūra ir esant reikalui renovacija	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, UAB Radviliškio vanduo	Kita		2010	2010	Igyvendinta		2010 m. įgyvendinta „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir priežiūros“ Baisogalos miestelio projektą buvo įrengta 2621 m nuotekų surinkimo tinklų J. Biliūno g. Mokyklos gatvės ir Galimybę prisijungti turi – 210 vartų 325 nuotekų surinkimo tinklų vartotojai
7.1.6	Lietaus nuotekų surinkimo sistemos plėtra (BP 6.1.; RajBP 7.2.; SPP 1.3.2.1.; SPP 1.3.2.2.; SPP 1.3.2.3.; SPP 1.3.2.4.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, lietaus nuotekų surinkimo tinklų (pirmiausiai centrinėje miestelio aikštėje ir pagrindinėse gatvėse) įrengimas.	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, UAB Radviliškio vanduo	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė dalinai įgyvendinama gatvių/kelių rekonstrukcijos
7.1.7	Lietaus nuotekų valymo įrenginių plėtra (BP 6.1.; RajBP 7.2.; SPP 1.3.2.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, infrastruktūros įrengimas, įrengtos infrastruktūros	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, UAB Radviliškio vanduo	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

7.2	Atliekų ir apleistų teritorijų tvarkymas					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
7.2.1	Esamos dumblo aikštelės naikinimas (BP 6.1.; RajBP 7.3.)	Dumblo aikštelės uždarymo projekto su apsaugos priemonėmis bei parinktas geriausias rekultivavimo būdais parengimas, dumblo aikštelė uždaryta, jos teritorija	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		2012 m. įgyvendintas projektas VP3-V-01-018 "Šiaulių apdorojimo įrenginių statyba". Šio projekto tikslas buvo įrengti nuotekų įrenginius susidariusio dumblo panaudojimo gamybinėje studijai. Ši studija apima visą Radviliškio rajoną.
7.2.2	Antrinių žaliavų surinkimo aikštelių įrengimas, sutvarkymas (BP 6.1.; RajBP 7.3.; SPP 1.3.4.2.))	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros nustatymas, teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių aikštelių įrengimo projektų parengimas, aikštelių įrengimas, aikštelių priežiūra, teritorijų aplink aikšteles tvarkymas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė įgyvendinama nuolat pagal bendrą gyventojų poreikį. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro duomenimis 2019 m. visame Radviliškio buvo įrengta 300 pusiau požemių konteinerių aikštelių, pastatyti 144 vnt. požeminių konteinerių, antžeminių konteinerių aikštelių pastatyti 316 antžeminių konteinerių. Šiai priemonei kasmet suteikiama finansinė parama individualių valstybės gyventojams skirtus atliekų

7.2.3	Atliekų rūšiavimo bei stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės (esančios Baisogalos dvaro sodyboje) iškelimas (BP 6.1.; RajBP 7.3.)	Iškėlimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, vietos įveiklinimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
7.3	Šilumos ūkis					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
7.3.1	Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtra esamose urbanizuotose ir miestelio plėtos teritorijose (BP 6.1.; RajBP 7.4.; SPP 1.4.1.3.)	Šilumos ūkio specialusis planas, techninių projektų šilumos tiekimo sistemos plėtrai parengimas, projektų įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros priežiūra ir remontas, naujų	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, UAB Baisogalos bioenergija	Europos Sąjungos paramos lėšos		2010	2019	Igyvendinta		Baisogalos miestelio šilumos tinklų modernizavimas. Projektas Nr.223_7019SI. Fin.Projektas Nr. LSPA-K-102-01. 2018 m. buvo įgyvendinta šiluminių trasų rekonstrukcija.
7.4	Gamtinių dujų tiekimas					2010	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

7.4.1	Dujų tiekimo infrastruktūros plėtra (BP 6.1.; RajBP 7.5)	Techniniai ir kitų projektų parengimas, naujo skirstomojo dujotiekio tinklų įrengimas, naujų vartotojų	AB ESO, Energijos skirstymo operatorius	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		Baisogaloje nėra dujų tiekimo gy infrastruktūros
7.5	Elektros tiekimas					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4		
7.5.1	Transformatorių pastočių (10/0,4kV) plėtra (BP 6.1.; RajBP 7.6.)	Techninių projektų parengimas, transformatorinių pastočių	AB ESO, Energijos skirstymo operatorius	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė yra įgyvendinama poreikį bei turimi kiekį.
7.5.2	Baisogalos 35/10 kV transformatorinės pastotės perkėlimas į naują teritoriją rytinėje krašto kelio pusėje (BP 6.1.; RajBP 7.6.))	Techninio projekto parengimas, transformatorinės pastotės perkėlimas	AB ESO, Energijos skirstymo operatorius	Kita		2010	2019	Neįgyvendinta		
7.5.3	Oro linijų rekonstravimas į kabelių linijas (BP 6.1.; RajBP 7.6)	Techninių projektų parengimas, požeminiai elektros tinklų tiesimas vietoj elektros orinių linijų	AB ESO, Energijos skirstymo operatorius	Kita		2010	2019	Vykdoma		Priemonė yra įgyvendinama poreikį bei turimi kiekį. Per 2010-2019 laikotarpį įrengta 0,6 km ir 0,4 km.

7.5.4	110 kV orinės ETL rytinėje geležinkelio pusėje įrengimas (BP 6.1.; RajBP 7.6.)	Techninių projektų parengimas, orinės linijos nutiesimas	AB ESO, Energijos skirstymo operatorius	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		
7.6	Telekomunikacijų ir ryšių plėtra					2010	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
7.6.1	RAIN tinklo plėtra (BP 6.1.; RajBP 7.7.)	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, techninių projektų parengimas, plačiajuosčio RAIN2 interneto	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, telekomunikacijų bendrovės, VšĮ Plačiajuostis internetas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		RAIN2 projekto Baisogalos mie. buvo įrengta apšvietimo šviesolaidinių l.
7.6.2	Interneto skaityklos įrengimas Baisogalos dvaro oranžerijoje (BP 6.1.; RajBP 7.7.)	Techninių projektų parengimas, skaityklos įrengimo projektas, skaityklos darbo organizavimas	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, telekomunikacijų bendrovės, VšĮ Plačiajuostis internetas, skaitykla	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2010	2019	Vykdoma		LSMU Gyvulinin. institutas šiam yra numatęs įr. konferencijų sal. KPP lėšomis 20 parengta "Baisogalos dvaro sodybos tvarkybos darbų restauravimo ir grėsės pašalin. darbų" projektas
7.6.3	GSM-R ryšio bokšto įrengimas (BP 6.1.; RajBP 7.7.)	Techninio projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, įrengtos infrastruktūros	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, ūkio subjektai	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		

7.6.4	Plačiajuosčio duomenų perdavimo centro įrengimas (netoli miestelio centro) (BP 6.1.; RajBP 7.7.)	Techninio centro įrengimo projekto parengimas, projekto įgyvendinimas, įrengto naujo centro darbo	Radviliškio rajono savivaldybės administracija, VšĮ Plačiajuostis internetas	Kita		2010	2019	Nepradėta vykdyti		VšĮ „Plačiajuostis internetas“ nelėšų šviesolaido paklojimui į plačiajuosčio duomenų perdavimo centrą.
-------	--	---	--	------	--	------	------	-------------------	--	--


TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Daugiausia dėmesio buvo skirta esamos infrastruktūros priežiūrai ir remontui. Pvz. atnaujinta vandenvietės įranga, renovuota dalis vandentiekio, nuotekų surinkimo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, atnaujinti nuotekų siurblių įranga ir t.t. Taip pat buvo nuolat vykdomi orinių elektros kabelių rekonstravimo į požeminius kabelius darbai. Atsižvelgiant į gyventojų poreikį buvo organizuojamas ir atliekų infrastruktūros įrengimas ir plėtra

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Iki šiol nėra įgyvendinti lietaus nuotekų infrastruktūros, ypač šių nuotekų valymo įrenginių, įgyvendinimo darbai, neperkelta stambiagabaričių atliekų aikštelė, nėra gamtinių dujų tiekimo infrastruktūra, neperkelta Baisogalos 35/10kV transformatorinė pastotė, neinstaliuota 110 kV ETL rytinėje geležinkelio pusėje, neįrengtas GS bokštas bei plačiajuosčio interneto duomenų perdavimo centras.

II Išvados: 2018 - 2019 Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrasis planas bendrojo plano įgyvendinimas




Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Išorės aplinka




● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Urbanistinė aplinka




● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Socialinė-ekonominė infrastruktūra




● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Gamtinė ir rekreacinė aplinka, kraštovaizdžio apsauga




● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Kultūros paveldo objektai ir jų teritorijos



● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas: Susisiekimo infrastruktūra



● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:



Įvertinus Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą 2010 - 2019 metais buvo pastebėta, kad miestelyje daugiausia dėmesio buvo skiriama gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui - vykdomi savalaikiai priežiūros, rekonstrukcijos darbai, tvarkoma urbanistinė aplinka. Didelis dėmesys buvo skirtas socialinei infrastruktūrai ir jos gerinimui (rekonstruotas pirminės sveikatos centras, kultūros namai, biblioteka, seniūnija ir kt.).

Tačiau dalis sprendinių neįgyvendinami kompleksiskai.

Dalis Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių šiuo metu yra praradę aktualumą ir reikalingumą, todėl turi būti atidžiai įvertinami šiandieniniame kontekste: įvertinti realius poreikius bei galimybes.

Baisogalos miestelio bendrajame plane nebuvo vertinamas miesto architektūrinis savitumas. Šis klausimas nebuvo spęstas bendrojo plano aiškinamajame rašte ar brėžiniuose. Šiuo metu architektūrinio savitumo vertinimas yra numatomas galiojančių teisės aktų tvarka.

Mažai dėmesio buvo skiriama priemonių, susijusių su darniu judumu, gamtinių ir kultūrinių vertybių saugojimu ir puoselėjimu, įgyvendinimu.

III. Prognozės

Baisogalos miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prognozės daugiausia remiasi tuo, kad yra nuolat ir tendencingai investuojama į socialinės infrastruktūros ir paslaugų kokybės kėlimą. Tai turi ir, tikėtina, ateityje turės teigiamą įtaką gyventojų gyvenimo kokybei bei miestelio, kaip gyvenamosios vietovės, patrauklumui. Ši investicija į gyvenimo kokybę ir nuolat pagal poreikius atnaujinama inžinerinė infrastruktūra, tokiu būdu gyventojams užtikrinama paslaugų kokybė ir jų nepertraukiamumas. Kol kas gyvenimo kokybė nėra užtikrinta vienodai visose gyvenamosiose teritorijose, ne visur yra pakankama infrastruktūra (pvz. nėra susisiekimo ar inžinerinės infrastruktūros tinklų, įrenginių ir pan.). Taip pat pastebėta, kad vietomis trūksta kompleksinio požiūrio ir proceso eigos, sprendžiant problematiką, o tai gali turėti neigiamą poveikį (pvz. kai kuriuos darbus gali tekti perdaryti iš naujo, pirma nutiesus gatves, vėliau įrengiant inžinerinius tinklus bei ardant jau įrengtą esamą gatvės dangą).

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Priemonių įgyvendinimo gerinimui teigiamos įtakos turėtų kompleksiškas ir suderintas koordinuotas darbų ir veiklų įgyvendinimas.

Radviliškio rajono savivaldybė bendrųjų planų stebėseną turėtų vykdyti nuosekliai ir vienodu periodiškumu. Tokie stebėjimai ypač prisidėtų prie racionalaus ir savarakiškos paramos lėšų įsisavinimo bei tikslingo valstybinių programų įgyvendinimo bei veiklų koordinavimo.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Dėl bendrojo plano keitimo:

Baisogalos miestelio bendrojo plano atnaujinimas galėtų prisidėti prie geresnio, labiau atitinkančio šiandienos poreikius, investicijų miestelio vystymui optimizavim optimalaus lėšų panaudojimo, urbanistinių procesų organizavimo. Ruošiant naująjį bendrą planą būtų aktualizuoti šiuo metu jau prasmę praradę ir poreikio nebetur sprendiniai. Be to, įvertinus per eilę metų besikeitusių teisės aktų pokyčius, būtų tikslinga bendrąjį planą įtraukti naujai susiformavusius poreikius, darnaus judumo bei išoriniam susisiekimui klausimus.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

V. Priedai:
