

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	2021 m. patikslinti asignavimai	2021 m. kasinės išlaidos	Asignavimų likutis nuo 2021 m. patikslintų asignavimų	2021 m. įvykdymo proc.				
							Rodiklis	Mato vnt.	2021 m.	
									Planas	Faktas
01.	Miesto urbanistinės plėtros programa		1029.3	607.5	421.8	59%	Miesto urbanistinės plėtros programa			
01.01.	Užtikrinti kompleksinę ir darnų miesto planavimą		207.2	97.8	109.3	47%	Parengtų teritorijų planavimo, žemėtvarkos planavimo, žemės sklypų kadastrinių matavimų dokumentų	vnt.	107	80

01.01.0 1.	Rengti teritorijų planavimo dokumentus, padedančius užtikrinti darniąją miesto plėtrą		207.2	97.8	109.3	47%				
01.01.0 1.01	Koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą	1.01.	45.0		45.0	0%	Parengtas Bendrojo plano koregavimas prioritetinių ir neprioritetinių teritorijų nustatymui	vnt.	1	0
							Parengtas Bendrojo plano koregavimas teritorijoje J. Jablonskio g. 14 ir 16, Šiauliuose	vnt.	1	0
01.01.0 1.02.	Organizuoti detaliųjų ir specialiųjų planų parengimą		67.4	22.9	44.5	34%	Parengtas Teritorijos tarp Gegužių, Architektų, Gardino ir Aido gatvių Šiauliuose detalusis planas	vnt.	1	0
		1.10.	51.2	22.9	28.3	45%	Parengtas Teritorijos tarp K. Korsako, Gytarių ir Gegužių gatvių, Šiauliuose.	vnt.	1	1

1.01.	16.2	0.0	16.2	0%	Parengtas Talkšos ežero ir jo prieigų, Ežero gyvenamojo rajono bei teritorijos Vilniaus g. 72, Šiauliuose, detalusis planas	vnt.	1	0
					Parengtas Transporto specialiojo plano klaidos ištaisymas	vnt.	1	1
					Parengtas Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimas	vnt.	2	1
					Koreguotas teritorijos Liejyklos g. 29, 31, 33 ir Išradėjų g. 18 detalusis planas	vnt.	1	0

01.01.0 1.03	Įgyvendinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą		48.5	47.0	1.5	97%	Įgyvendinta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, paimtas žemės sklypas visuomenės poreikiams	vnt.	1	1
		1.10.	26.6	26.6		100%	Parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	vnt.	1	0
		1.01.	21.9	20.4	1.5	93%				
01.01.0 1.04	Rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, žemės sklypų kadastrinius matavimus		46.3	27.9	18.3	60%	Parengta kadastrinių matavimų bylų, žemės sklypų pertvarkymo projektų	vnt.	100	76
		1.10.	44.3	27.5	16.8	62%				
		1.01.	2.0	0.4	1.6	20%				
01.02.	Tobulinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio		314.7	293.7	21.0	93%	Parengtų, įgyvendintų projektinių pasiūlymų, idėjos	vnt.	5	3
01.02.0 1.	Pagerinti miesto teigiamo architektūrinio ir vizualinio įvaizdžio kokybę		314.7	293.7	21.0	93%				

01.02.0 1.01	Formuoti miesto teigiamą architektūrinį ir vizualųjį įvaizdį		308.7	293.7	15.0	95%	Parengtų, įgyvendintų projektinių pasiūlymų, idėjos konkursų	vnt.	2	1
		1.01.	305.7	290.7	15.0	95%	Parengtas paminklo "Tautos laisvė" idėjos konkursas	vnt.	1	1
		1.10.	3.0	3.0		100%	Įgyvendintas Pasaulio teisuolių įamžinimo Pasaulio teisuolių skvere Ežero g. 18 projektas	vnt.	1	1
01.02.0 1.03	Organizuoti architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo architektūrinius konkursus	1.01.	6.0		6.0	0%	Suorganizuota architektūrinių konkursų	vnt.	1	0
01.03.	Išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą		5.0		5.0	0%	Kultūros paveldo objektai, kuriems atlikti tvarkybos darbai	vnt.	1	0

01.03.0 1.	Organizuoti kultūros paveldo apsaugą		5.0		5.0	0%				
01.03.0 1.04	Plėtoti kultūros paveldo apskaitą	1.01.	5.0		5.0	0%	Igyvendinta kultūros paveldo apskaitos priemonių	vnt.	1	0
01.04.	Tobulinti ir plėsti miesto geoinformacinę sistemą (GIS)		20.6	19.3	1.3	94%	Atnaujinta duomenų bazės programinės įrangos	vnt.	3	3
01.04.0 1.	Kokybiškai administruoti Šiaulių m. GIS duomenų bazę		12.1	11.8	0.3	98%				
01.04.0 1.01	Organizuoti miesto geografinės informacinės sistemos (GIS) priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą ir techninę priežiūrą	1.01.	12.1	11.8	0.3	98%	Atnaujinta duomenų bazės programinės įrangos	vnt.	3	3
01.04.0 2.	Atnaujinti vietinius geodezinius tinklus		8.5	7.5	1.0	88%				

01.04.0 2.01	Vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbus	1.01.	8.5	7.5	1.0	88%	Parengta topografinių planų	vnt.	6	5
01.05.	Igyvendinti techninės dokumentacijos parengimo darbus		481.8	196.6	285.2	41%	Parengtų techninių projektų	vnt.	21	19
01.05.0 1.	Rengti Savivaldybės numatomų statyti ar rekonstruoti objektų ir susisiekimo infrastruktūros objektų techninius projektus		481.8	196.6	285.2	41%				
01.05.0 1.01	Organizuoti projektinių darbų finansavimą		481.8	196.6	285.2	41%	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus parengtų techninių projektų	vnt.	1	2

		1.01.	448.5	163.3	285.2	36%	Statybos ir renovacijos skyriaus parengtų techninių projektų	vnt.	7	8
		1.10.	33.3	33.3		100%	Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus parengtų techninių projektų	vnt.	13	9
02.	Kultūros plėtros programa		10051.1	7656.5	2394.6	76%				

02.01.	Skatinti įvairių visuomenės grupių dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas ir kultūrinės raiškos įvairovę bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę		4620.4	4502.2	118.2	97%	Gyventojų įsitraukimo į miesto kultūrinį gyvenimą augimas	proc.	0.5	0.5
							Kultūros paslaugų vartotojų skaičiaus augimas	proc.	0.5	0.5
02.01.0 1.	Užtikrinti miesto kultūrinio gyvenimo gyvybingumą, ugdyti ir skatinti miesto gyventojų ir jaunimo pilietinį aktyvumą bei tautinį sąmoningumą		660.0	658.3	1.7	100%				
02.01.0 1.01	Skatinti Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą	1.01.	40.0	38.9	1.1	97%	Finansuotų kultūros projektų	vnt.	24	27
02.01.0 1.02	Skatinti meno kūrėjus	1.01.	26.2	26.2		100%	Įteiktų premijų ir stipendijų	vnt.	11	11
02.01.0 1.10	Užtikrinti reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių tęstinumą, jų ilgalaikiškumą, dalinį finansavimą,	1.01.	250.0	250.0		100%	Finansuotų festivalių	vnt.	6	6

	skatinti naujų idėjų, raiškos formų atsiradimą ir raidą						Sukurtų reprezentacinių miesto priemonių	vnt.	2	4
02.01.0 1.11.	Koordinuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą, svarbių renginių, plenerų organizavimą, puoselėti tautines tradicijas	1.01.	343.8	343.2	0.6	100%	Surengtų miesto švenčių	vnt.	1	1

					Surengtų valstybinių švenčių ir atmintinų dienų	vnt.	8	8
					Įgyvendintų Tolygios kultūrinės raidos programos projektų	vnt.	50	40
					Parengtų valstybinių švenčių, atmintinų dienų, kalendorinių ir miesto švenčių renginių programų	vnt.	12	11

					Surengtų kalendorinių švenčių	vnt.	3	2
--	--	--	--	--	-------------------------------------	------	---	---

							Igyvendintų svarbių miesto renginių / projektų	vnt.	20	58
02.01.0 4.	Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams		3960.4	3843.8	116.6	97%				

02.01.0 4.01	Uztikrinti kultūros īstaigų veiklą		3960.4	3843.8	116.6	97%	Surengtų parodų	vnt.	63	76
-----------------	---------------------------------------	--	--------	--------	-------	-----	-----------------	------	----	----

2.01.	143.9	139.9	4.0	97%	Surengtų koncertų	vnt.	163	182
2.03.	161.0	117.4	43.7	73%	Surengtų renginių	vnt.	889	1642
1.09.	140.7	72.1	68.6	51%	Įgyvendintų projektų	vnt.	30	22

1.01.	3383.2	3382.9	0.3	100%	Lankytojų (parodų, ekspozicijų viešosiose erdvėse, renginių, bibliotekos	vnt.	168,950	325,604
1.05.	83.7	83.7		100%	Žiūrovų (koncertų, spektaklių, renginių ir kt.)	vnt.	84,500	273,502
1.10.	47.9	47.9		100%	Dalyvių / žiūrovų (edukacijų, festivalių, kino peržiūrų ir kt.)	vnt.	61,670	19,360
					Šiaulių turizmo informacijos centro ir „Baltų kelio“ centro lankytojų	vnt.	17,194	11,984

					Šiaulių turizmo informacijos centro ekskursijų dalyvių	vnt.	1,746	1,858
					Surengtų edukacijų	vnt.	312	782

02.02.	Stiprinti miesto įvaizdį plėtojant turizmo sektorių		4918.9	2879.9	2038.9	59%	Turistų ir lankytojų skaičiaus Šiaulių mieste	proc.	3	0
02.02.0 1.	Rekonstruoti / renovuoti biudžetinių kultūros įstaigų pastatus		4918.9	2879.9	2038.9	59%				
02.02.0 1.02	Aktualizuoti Šiaulių kultūros centrą (Aušros al. 31)		0.5		0.5		Baigiamųjų dokumentų tvarkymas ir finansinių srautų valdymas	vnt.	1	0
		1.10.	0.5		0.5					
02.02.0 1.04	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą		3719.5	1669.0	2050.5	45%	Atlikta planuotų darbų	proc.	100	98
		2.02.	1605.6	422.6	1183.0	26%				
		1.10.	1494.9	1006.8	488.1	67%				
		1.01.	619.0	239.7	379.3	39%				

02.02.0 1.09	Pritaikyti patalpas Vilniaus g. 213 turizmo paslaugų plėtrai		50.0	23.7	26.3	47%	Atlikta planuotų remonto darbų	proc.	100	100
		1.01.	50.0	23.7	26.3	47%				
02.02.0 1.10	Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto centrinio parko estrados modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“		1148.9	1187.2	-38.3	103%	Atlikta modernizavimo darbų	proc.	100	100
		2.02.	357.2	395.5	-38.3	111%				
		1.01.	791.7	791.7		100%				
02.03.	Stiprinti miesto įvaizdį ir tapatybę plėtojant pažintinį- kultūrinį turizmą		511.8	274.4	237.4	54%	Turistų ir lankytojų skaičiaus Šiaulių mieste augimas	proc.	3	-3.3
							Įvykdyta miesto įvaizdžio rinkodaros programos priemonių	vnt.	6	6
02.03.0 1.	Vystyti aktyvaus laisvalaikio turizmą		504.8	267.4	237.4	53%				

02.03.0 1.01	Įgyvendinti projektą „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“		211.4	198.8	12.6	94%	Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai	vnt.	35	35
		1.01.	3.6	0.1	3.5	3%				
		1.08.	194.8	193.2	1.6	99%				
		1.10.	13.0	5.5	7.5	42%				
02.03.0 1.03	Įgyvendinti projektą „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“		104.6	29.4	75.2	28%	Įgyvendinta projekto veiklų	proc.	40	23
		1.01.	85.5	14.2	71.3	17%				
		1.10.	19.1	15.2	3.9	80%				
02.03.0 1.04	Įgyvendinti projektą „Saulės kelias“		177.3	27.7	149.6	16%	Įgyvendinta projekto veiklų	proc.	40	11
		1.01.	162.8	27.6	135.2	17%				
		1.10.	14.5	0.1	14.4	1%				

02.03.0 1.05	Vykdėti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidą ir atgaivinimą	1.01.	11.5	11.5		100%	Suorganizuotų Europos paveldo dienų renginių ciklą	vnt.	1	1
							Įvykdytų religinio turizmo skatinimo priemonių	vnt.	5	5
02.03.0 2.	Stiprinti miesto identitetą, vykdyti įvaizdžio rinkodaros programą		7.0	7.0		100%				

02.03.0 2.01	Sukurti miesto įvaizdžio rinkodaros strategiją ir ją įgyvendinti	1.01.	7.0	7.0		100%	Įgyvendinta strategijos veiklų	vnt.	6	6
03.	Aplinkos apsaugos programa		6437.2	5576.7	860.5	87%				
03.01.	Pagerinti aplinkos kokybę mieste, kurti darnaus vystymosi principais pagrįstą sveiką ir švarią gyvenamąją aplinką mieste		6422.2	5563.9	858.3	87%	Sutvarkytas komunalinių atliekų kiekis	t	38,000	38966
03.01.0 1.	Plėtoti ir tobulinti miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemą		4325.5	3942.7	382.8	91%				
03.01.0 1.01.	Įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymą		3932.2	3932.2		100%	Sutvarkyta komunalinių atliekų	t	38,000	38,966

		1.01.	3932.2	3932.2		100%	Įsigyti konteineriai atliekų surinkimui	vnt.	500	0
							Įgyvendintas bandomasis maisto-virtuvės atliekų surinkimo iš daugiabučių namų Šiaulių mieste projektas	vnt.	1	1
03.01.0 1.02	Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimą		11.1	10.1	1.0	91%	Kompensuota už asbesto gaminių šalinimą	proc.	100	100
		1.10.	6.1	5.1	1.0	84%	Surinkta asbesto	t	70	153.42
		1.11.	5.0	5.0		100%				
03.01.0 1.03	Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“		321.6	0.4	321.2	0%	Įrengta konteinerių aikštelių	vnt.	189	0

		1.10.	321.6	0.4	321.2	0%	Įrengta didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė (DGSA) su pakartotiniam panaudojimui tinkamų atliekų surinkimu	vnt.	1	0
03.01.0 1.04	Įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“	1.01.	60.6		60.6	0%	Parengta techninė dokumentacija	vnt.	1	0
03.01.0 2.	Įgyvendinti želdynų ir želdinių apsaugos bei tvarkymo priemonės		257.6	105.5	152.1	41%				
03.01.0 2.01.	Atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus ir organizuoti atskirųjų želdynų įrašymą į Nekilnojamo turto registrą ir kadastrą, inventorizuoti miesto želdynus		20.0		20.0	0%	Parengta želdynų dokumentacija (INVENTORIZACIJA)	vnt.	1	0
		1.11.	20.0		20.0	0%				
03.01.0 2.02	Parengti ir įgyvendinti želdynų pertvarkymo projektus		15.1	10.9	4.2	72%	Parengti želdynų projektai ir atlikti darbai	vnt.	3	2

		1.11.	15.1	10.9	4.2	72%				
03.01.0 2.03.	Vykdyti želdinių priežiūrą (tręšimas, genėjimas, kaštonų lapų tvarkymas, Sosnovskio barščio naikinimas)		77.0	74.8	2.2	97%	Užtikrinti želdinių priežiūrą (genėjimas, atžalų šalinimas, kelmų sutvarkymas, laistymas, tręšimas, kaštonų lapų surinkimas), pagal skirtą finansavimą	proc.	100	100
		1.01.	15.4	15.4		100%	Sosnovskio barščio naikinimas	m2	16,935	38,900
		1.05.	6.6	4.4	2.2	67%				
		1.11.	55.0	55.0		100%				
03.01.0 2.04	Sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose		145.5	19.8	125.7	14%	Pasodinta želdinių	vnt.	100	218
		1.11.	19.9	15.0	4.9	75%	Želdynų dalies pagal Talkšos projektą įgyvendinimas	proc.	60	0
		1.12.	125.6	4.8	120.8	4%				
03.01.0 3.	Įgyvendinti aplinkos monitoringo, prevencines, aplinkos kokybės gerinimo priemonės		386.9	336.5	50.4	87%				
03.01.0 3.04	Vykdyti lietaus nuotekų sistemos griovių tvarkymą		80.0	75.5	4.5	94%	Sutvarkyta lietaus sistemos griovių	vnt.	70	64
		1.01.	50.0	45.5	4.5	91%				

		1.11.	30.0	30.0		100%				
03.01.0 3.05	Igyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra"	1.01.	14.2	14.2		100%	Baigiamųjų dokumentų tvarkymas ir finansinių srautų valdymas	vnt.	1	1
03.01.0 3.07	Vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą		292.7	246.8	45.9	84%	Vandentiekio ir nuotekų kanalizacijos trasos nutiesimas Aerouosto g. 35 UAB Putokšnis kartu su UAB Šiaulių vandenys	m	920	920
		1.05.	290.4	245.2	45.2	84%				
		1.01.	2.3	1.6	0.7	70%				
03.01.0 5.	Sutvarkyti užterštas teritorijas, buvusius karjerus ir durpynus		1262.4	1030.5	232.0	82%				
03.01.0 5.02	Tvarkyti užterštas teritorijas Šiaulių mieste		1262.4	1030.5	232.0	82%	Sutvarkyta užterštų teritorijų (4463, 4464, 11555, 11556, 11557)	ha	10	12

		1.08.	600.5	396.5	204.0	66%	Įgyvendinta projekto veiklą	proc.	40	40
		1.10.	602.9	600.3	2.7	100%				
		1.01.	59.0	33.7	25.3	57%				
03.01.06.	Vykdyti miesto aplinkos kokybės stebėseną		132.1	129.6	2.5	98%				
03.01.06.01	Vykdyti Šiaulių miesto aplinkos kokybės stebėseną (triukšmo, oro, paviršinių vandens telkinių)		85.9	83.9	2.0	98%	Finansuojama įstaigų (Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija)	vnt.	1	1
		1.01.	69.2	69.1	0.1	100%				
		1.09.	3.0	1.1	1.9	37%				
		1.11.	13.0	12.9	0.1	99%				
		1.10.	0.7	0.7		100%				
03.01.06.02	Gerinti aplinkos oro kokybę, įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo programą		22.3	22.3		100%	Išvalyta pavasarinio purvo (dėl pakeltosios taršos - gatvių sąšlavos)	t	420	460
		1.11.	22.3	22.3		100%				

03.01.0 6.03	Vykdyti požeminio vandens ir dirvožemio užterštumo būklės stebėseną		5.0	4.6	0.4	92%	Parengta požeminio vandens ir dirvožemio ataskaita (bei atlikti tyrimai stebimose Šiaulių miesto vietose)	vnt.	1	1
		1.11.	5.0	4.6	0.4	92%				
03.01.0 6.04	Optimizuoti aplinkos kokybės stebėseną ir optimizuoti vertinimo sistemą, sukurti interaktyvią/informacinę duomenų bazę. Įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“		18.9	18.9		100%	Baigiamųjų dokumentų tvarkymas ir finansinių srautų valdymas	vnt.	1	1
		1.10.	18.9	18.9		100%				
03.01.0 7.	Vykdyti visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemones		17.7	14.6	3.1	82%				
03.01.0 7.02	Remti nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginio švietimo projektų įgyvendinimą		3.0	2.4	0.6	80%	Paremta projektų	vnt.	7	1
		1.11.	3.0	2.4	0.6	80%				

03.01.0 7.03.	Isigyti aplinkosauginius informacinius ir kt. leidinius		0.9	0.9		100%	Isigyta leidinių	vnt.	60	30
		1.11.	0.9	0.9		100%				
03.01.0 7.04	Organizuoti aplinkosauginius renginius, vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą		8.8	6.3	2.5	72%	Organizuoti renginiai (Žemės diena, Europos judumo savaitė)	vnt.	2	2
		1.11.	8.8	6.3	2.5	72%	Įgyvendinta visuomenės švietimo ir informavimo priemonių	vnt.	2	1
								Paremtas egzotinių gyvūnų kampelis	vnt.	1

03.01.0 7.05	Tvarkyti Talkšos ekologinį taką		5.0	5.0		100%	Parengta Talkšos ekologinio tako einamosios metinės priežiūros ataskaita (bei atlikta Talkšos ekologinio tako priežiūra)	vnt.	1	1
		1.11.	5.0	5.0		100%				
03.01.0 8.	Pašalinti aplinkos teršimo šaltinius		5.0	4.5	0.5	90%				
03.01.0 8.01	Likviduoti pavojingus radinius ir ekologinių avarijų padarinius		5.0	4.5	0.5	90%	Likviduota radinių ir avarijų	proc.	10	10
		1.11.	5.0	4.5	0.5	90%				
03.01.0 9.	Skatinti atsinaujinančių išteklių Šiaulių mieste naudojimą		35.0		35.0	0%				

03.01.0 9.01	Parengti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą Šiaulių mieste planą	1.01.	35.0		35.0	0%	Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plano parengimas	vnt.	1	0
03.02.	Reguluoti gyvūnų (šunų, kačių), laikomų Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose, populiaciją, kontroliuoti jų priežiūrą		15.0	12.8	2.2	85%	Gyvūnams (šunims, katėms) skirtos įrangos viešosiose vietose priežiūra	vnt.	16	17
03.02.0 3.	Gyvūnų priežiūrai skirtos įrangos įrengimas ir priežiūra		15.0	12.8	2.2	85%				
03.02.0 3.01	Gyvenamuosiuose rajonuose, viešosiose vietose šunų išvedžiojimo aikštelių, kačių šėrimo vietų ir kitos gyvūnų priežiūrai skirtos įrangos įrengimas, remontas ir sanitarinė priežiūra	1.01.	15.0	12.8	2.2	85%	Šunų išvedžiojimo aikštelių priežiūra, remontas	vnt.	5	6
							Kačių šėrimo vietų priežiūra	vnt.	11	11
							Įrengtų aikštelių kokybiška priežiūra, remontai, aikštelių modernizavimas	vnt.	3	3

04.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa		32190.9	26701.7	5489.2	83%				
04.01.	Modernizuoti miesto infrastruktūrą, užtikrinti komunalinių paslaugų teikimą, infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą		20177.1	17023.4	3153.7	84%	Užtikrinti miesto priežiūrą, švarą, apšvietimą pagal skirtą finansavimą	proc.	100	100
04.01.0 1.	Vykdyti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį remontą		5996.9	5826.2	170.7	97%				

04.01.0 1.01.	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą		5846.9	5711.1	135.8	98%	Aplinkos tvarkymo (žaliųjų plotų, gėlynų, medžių kirtimas, benamių gyvūnų priežiūra, kapinių priežiūra); gatvių apšvietimo ir reguliavimo, sanitarinių paslaugų, gatvių, šaligatvių, aikštelių, vaikų žaidimo aikštelių, takų priežiūros ir remonto užtikrinimas	proc.	100	100
------------------	--	--	--------	--------	-------	-----	--	-------	-----	-----

1.01.	5511.9	5401.1	110.8	98%	Miesto komunalinio ūkio priežiūra: žvyruotų gatvių greideriavimas; kelių dangos ženklavimas; eismo reguliavimo, saugių eismo priemonių diegimas, kryptinio apšvietimo įrengimas	proc.	100	100
1.06.	310.0	310.0		100%	Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, pritaikant vaikams su negalia	vnt.	1	0
1.10.	25.0		25.0	0%	Miesto autobusų stoginių įrengimas	vnt.	12	0
					Metalinių garažų teritorijos sutvarkymas	ha	1.2	2

04.01.0 1.05	Remontuoti daugiabučių namų kiemų dangą	1.01.	150.0	115.0	35.0	77%	Sutvarkyta, suremontuota planuotų einamaisiais metais kiemų įvažiavimų danga	vnt.	20	41
04.01.0 2.	Vykdyti Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtrą		682.0	623.6	58.4	91%				
04.01.0 2.02	Vykdyti kapinių teritorijoje esančios infrastruktūros tvarkymą ir priežiūrą	1.01.	94.6	94.5	0.1	100%	Kapinių skaitmeninės sistemos įdiegimas	vnt.	1	0
							Tvarkomi takai, privažiavimai	km	0.5	0.5
04.01.0 2.03	Vykdyti kolumbariumo statybą ir priežiūrą		187.4	157.8	29.6	84%	Užtikrinta Kolumbariumo priežiūra (kolumbariumo ir takų valymas)	proc.	100	100
		1.10.	157.4	151.9	5.6	97%	Įgyvendinta kolumbariumo statyba	proc.	0	100
		1.09.	30.0	5.9	24.1	20%				

04.01.0 2.04	Vykdyti Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimo darbus		400.0	371.3	28.7	93%	Įgyvendinti Daušiškių kapinių II etapo įrengimo darbai (paviršinių nuotekų tinklai, kapinių nusausinimas, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai)	proc.	84	84
		1.10.	34.0	5.3	28.7	16%				
		1.02.	366.0	366.0	0.0	100%				
04.01.0 4.	Sutvarkyti viešąsias erdves		13498.1	10573.6	2924.5	78%				
04.01.0 4.01	Įgyvendinti projektą „Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija“		289.8	284.3	5.5	98%	Baigiamųjų dokumentų tvarkymas ir finansinių srautų valdymas	vnt.	1	1
		1.10.	16.5	12.8	3.7	78%				
		1.08.	251.2	249.5	1.7	99%				
		1.05.	22.1	22.0	0.1	100%				
04.01.0 4.05	Įgyvendinti projektą „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“		3910.1	2972.6	937.5	76%	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste	m2	28,431.00	0

		1.05.	84.7	0.6	84.1	1%	Atlikta rangos darbu	proc.	100	79
		1.02.	1389.3	1389.3		100%				
		1.10.	681.0	622.9	58.1	91%				
		1.01.	700.4	152.1	548.3	22%				
		1.08.	1054.7	807.7	247.0	77%				
04.01.0 4.06	Igyvendinti projektą „Talkšos ežero pakrantės plėtra“		2193.7	1993.9	199.9	91%	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste	m2	99,432	0
		1.05.	271.4	270.7	0.7	100%	Atlikta rangos darbu	proc.	100	100
		1.01.	208.3	198.2	10.1	95%				
		1.08.	1000.0	999.1	0.9	100%				
		1.10.	264.0	75.8	188.2	29%				
		1.02.	450.0	450.0		100%				
04.01.0 4.07	Igyvendinti projektą „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto		2861.3	2176.1	685.2	76%	Atlikta rangos darbu	proc.	90	100
		1.10.	1411.6	1008.1	403.5	71%				
		1.01.	70.3	68.8	1.5	98%				
		1.02.	765.5	765.5		100%				
		1.08.	565.7	306.7	259.0	54%				

	gatve, P. Višinskio	1.05.	48.2	27.1	21.1	56%				
04.01.0 4.08	Igyvendinti projektą „P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“		1256.4	1089.4	167.0	87%	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste	m2	10,344.00	0
		1.01.	108.3	18.7	89.6	17%	Atlikta rangos darbų	proc.	100	100
		1.05.	38.8	32.5	6.3	84%				
		1.10.	20.3	20.3		100%				
		1.08.	439.0	367.9	71.1	84%				
		1.02.	650.0	650.0		100%				
04.01.0 4.09	Igyvendinti projektą „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“		1276.5	663.0	613.4	52%	Atlikta rangos darbų	proc.	63	65
		1.10.	1223.3	654.6	568.7	54%				
		1.01.	53.2	8.4	44.8	16%				
04.01.0 4.10	Igyvendinti projektą „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų sutvarkymas“		833.5	640.2	193.3	77%	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste	m2	17,961.00	0

	rekonstrukcija"	1.10.	249.7	233.7	16.0	94%	Atlikta rangos darbų	proc.	100	100
		1.08.	204.7	135.1	69.6	66%				
		1.01.	108.3	9.5	98.8	9%				
		1.05.	20.8	11.9	8.9	57%				
		1.02.	250.0	250.0		100%				
04.01.0 4.12	Vykdyti vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtrą		114.8	98.7	16.1	86%	Prijungtų UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" dispozicijoje esančių vaizdo stebėjimo kamerų prie savivaldybės administracijos valdomos vaizdo stebėjimo sistemos	sk.	1	1
		1.01.	114.8	98.7	16.1	86%	Gatvių, kuriose įrengta viešųjų vietų vaizdo stebėjimo sistema	vnt.	1	1
							Alėjų ir pėsčiųjų takų, kuriuose įrengta viešųjų vietų vaizdo stebėjimo sistema, skaičius	vnt.	1	1

04.01.0 4.13	Atnaujinti Dainų taką	1.01.	50.0		50.0	0%	Sukurtos arba atnaujintos erdvės mieste	m2	17,000	0
04.01.0 4.14	Vykdėti Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrą		712.1	655.4	56.7	92%	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste	m	906	2,371
		1.02.	551.5	551.5		100%				
		1.10.	25.5	25.0	0.5	98%				
		1.01.	135.1	78.9	56.2	58%				
04.02.	Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą		12013.8	9678.3	2335.5	81%	Vykdyti miesto susisiekimo sistemos plėtrą	km	1	0
04.02.0 1.	Tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą		10599.3	8263.8	2335.5	78%				
04.02.0 1.01.	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus		2643.4	2627.0	16.4	99%	Atlikta miesto gatvių, šaligatvių ir takų remonto darbų pagal skirtą finansavimą (Vaisių g., Šalkauskio g., Salantų g., Radviliškio g. šaligatvis, Dainų takas, Dainų parko takų plėtra)	proc.	100	100

		1.06.	1693.4	1693.4		100%	Atliktas išlyginamojo asfalto sluoksnio dengimas	proc.	100	100
		1.01.	529.2	515.1	14.1	97%				
		1.10.	420.8	418.5	2.3	99%				
04.02.0 1.06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai		2170.1	523.8	1646.3	24%	Įrengtas Serbentų g. tęsinys nuo esamos Serbentų g. iki Aukštabalio g.	proc.	23	11.7
		1.05.	359.9		359.9	0%				
		1.01.	524.2	523.8	0.4	100%				
		1.08.	1286.0		1286.0	0%				
04.02.0 1.07	Įrengti kelio Šiauliai-Panevėžys jungtį su Šiaulių industrinio parko teritorija		664.6	564.7	99.9	85%	Atlikta kelio rangos darbų	proc.	75	100
		1.01.	4.6	4.2	0.4	91%				
		1.05.	660.0	560.5	99.5	85%				
04.02.0 1.11	Įgyvendinti projektą „Eismo saugumo priemonių įdiegimas Šiaulių mieste“		576.9	496.2	80.7	86%	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	vnt.	2	2
		1.08.	571.0	490.3	80.7	86%	Atlikta rangos darbų	proc.	100	100
		1.10.	5.9	5.9		100%				

04.02.0 1.13	Igyvendinti projektą „Darnus judumas ir kasdienių kelionių modeliavimas Baltijos jūros miestuose“		8.2	1.3	6.9	16%	Atlikta projekto rezultatų viešinimo kampanija	vnt.	1	1
		1.01.	2.2		2.2	0%				
		1.10.	6.0	1.3	4.7	22%				
04.02.0 1.14	Igyvendinti projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“		2726.7	2719.4	7.3	100%	Igyvendintos darnaus judumo priemonės	vnt.	11	11
		1.10.	265.1	258.0	7.1	97%	Atlikta rangos darbų	proc.	78	78
		1.02.	404.0	404.0		100%				
		1.01.	207.3	207.1	0.2	100%				
		1.05.	350.3	350.3		100%				
		1.06.	300.0	300.0		100%				
		1.08.	1200.0	1200.0		100%				
04.02.0 1.15	Igyvendinti projektą „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“		485.0	109.2	375.8	23%	Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai	vnt.	1	1
		1.10.	110.0	109.2	0.8	99%				
		1.08.	375.0		375.0	0%				
04.02.0 1.16	Igyvendinti projektą „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“		4.9	4.7	0.2	96%	Baigiamųjų dokumentų tvarkymas ir finansinių srautų valdymas	vnt.	1	1
		1.08.	4.9	4.7	0.2	96%				

04.02.0 1.18	Įgyvendinti Bačiūnų g. rekonstrukciją		755.5	653.5	102.0	86%	Rekonstruotos gatvės ilgis	km	0	0
		1.10.	100.0	53.5	46.5	54%	Įvykdyta darbų	proc.	100	100
		1.06.	600.0	600.0		100%	Rekonstruotas dviračių pėsčiųjų tako ilgis	km	1.42	1.42
		1.01.	55.5		55.5	0%				
04.02.0 1.19	Vykdėti keleivių vežimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais		564.0	564.0		100%	Apmokėta už miesto keleivių vežimo vietiniais maršrutais (Nr. 2,8,14,20,24) paslaugas pagal kilometrą	km	600,000	576,705
		1.10.	523.5	523.5		100%				
		1.01.	40.5	40.5		100%				
04.02.0 2.	Vykdyti Savivaldybės infrastruktūros plėtrą		1414.5	1414.5		100%				
04.02.0 2.01.	Suprojektuoti, nutiesti, išasfaltuoti ar rekonstruoti žvyruotas gatves individualių namų kvartaluose		1414.5	1414.5		100%	Gatvių asfaltavimas ir įrengimas	vnt.	10	10
		1.06.	934.6	934.6		100%				
		1.01.	275.7	275.7		100%				
		1.10.	204.2	204.2		100%				
05.	Miesto ekonominės plėtros programa		11397.1	9003.2	2393.9	79%				
05.01.	Skatinti miesto ekonominę plėtrą sudarant palankias sąlygas verslo		89.7	88.6	1.1	99%	Užimtų gyventojų skaičiaus augimas	proc.	0.5	-3.2

	vystymuisi						Įsteigtų įmonių	vnt.	12	12
05.01.0 2.	Skatinti ir ugdyti verslumą		46.0	44.9	1.1	98%				
05.01.0 2.01	Skatinti smulkiojo verslo subjektus	1.01.	24.2	23.1	1.1	95%	Įgyvendintų skatinimo priemonių	vnt.	7	7
05.01.0 2.02	Įgyvendinti verslo subjektų mokymo programas	1.01.	21.8	21.8		100%	Surengtų mokymų	vnt.	5	5
							Verslo sklaidos renginių	vnt.	6	5
							Suteiktos konsultacijos	val.	280	350
05.01.0 4.	Skatinti verslumą ir didinti darbo jėgos konkurencingumą		43.7	43.7		100%				
05.01.0 4.01	Įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą	1.01.	43.7	43.7		100%	Konsultuotų asmenų	žm.	35	20

							Verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių	vnt.	15	19
05.03.	Skatinti miesto ekonominę plėtrą pritraukiant Europos Sąjungos fondų ir valstybės lėšas		11307.4	8914.6	2392.8	79%	Parengtų projektų	vnt.	15	38
							Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) augimas	proc.	0.5	2.4
							Materialinių investicijų augimas	proc.	3	-16.2
05.03.0 1.	Užtikrinti projektų dokumentacijos rengimą		58.2	36.4	21.8	63%				
05.03.0 1.01	Parengti (atnaujinti) investicijų projektus		58.2	36.4	21.8	63%	Parengtų ir atnaujintų investicijų projektų	vnt.	15	38
		1.10.	31.1	17.7	13.4	57%				
		1.01.	27.1	18.7	8.4	69%				
05.03.0 2.	Igyvendinti investicijų projektus		11234.2	8868.2	2366.0	79%				

05.03.0 2.02	Vystyti Šiaulių pramoninio (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	7596.4	5235.8	2360.6	69%	Iškeltų inžinerinių tinklų	vnt.	3	0
1.10.	77.7	62.0	15.7	80%	LEZ teritorijoje įrengti šaligatviai	km	4	2.39	
1.08.	1311.6	577.2	734.4	44%	Išlygintas sklypo reljefas	vnt.	10	0	

		1.01.	314.3	110.9	203.4	35%	Įrengta geležinkelio kelių	km	1.35	1.35
		1.05.	5892.8	4485.7	1407.1	76%	Sklypų, kuriuose sutvarkyti želdiniai	vnt.	1	1
							Viršutinio dangos sluoksnio įrengimas važiuojamoje Aviacijos g. dalyje	km	3.32	3.32
							Dviračio tako įrengimas tarp pramonės parko ir LEZ teritorijų	km	1.4	1.4
05.03.0 2.11	Vystyti Šiaulių Oro uosto veiklą	1.01.	210.0	210.0		100%	Įvykdyti specialieji aviacijos saugumo užtikrinimo įsipareigojimai	proc.	100	100
05.03.0 2.12	Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą		3427.8	3422.4	5.4	100%	Atlikti lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo darbai	proc.	100	100

		1.10.	907.8	902.4	5.4	99%	Igyvendintas perono dangos įrengimo I etapas	proc.	100	100
		1.05.	2520.0	2520.0		100%	Igyvendintas perono dangos įrengimo II etapas	proc.	100	100
							Atlikti perono apšvietimo įrengimo darbai	proc.	100	100
							Iki sklypo ribos atlikti susisiekimu ir inžinerinių komunikacijų įrengimo darbai	proc.	100	100
05.03.03.	Skatinti investicijų pritraukimą		15.0	10.0	5.0	67%				
05.03.03.02	Viešinti investicinę aplinką		9.1	9.1		100%	Suorganizuota renginių	vnt.	3	3
		1.01.	2.5	2.5		100%	Dalyvauta parodose	vnt.	1	0
		1.10.	6.6	6.6		100%				
05.03.03.05	Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Šiaulių miestą		5.9	0.9	5.0	15%	Atvykusių dirbti aukštos kvalifikacijos specialistų skaičius, kurie gavo vienkartinę	vnt.	20	1
		2.03.	5.0		5.0	0%				

		1.01.	0.9	0.9		100%	išmokas			
06.	Turto valdymo ir privatizavimo programa		144.4	120.9	23.5	84%				
06.01.	Užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvų panaudojimą		144.4	120.9	23.5	84%	Teisiškai sutvarkytų ir įregistruotų nekilnojamojo turto sk. nuo viso turimo turto, proc.	proc.	90	90
06.01.01.	Užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto įregistravimą viešuosiuose registruose		41.1	24.6	16.5	60%				
06.01.01.01	Apmokėti pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių vertinimo, kadastrinių matavimų atlikimo, teisinės	1.01.	19.1	13.4	5.7	70%	Nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruotas turtas	vnt.	100	103
06.01.01.03	Padengti Privatizavimo programos vykdymo išlaidas	1.01.	20.0	11.3	8.7	57%	Padengtos išlaidos	proc.	100	100
06.01.01.04	Drausti sukurtą materialųjį turtą	1.01.	2.0		2.0	0%	Apdraustų objektų	vnt.	2	0

06.01.0 2.	Tinkamai eksploatuoti, renovuoti, remontuoti ir saugoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti turta		101.1	95.5	5.6	94%				
06.01.0 2.03	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių draudimo, apsaugos, remonto, komunalines ir kitas išlaidas	1.01.	82.7	80.6	2.1	97%	Apmokėtos eksploatavimo išlaidos	proc.	100	100
06.01.0 2.10	Apmokėti paviršinių (lietaus) nuotekų ir miesto apšvietimo tinklų kadastrinių matavimų, teisinės registracijos ir turto vertinimo paslaugas	1.01.	10.9	7.5	3.4	69%	Apmokėtos turto vertinimo išlaidos	proc.	100	100
06.01.0 2.13	Įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste“		7.5	7.4	0.1	99%	Nugriautų pastatų	vnt.	2	2
		1.01.	1.2	1.1	0.1	92%				
		1.08.	6.3	6.3		100%				
06.01.0 3.	Sudaryti sąlygas įsigyti būstą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms		2.2	0.8	1.4	36%				

06.01.0 3.04	Kompensuoti daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo išlaidas	1.01.	2.2	0.8	1.4	36%	Padengtos steigimo išlaidas	proc.	100	100
07.	Sporto plėtros programa		6876.4	6570.4	306.0	96%				
07.01.	Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę bei plėtoti aukšto meistriško sportininkų rengimo sistemą		6282.4	6120.8	161.6	97%	Organizuoti nacionalinio ir tarptautinio lygmens sporto renginius ir sudaryti galimybę sportininkams deramai pasirengti bei dalyvauti sporto varžybose	sk.	65	64
							Skatinti perspektyvius ir didelio meistriško sportininkus	proc.	26	25
							Užtikrinti optimalų sporto įstaigų prieinamumą ir paslaugų įvairovę	sk.	4,000	3927

07.01.0 1.	Plėtoti aukšto meistriskumo sportininkų rengimo sistemą		969.3	969.0	0.3	100%				
07.01.0 1.02	Vykdėti miesto, apskrities, šalies ir tarptautinius sporto renginius bei pasirengti ir dalyvauti šalies ir tarptautinėms varžyboms (Baltijos, Europos ir pasaulio čempionato varžyboms, kompleksiniams renginiams ir kt.)		110.8	110.5	0.3	100%	Surengtų sporto renginių dalyvių	sk.	41,000	356000
1.01.			110.8	110.5	0.3	100%	Sportininkų, dalyvaujančių šalies varžybose	sk.	2,500	2300
							Šalies varžybose laimėta 1–3 vietų	sk.	720	680
							Sportininkų, dalyvaujančių tarptautinėse varžybose	sk.	140	124
							Europos čempionate iškovotų 1–6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose iškovotų 1–10 vietų	sk.	62	52
							Surengtų sporto renginių	sk.	1,500	1200

07.01.0 1.06	Pasirengti ir dalyvauti Lietuvos čempionato ir sporto šakų federacijų taurės, Baltijos lygos ir taurės laimėtojų, Europos taurės ir kitose oficialiose varžybose (žaidimų komandų jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupė)	1.01.	249.9	249.9		100%	Komandų, dalyvaujančių šalies varžybose	sk.	11	14
							Lietuvos čempionato varžybose laimėta 1–3 vietų	sk.	8	10

							Komandų, dalyvaujančių tarptautinėse varžybose	sk.	6	6
							Tarptautinėse varžybose laimėta 1–3 vietų	sk.	3	3
07.01.0 1.08	Igyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą	1.01.	608.6	608.6		100%	Surengti miestą reprezentuojantys sporto renginiai	sk.	6	7
							Surengtų sporto renginių dalyvių	sk.	3,000	2289
							Surengtų sporto renginių žiūrovų	sk.	95,000	29565
07.01.0 4.	Skatinti perspektyvius ir didelio meistriško sportininkus		44.3	44.3		100%				

07.01.0 4.01	Skirti metines premijas (stipendijas) perspektyviausiems sportininkams.	1.01.	36.0	36.0		100%	Premijų (stipendijų), skirtų sportininkams	sk.	10	10
07.01.0 4.03	Skatinti sportininkus ir trenerius laimėjusius aukštas vietas tarptautinės varžybose.	1.01.	8.3	8.3		100%	Paskatintų sportininkų dalis nuo bendro meistriskumo ugdymo, meistriskumo tobulinimo ir aukšto meistriskumo grupės lankančių	proc.	1.5	1.5
							Paskatintų trenerių dalis nuo bendro trenerių skaičiaus	proc.	10.5	9.4
07.01.0 5.	Užtikrinti optimalų sporto įstaigų prieinamumą ir paslaugų įvairovę		5268.8	5107.5	161.3	97%				

07.01.0 5.01	Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą		5268.8	5107.5	161.3	97%	Rengiamų sportininkų sporto įstaigose dalis nuo bendro bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių skaičiaus	proc.	20.5	19.4
1.09.	398.5	305.2	93.3	77%	Įgyvendintos futbolo ir krepšinio plėtros programos ir rengiamų sportininkų pagal šias programas dalis nuo bendro bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus	proc.	9	8.7		
2.01.	64.0	41.8	22.2	65%	Komandų dalyvaujančių LFF II, I ir A lygos varžybose	sk.	2	2		
1.10.	17.0	17.0	0.0	100%	Teikiančių paslaugas sporto įstaigų	sk.	8	8		

		2.03.	125.8	85.3	40.5	68%	Komandų dalyvaujančių regionų lygos varžybose	sk.	1	1
		1.01.	4663.5	4658.2	5.3	100%	Olimpinės ir paralimpinės rinktinės kandidatų bei perspektyvinės pamainos sportininkų	sk.	44	41
07.02.	Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste ir sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas plėtoti sportą ir rekreaciją		565.5	421.2	144.3	74%	Statyti naujas sporto bazes ir statinius	sk.	1	0
							Renovuoti ir remontuoti pagal prioritetus atrinktas sporto bazes	proc.	14	14
07.02.0 1.	Statyti naujas sporto bazes ir statinius		104.7	89.6	15.1	86%				
07.02.0 1.01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą) Dainų parke		104.7	89.6	15.1	86%	Parengtas techninis projektas	proc.	50	30
		1.01.	86.2	71.1	15.1	82%	Atlikta darbų	proc.		
		1.10.	18.5	18.5		100%				

07.02.0 2.	Renovuoti ir remontuoti pagal prioritetus atrinktas sporto bazes		460.8	331.7	129.1	72%				
07.02.0 2.03	Modernizuoti plaukimo centro „Delfinas“ (Ežero 11A) pastatą.		352.7	223.7	129.0	63%	Atlikta darbų	proc.	100	90
		1.01.	352.7	223.7	129.0	63%				
07.02.0 2.07	Renovuoti lengvosios atletikos takus ir sektorius miesto stadione (Daukanto g. 23)		79.6	79.5	0.1	100%	Pakeista Šiaulių miesto stadiono bėgimo takų danga, sutvarkyti lietaus surinkimo latakai, aptverti stadiono takai tvorele, atlikta darbų proc.	proc.	100	100
		1.10.	79.6	79.5	0.1	100%				
07.02.0 2.13	Suremontuoti Šiaulių m. stadiono administracinį pastatą ir tribūnas (S. Daukanto g. 23)		28.5	28.4	0.1	100%	Sumontuoti naują rėmo konstrukciją su LED švieslente	vnt.	1	1
		1.01.	28.5	28.4	0.1	100%				

07.03.	Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą		28.5	28.4	0.2	100%	Sudaryti sąlygas formuoti kūno kultūros įgūdžius ir teigiamą požiūrį į jos reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui ir užimtumui	proc.	18	18.6
								Siekti rezultatyvios kūno kultūros ir sporto plėtros didinant socialinę sporto funkciją, sudarant palankią aplinką gyventojų sveikatai stiprinti ir darbingumui	proc.	12
07.03.0 1.	Sudaryti sąlygas formuoti kūno kultūros įgūdžius ir teigiamą požiūrį į jos reikšmę sveikatai, fiziniam pajėgumui ir užimtumui		13.3	13.3		100%				
07.03.0 1.02	Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens	1.01.	13.3	13.3		100%	Išmokytų plaukti vaikų dalis nuo bendro 1–4 klasių mokinių skaičiaus Šiaulių m. mokyklose	proc.	18	18.6

07.03.0 2.	Siekti rezultatyvios kūno kultūros ir sporto plėtros didinant socialinę sporto funkciją, sudarant palankią aplinką gyventojų sveikatai stiprinti ir darbingumui gerinti		15.2	15.0	0.2	99%				
07.03.0 2.01	Skatinti fizinio aktyvumo veiklas	1.01.	15.2	15.0	0.2	99%	Sportinėje veikloje dalyvaujančių dalis nuo bendro Šiaulių m. gyventojų skaičiaus proc.	proc.	11.5	8.8
08.	Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa		78614.7	74493.1	4121.5	95%				
08.01.	Plėtoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę		869.9	818.1	51.8	94%	Sudarytos sąlygos kokybiškam ugdymo procesui	proc.	32	32
							Užtikrinta švietimo pagalba kiekvienam mokiniui	sk.	2	2
08.01.0 1.	Gerinti švietimo prieinamumą ir pristatyti švietimo veiklą		403.3	389.4	13.9	97%				

08.01.0 1.02	Sukurti skaitmenines mokymosi aplinkas bendrojo ugdymo mokyklose		264.5	251.4	13.1	95%	Sukurtos skaitmeninės mokymosi aplinkos (2020-2023 m.), įvykdyti mokymai bei konsultacijos mokytojams ir mokyklos administracijai (2020-2021 m.), mokyklų skaičius	vnt.	32	32
		1.01.	164.5	159.0	5.5	97%	Įsteigtos hibridinės klasės	vnt.	14	14
		1.10.	100.0	92.3	7.7	92%				
08.01.0 2.	Tobulinti švietimo valdymą ir tenkinti gyventojų švietimo poreikius.		466.6	428.8	37.8	92%				
08.01.0 2.02	Užtikrinti neformaliojo švietimo elektroninės apskaitos sistemos funkcionavimą ir internetinių mokymo priemonių panaudojimą		72.4	40.9	31.5	56%	Įstaigų objektai, kuriuose įdiegta ir atnaujinta, veikianti apskaitos sistema	sk.	24	24
		1.01.	57.3	25.8	31.5	45%	Lietuvių autorių ir knygų lietuvių kalba mokyklinio amžiaus skaitytojams duomenų bazės prenumerata	vnt.	1	1

		1.10.	15.1	15.1		100%	Patobulinta ikimokyklinio ugdymo duomenų bazė	vnt.	1	1
							Nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programos lankančių mokinių	sk.	33	41
08.01.0 2.03	Vykdyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas	1.01.	17.5	16.7	0.8	95%	Programos dalyvių skaičius	žm.	1,200	1,200
08.01.0 2.04	Vykdyti Šiaulių miesto savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, Šiaulių profesinio rengimo centro ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo	1.01.	376.7	371.2	5.5	99%	STEAM ir STEAM JUNIOR programos grupių	sk.	167	120
							INOSTART programų	sk.	4	4

programas

					Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste parama, skatinamųjų stipendijų (+2 užsienio dėstytojų vizitai)	sk.	4	2
					Švietimo bendruomenės renginių ir mokinių eksperimentinių tyrimų ugdymo poreikiams sukurtų lauko edukacinių erdvių	sk.	1	1
					Viešųjų ryšių akcijos „Šiauliai – sėkmingos karjeros miestas“ priemonių	sk.	10	10
					Studijų parama, studentų	sk.	22	22
					STEAM renginių ir varžybų	sk.	2	2

					Ankstyvojo profesinio informavimo programos "OPA" pradinių klasių mokiniams įgyvendinimas	vnt.	1	1
					Darbdavių nuomonės apie paruoštus mokinius ir studentus tyrimas	sk.	0	1
					Sukurta ir palaikoma internetinė platforma „Karjera Šiauliuose“	vnt.	1	1
					Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programų	sk.	4	4
					Technologijų pamokų organizavimas	vnt.	58	58

08.02.	Užtikrinti bendrųjų ir specialiųjų ugdymo programų įgyvendinimą, kokybiškos pagalbos mokiniams, jų tėvams ir mokytojams teikimą		47822.6	45237.6	2585.0	95%	Bendrojo ugdymo mokyklų	sk.	32	32
08.02.0 1.	Įgyvendinti bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas, teikti pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams		47822.6	45237.6	2585.0	95%				
08.02.0 1.01	Finansuoti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)		46400.1	44099.9	2300.2	95%	Bendrojo ugdymo mokyklų	sk.	32	32
		2.02.	1080.5	466.6	613.9	43%	Miesto bendrojo ugdymo mokyklose mokinių	sk.	13,500	13,977
		2.03.	849.3	669.4	179.9	79%	Švietimo centras	vnt.	1	1

1.03.	27540.5	27497.5	43.0	100%	Suformatuotų, atspausdintų ir išduotų naujų elektroninių mokinio pažymėjimų	sk.	5,500	5,319
1.10.	237.9	234.3	3.6	98%	Pedagoginę psichologinę pagalbą teikianti tarnyba	vnt.	1	1
1.01.	9482.6	9387.4	95.2	99%	Įstaigų, kuriose įsteigti karjeros specialisto etatai	sk.	27	27
1.05.	4985.4	4950.1	35.3	99%	Įstaigų, kuriose įrengtas išmanusis šildymas ir elektra	sk.	62	62
2.01.	1021.3	259.9	761.4	25%	Vidutiniškai vienam mokiniui tenkantis plotas	m2	12.4	12.4
1.09.	1202.6	634.7	567.9	53%	„Kultūros krepšelis“ edukaciniams užsiėmimams Šiaulių regiono muziejuose ir kitose kultūros įstaigose, mokinių	sk.	12,800	12,800
					Švietimo įstaigų būsimų vadovų mokymai	žm.	20	0

							Mokinių, lankančių IT, robotikos, inžinerijos neformaliojo ugdymo būrelius, dalis	proc.	10	17.9
08.02.0 1.02	Mokymo reikmių tenkinimas (ML 2%)		289.0	256.1	32.9	89%	Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mažinami ugdymo finansavimo poreikių skirtumai	sk.	62	62
		1.05.	257.0	224.1	32.9	87%	Mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modelį	sk.	32	32
		1.03.	32.0	32.0		100%				
08.02.0 1.03	Organizuoti mokinių vežimą	1.01.	36.9	28.8	8.1	78%	Mokinių, kuriems kompensuojamas važiavimas į mokyklą	sk.	800	620
08.02.0 1.09	Finansuoti viešųjų įstaigų, įgyvendinančių bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas bei nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų mokyklų veiklą (ML 98 % + SB)		653.0	653.0		100%	VšĮ ugdymo įstaigų („Smalsieji pabiručiai“ ir Šiaulių jėzuitų mokykla)	sk.	2	2
		1.05.	9.6	9.6		100%	Nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų mokyklų	sk.	1	1
		1.03.	593.9	593.9		100%				
		1.01.	49.5	49.5		100%				

08.02.0 1.14	Igyvendinti projektą „Gerinti mokinių pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“		377.1	198.5	178.6	53%	Kokybės krepšelį gavusių mokyklų	sk.	6	6
		1.01.	56.6	19.8	36.8	35%				
		1.08.	320.5	178.7	141.8	56%				
08.02.0 1.16	Igyvendinti projektą „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“		66.5	1.3	65.2	2%	Projekto dalyvių	sk.	30	0
		1.08.	34.1		34.1	0%				
		1.01.	10.0		10.0	0%				
		1.10.	22.4	1.3	21.1	6%				
08.03.	Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius ikimokyklinio ugdymo įstaigose		21369.8	20667.6	702.2	97%	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų	sk.	30	28
08.03.0 1.	Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą		21369.8	20667.6	702.2	97%				
08.03.0 1.01	Finansuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą		20731.2	20029.0	702.2	97%	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų	sk.	30	28
		1.09.	2101.5	1719.6	381.9	82%	Pagal ikimokyklinę programą ugdomų vaikų	sk.	4,300	4,188

		1.03.	8682.5	8679.9	2.6	100%	Lankančių priešmokyklinio ugdymo grupes ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų	sk.	470	583
		2.03.	106.7	58.1	48.6	54%	Ikimokyklinio ugdymo įstaigose lengvatas gaunančių vaikų	sk.	730	690
		1.10.	196.5	187.7	8.8	96%	Nevalstybines švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ugdymo programas, lankančių ugdytinių	sk.	310	352
		1.01.	9225.2	9205.2	20.0	100%				
		1.05.	22.3	22.3		100%				
		2.02.	240.6	97.8	142.8	41%				
		2.01.	156.0	58.5	97.5	38%				
08.03.0 1.07	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	1.03.	638.6	638.6	0.0	100%	Viešųjų įstaigų	sk.	5	5
08.04.	Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, sudaryti palankias sąlygas vaikų socializacijai		5358.2	4934.4	423.8	92%	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų	sk.	8	8

08.04.0 1.	Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą		5358.2	4934.4	423.8	92%				
08.04.0 1.01	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas		4985.1	4562.5	422.6	92%	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų	sk.	10	10
	1.01.		3668.6	3661.0	7.6	100%	Vaikų, lankančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklas	sk.	4,453	4,347
	1.09.		353.9	239.1	114.8	68%	Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų	sk.	35	43
	2.03.		146.3	31.9	114.4	22%	Nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų įgyvendinamas neformaliojo vaikų švietimo programos lankančių mokinių	sk.	2,000	2,000
	1.10.		78.7	68.6	10.1	87%	Neformaliojo vaikų švietimo programų	sk.	40	62
	1.03.		267.1	267.0	0.1	100%	Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą lengvatą gaunančių vaikų	sk.	100	100
	1.05.		417.3	270.9	146.4	65%	FŠPU dalyvaujančių 1-12 klasių mokinių	sk.	1,097	1,097

		2.02.	30.5	12.3	18.2	40%				
		2.01.	22.7	11.7	11.0	52%				
08.04.0 1.04	Igyvendinti vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programos		373.1	371.9	1.2	100%	Vasaros užimtumo programose dalyvaujančių vaikų	sk.	1,500	1,239
		1.05.	286.1	285.9	0.2	100%				
		1.01.	87.0	86.0	1.0	99%				
08.05.	Gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką		3194.1	2835.4	358.7	89%	Įstaigų, kuriose atnaujintos aplinkos	sk.	2	2
08.05.0 2.	Atnaujinti ir modernizuoti švietimo įstaigų ugdymo aplinką		3194.1	2835.4	358.7	89%				
08.05.0 2.16	Rekonstruoti miesto gimnazijų ir mokyklų sporto aikštynus		97.9	95.1	2.8	97%	Atnaujintas "Juventos" progimnazijos sporto aikštynas	proc.	1	1
		1.10.	15.0	15.0		100%				
		1.01.	82.9	80.1	2.8	97%				
08.05.0 2.22	Igyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“		1699.6	1699.6		100%	Atlikta planuotų mokyklos rekonstravimo darbų	proc.	54	54
		1.07.	666.0	666.0		100%				
		1.02.	857.0	857.0		100%				
		1.10.	151.6	151.6		100%				
		1.01.	25.0	25.0		100%				
08.05.0 2.23	Tvarkyti švietimo įstaigų teritorijų dangas ir įvažiavimus		209.6	188.6	21.0	90%	Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos teritorijų dangos ir įvažiavimai, skaičius (Švietimo centras. l/d	sk.	2	2

		1.01.	40.3	36.0	4.3	89%	„Pasaka“ ir kt.)			
		2.03.	100.0	86.6	13.4	87%				
		1.10.	69.3	66.0	3.3	95%				
08.05.0 2.31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas		200.0	7.3	192.7	4%	Švietimo įstaigų, atnaujintųjų virtuves ir įrangą (Salduvės, Zoknių progimnazijos, „Santarvės“ gimnazija ir kt.)	sk.	1	0
		1.01.	200.0	7.3	192.7	4%	Įstaigų, kurių pastatams apšiltintos sienos (l. d. „Eglutė“, l/d „Trys nykštukai“ darbų projektavimas pagal priemonę 01.05.01.01)	sk.	1	1
							Įstaigų, kuriose atliktas elektros instaliacijos remontas (l/d „Vaikystė“, „Ąžuoliukas“ II korpusas ir kt.)	sk.	1	0
08.05.0 2.52	Igyvendinti projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“		181.3	154.0	27.3	85%	Atnaujintų įstaigų skaičius	vnt.	2	2
		1.08.	82.0	61.0	21.0	74%				
		1.10.	91.8	87.6	4.1	95%				
		1.05.	7.5	5.4	2.1	72%				

08.05.0 2.53	Igyvendinti projektą „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas“		727.4	636.2	91.2	87%	Atnaujintų įstaigų skaičius	vnt.	1	0
		1.10.	138.4	85.1	53.3	61%	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų	sk.	50	0
		1.08.	335.1	300.6	34.5	90%	Atlikta rangos darbų	proc.	100	100
		1.05.	53.9	50.5	3.4	94%				
		1.02.	200.0	200.0		100%				
08.05.0 2.54	Igyvendinti projektą „Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“		78.3	54.5	23.8	70%	Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose modernizuotos ugdymo aplinkos ir priemonės skaičius	vnt.	2	0

		1.10.	6.9	1.2	5.7	17%	Atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	vnt.	2	0
		1.08.	71.4	53.3	18.1	75%				
09.	Bendruomenės sveikatinimo programa		4304.2	3831.8	472.5	89%	Bendruomenės sveikatinimo programa			
09.01.	Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatininti ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą		849.5	616.3	233.2	73%	Asmenų sergamumas, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų, skaičiaus pokytis per metus	proc.	2.6	5.6
09.01.01.	Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą		849.5	616.3	233.2	73%				
09.01.01.05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“	1.10.	56.6	42.9	13.7	76%	Baigiamųjų dokumentų tvarkymas ir finansinių srautų valdymas	vnt.	1	1
09.01.01.11	Įgyvendinti projektą „VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas, atnaujinimas“		200.0	94.9	105.1	47%	Atlikta senojo korpuso rekonstravimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbai	proc.	30	50
		1.10.	200.0	94.9	105.1	47%				
09.01.01.12	Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame	1.01.	69.1	44.0	25.1	64%	Paremtų gydytojų, atvykusių dirbti į Šiaulius	sk.	0	1

							Finansuotų rezidentų	sk.	6	3
09.01.0 1.13	Modernizuoti VŠĮ Šiaulių centro polikliniką	1.01.	70.0	69.8	0.2	100%	Atlikta laiptinių stiklinių sienų remonto darbų	proc.	100	100
09.01.0 1.15	Įgyvendinti projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“		453.8	364.6	89.1	80%	Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas	žm.	37,677	0
		1.05.	82.7	68.7	14.0	83%	Viešąsias sveikatos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra	vnt.	1	0
		1.08.	360.2	286.6	73.6	80%				
		1.10.	10.9	9.3	1.6	85%				
09.02.	Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatinti		3317.4	3116.6	200.8	94%	Vykdytų sveikatinimo iniciatyvų skaičius	sk.	3	3

							Vandens telkinių sveikam gyventojų poilsiui pritaikymas	proc.	100	100
							Gyventojams įvykdytų visuomenės sveikatą tausojančių ir stiprinančių veiklų	sk.	3,250	6,588
09.02.0 1.	Plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sustiprinti ligų prevenciją ir ugdyti visuomenės poreikį sveikai gyventi		1864.1	1710.4	153.7	92%				
09.02.0 1.01	Įsitraukti į sveikatinimo iniciatyvas, prevencines programas ir jas vykdyti		1804.6	1666.3	138.3	92%	Vykdytų sveikatinimo iniciatyvų, prevencinių programų	sk.	3	3
		1.01.	100.0		100.0	0%				
		1.12.	31.8	31.3	0.5	98%				
		1.10.	20.0	12.3	7.7	62%				
		1.05.	1647.2	1622.1	25.1	98%				
	1.11.	5.6	0.6	5.0	11%					
09.02.0 1.02	Sukurti ir gerinti miesto bendruomenės sveikatinimo sąlygas, užtikrinant sveikatinimo projektų		25.0	25.0		100%	Sveikatinimo iniciatyvose dalyvavusių asmenų	sk.	400	1,094
		1.11.	25.0	25.0		100%				

09.02.0 1.03	Igyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“		34.6	19.1	15.5	55%	Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose	sk.	250	286
		1.01.	3.3	2.4	0.9	73%				
		2.01.	2.1	1.4	0.7	67%				
		2.02.	29.1	15.3	13.8	53%				
09.02.0 2.	Pritaikyti vandens telkinius rekreacijai ir sveikam žmonių poilsiui		6.4	6.4	0.0	100%				
09.02.0 2.01	Vykdėti maudyklų vandens kokybės stebėseną ir paruošti duomenų rinkmenas apie maudyklų vandens charakteristikas		6.4	6.4		100%	Vykdėta maudyklų vandens kokybės stebėseną	proc.	100	100
		1.11.	6.4	6.4		100%				
09.02.0 3.	Vystyti Visuomenės sveikatos biuro veiklą		1237.3	1236.6	0.7	100%				
09.02.0 3.01	Vykdėti Visuomenės sveikatos biuro funkcijas		163.4	162.7	0.7	100%	Privalomojo mokymo metu mokytojų asmenų	sk.	300	585
		1.09.	1.0	0.5	0.5	50%				
		2.03.	3.0	2.7	0.3	90%				
		1.01.	159.3	159.3		100%				
		1.10.	0.1	0.1		100%				

09.02.0 3.03	Plėtoti sveiką gyvenimą ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose		714.0	714.0		100%	Ugdymo įstaigų, kuriose vykdytos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos	sk.	68	68	
		1.04.	520.3	520.3		100%	Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veiklose ugdymo įstaigose	sk.	40000	68698	
		1.01.	193.7	193.7		100%	Renginių, organizuotų ugdymo įstaigų mokiniams	sk.	2,000	3,475	
09.02.0 3.05	Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną		272.9	272.9		100%	Stebėsenos ataskaitų su pasiūlymais dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo	sk.	1	1	
		1.04.	272.9	272.9		100%	Miesto gyventojų, dalyvavusių sveikatinimo veiklose	sk.	20,000	22,523	
								Renginių, organizuotų miesto gyventojams	sk.	800	824
								Parengtų informacinių pranešimų, straipsnių	sk.	300	561

							Asmenų, baigusių Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencinę sveikatos stiprinimo programą	sk.	80	105
09.02.0 3.06	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą	1.04.	87.0	87.0		100%	Suteiktų individualių konsultacijų	sk.	350	1,555
							Suteiktų grupinių konsultacijų	sk.	90	244
							Pravestų mokymų	sk.	10	16
09.02.0 6.	Vykdyti triukšmo prevenciją		209.6	163.3	46.3	78%				
09.02.0 6.02	Įgyvendinti projektą „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje“	1.01.	209.6	163.3	46.3	78%	Įdiegtų saugų eismą gerinančių ir aplinkosaugos priemonių	vnt.	2	1

09.03.	Mažinti socialinius sveikatos netolygumus		137.3	98.8	38.4	72%	Suteiktų paslaugų skaičius pažeidžiamiausių gyventojų grupėms	sk.	2900	2234
09.03.0 1.	Gerinti gyvenimo kokybę pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms didinant sveikatos priežiūros		137.3	98.8	38.4	72%				
09.03.0 1.01	Kompensuoti ir teikti medicines paslaugas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms		34.0	32.8	1.2	96%	Dantų protezavimo paslaugas gavusių asmenų	sk.	2	1
		1.12.	30.0	30.0		100%	Slaugos paslaugas gavusių asmenų	sk.	5	3
		1.01.	4.0	2.8	1.2	70%	Pervežtų pacientų	sk.	2	0
							Ortodonto suteiktų konsultacijų	sk.	1300	1200
09.03.0 1.03	Organizuoti privalomąjį profilaktinį aplinkos		15.0	8.2	6.8	55%	Gavusių paslaugas asmenų	sk.	12	3
		1.11.	15.0	8.2	6.8	55%				

09.03.0 1.04	Igyvendinti projektą „Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste”		18.8	3.1	15.7	16%	Tuberkulioze sergančių pacientų, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu	sk.	20	13
		1.10.	4.6	2.1	2.5	46%				
		1.05.	1.2	0.1	1.1	8%				
		1.08.	13.0	0.9	12.1	7%				
09.03.0 1.05	Igyvendinti projektą „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo		69.5	54.8	14.7	79%	Apsilankymų žemo slenksčio paslaugų kabinetuose	sk.	1000	1,014
		1.05.	10.5	8.2	2.3	78%				
		1.08.	59.0	46.6	12.4	79%				
10.	Socialinės paramos įgyvendinimo programa		47280.8	44426.2	2854.6	94%				
10.01.	Igyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją		45433.8	43403.7	2030.2	96%	Socialinių paslaugų gavėjų dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	42	52
							Piniginės socialinės paramos gavėjų dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	30	33

							Mažas pajamas gaunančių socialinės paramos gavėjų dalis nuo bendro Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus	proc.	7	9.3
10.01.0 1.	Teikti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą įvairioms gyventojų grupėms		2679.9	2670.8	9.1	100%				
10.01.0 1.05	Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia ir su sunkia negalia	1.04.	1982.0	1982.0		100%	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	3	4
							Paslaugų gavėjų su sunkia negalia	sk.	530	580
10.01.0 1.07	Igyvendinti Užimtumo didinimo programą laikiną užimtumą užtikrinančiomis priemonėmis	1.04.	132.8	123.7	9.1	93%	Sukurtų laikinų darbo vietų	sk.	32	39
10.01.0 1.08	Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims,		565.1	565.1		100%	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	3	4

	suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia	1.01.	565.1	565.1		100%	Paslaugų gavėjų	sk.	150	130
							Patenkintų prašymų laikino atokvėpio paslaugai gauti (nuo pateiktų asmenų prašymų)	proc.	80	100
10.01.0 2.	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą		10320.8	9250.5	1070.3	90%				
10.01.0 2.01	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą		1757.0	1740.4	16.6	99%	Teikiamų socialinių paslaugų rūšių	sk.	18	21
		1.10.	19.6	19.6		100%	Aptarnautų asmenų (šeimų)	sk.	16,000	16,109
		1.01.	1104.2	1104.0	0.2	100%				
		2.01.	10.0		10.0	0%				
		1.05.	31.7	31.7		100%				
		1.04.	364.9	364.9		100%				
		2.03.	8.4	7.4	1.0	88%				
		2.02.	91.7	86.5	5.2	94%				
		1.09.	126.5	126.3	0.2	100%				
10.01.0 2.02	Igyvendinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems programą		329.2	183.2	146.1	56%	Pritaikytų būstų ir gyvenamosios aplinkos dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	75	75

		2.01.	214.2	114.6	99.7	54%	Pritaikytų būstų suaugusiems asmenims dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	50	50
		1.01.	115.0	68.6	46.4	60%	Pritaikytų būstų vaikams dalis nuo visų gautų paraiškų	proc.	100	100
10.01.0 2.04	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų veiklą		993.3	968.9	24.5	98%	Teikiamų paslaugų	sk.	4	5
		2.02.	18.8	17.0	1.8	90%	Paslaugų gavėjų	sk.	190	444
		2.01.	11.7		11.7	0%				
		2.03.	7.7	2.8	4.9	36%				
		1.10.	0.1	0.1		100%				
		1.01.	752.6	748.5	4.1	99%				
		1.04.	183.9	183.9		100%				
		1.05.	16.6	16.5	0.1	99%				
		1.09.	1.9		1.9	0%				
10.01.0 2.05	Užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės globos namų veiklą		1866.4	1847.0	19.5	99%	Teikiamų paslaugų	sk.	8	9
		2.03.	10.6	3.4	7.2	32%	Paslaugų gavėjų	sk.	340	340
		1.01.	1101.0	1101.0		100%				

		1.05.	36.4	36.4		100%				
		2.02.	60.6	56.4	4.2	93%				
		1.09.	466.0	465.9	0.1	100%				
		2.01.	42.5	34.5	8.0	81%				
		1.10.	149.3	149.3		100%				
10.01.0 2.06	Igyvendinti projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“		364.5	335.0	29.5	92%	Paslaugų gavėjų	sk.	150	273
		1.10.	9.6	9.6		100%	Patenkintų prašymų integraliai pagalbai (asmens namuose) paslaugai gauti (nuo pateiktų asmenų prašymų)	proc.	90	90
		1.08.	354.9	325.4	29.5	92%				
10.01.0 2.07	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą		212.7	175.8	36.9	83%	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	5	6
		1.01.	40.0	30.9	9.1	77%	Suteikta pavėžėjimo su pagalba paslaugų asmenims su negalia nuo pateiktų prašymų	proc.	100	100

		1.10.	19.4	0.2	19.2	1%	Parengta Šiaulių mieste gyvenančių senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia duomenų analizė	vnt.	1	1
		2.01.	33.8	25.2	8.6	75%	Sukurta informavimo sistema apie teikiamas socialines paslaugas Šiaulių mieste	vnt.	1	1
		1.04.	119.5	119.5		100%	Suteikta asmeninės pagalbos paslaugų asmenims su negalia nuo pateiktų prašymų	proc.	95	100
10.01.0 2.08	Igyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“		427.9	302.6	125.2	71%	Asmenų (šeimų), gavusių paslaugas	sk.	177	671
	1.10.	0.1	0.1		100%					
	1.01.	5.0	2.7	2.3	54%					
	1.08.	422.8	299.8	123.0	71%					
10.01.0 2.09	Užtikrinti Globos centro veiklą	1.01.	110.8	108.7	2.1	98%	Budinčių globotojų	sk.	10	8
10.01.0 2.10	Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimo veiklą		744.2	735.3	8.9	99%	Globojamų vaikų šeimose	sk.	195	227

	teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos	1.10.	40.0	40.0		100%	Globojamų vaikų šeimynose	sk.	19	18
		1.01.	704.2	695.3	8.9	99%	Globojamų vaikų bendruomeniniuose vaikų globos namuose	sk.	8	9
							Globojamų vaikų institucijose	sk.	1	1
10.01.0 2.12	Plėsti bendruomenines paslaugas vaikams		398.7	46.0	352.7	12%	Pritaikytų būstų bendruomeninių vaikų globos namų veiklai	sk.	2	0
		1.10.	19.5	13.0	6.5	67%	Suremontuota ir įranga aprūpinta vaikų dienos centrų	vnt.	1	1
		1.08.	379.2	33.0	346.2	9%				

10.01.0 2.15	Pastatyti (pritaikyti pastatą) nakvynės namų ir apgyvendinimo paslaugoms teikti		2082.1	1901.6	180.5	91%	Pritaikytų vietų laikino apgyvendinimo paslaugoms teikti (Tiesos g. 3)	sk.	105	108
		1.10.	1110.2	1110.2		100%	Paslaugų gavėjų (Tiesos g. 3)	sk.	150	106
		1.01.	971.9	791.4	180.5	81%	Pritaikytų vietų apnakvindinimo paslaugoms teikti (Kauno g. 6)	sk.	40	32
							Paslaugų gavėjų (Kauno g. 6)	sk.	160	181
10.01.0 2.17	Užtikrinti kompleksinių paslaugų namų „Alka“ veiklą		889.3	864.2	25.1	97%	Teikiamų paslaugų rūšių	sk.	5	4
		1.05.	310.1	310.1		100%	Paslaugų gavėjų	sk.	75	57
		2.03.	20.9		20.9	0%				
		1.01.	550.7	548.7	2.0	100%				
		1.09.	7.6	5.4	2.2	71%				

10.01.0 2.18	Igyvendinti projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“		94.6	41.7	52.9	44%	Suremontuota ir įranga aprūpinta vaikų dienos centrų	vnt.	0	1
1.01.			94.6	41.7	52.9	44%	Įdiegta atsiskaitymo be grynųjų pinigų sistema mokyklose	vnt.	0	0
							Suteikta psichologo ir teisinių konsultacijų	vnt.	30	34
							Parengta ir pritaikyta darbo su jaunimu gatvėje metodika	vnt.	0	1

10.01.0 2.19	Gerinti socialinių paslaugų įstaigų pastatų būklę	1.01.	50.0		50.0	0%	Atlikti Šiaulių miesto savivaldybės globos namų (Energetikų g. 20A) stogo ir gyvenamųjų patalpų remonto darbai	proc.	100	0
10.01.0 3.	Plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, atnaujinant ir modernizuojant esamus bei įrengiant naujus socialinės paskirties įstaigų pastatus		517.1	7.9	509.2	2%				
10.01.0 3.08	Atnaujinti dienos socialinės globos centro „Goda“ pastatą (Žalgirio g. 3)		4.5	4.4	0.1	98%	Įsigyta įranga	vnt.	2	2
		1.10.	4.5	4.4	0.1	98%				
10.01.0 3.12	Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“		512.6	3.5	509.1	1%	Atlikta rangos darbų	proc.	5	0
		1.01.	3.2	3.0	0.2	94%				
		1.05.	2.6		2.6	0%				
		1.08.	506.8	0.5	506.3	0%				

10.01.0 3.13	Igyvendinti projektą „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Šiaulių regione“						Atliktų Socialinių paslaugų centro pastato (Soties g. 9C) rangos darbų	proc.	50	0
10.01.0 4.	Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinės reabilitacijos paslaugas		238.3	233.0	5.2	98%				
10.01.0 4.01	Finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus		238.3	233.0	5.2	98%	Finansuojamų projektų	sk.	15	15
		1.01.	50.4	49.8	0.6	99%	Paslaugų gavėjų	sk.	926	852
		2.01.	187.9	183.3	4.6	98%				
10.01.0 5.	Užtikrinti valstybės garantuotos pinigines socialinės paramos teikimą		3357.4	3091.3	266.1	92%				

10.01.0 5.01.	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas		3357.4	3091.3	266.1	92%	Socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius	sk.	17,000	9,451
		1.01.	1390.0	1191.1	198.9	86%	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	sk.	1,701	1,591
		1.10.	1392.0	1378.6	13.4	99%				
		1.04.	575.4	521.6	53.8	91%				
10.01.0 6.	Užtikrinti išmokų vaikams teikimą		18497.7	18496.5	1.2	100%				
10.01.0 6.01	Skirti ir išmokėti išmokas	2.01.	18369.2	18369.2		100%	Išmokų gavėjų	sk.	19,000	20,539
10.01.0 6.02	Administravimo išlaidos	2.01.	128.5	127.3	1.2	99%	Patvirtintų pareigybių	sk.	33	33
10.01.0 7.	Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą		7200.4	7194.0	6.4	100%				

10.01.0 7.01	Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą	2.01.	6923.5	6923.5		100%	Išmokų gavėjų	sk.	4,180	3,606
10.01.0 7.02	Administravimo išlaidos	2.01.	276.9	270.5	6.4	98%	Patvirtintų pareigybių	sk.	33	33
10.01.0 8.	Užtikrinti kitų išmokų ir kompensacijų teikimą teisės aktuose numatytiems asmenims		6.5	6.3	0.2	97%				
10.01.0 8.02	Užtikrinti išmokas Ginkluoto pasipriešinimo/rezistencijos/ dalyviams-kariams savanoriams	2.01.	0.8	0.8		100%	Išmokų gavėjų	sk.	1	1
10.01.0 8.05	Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos	1.04.	0.7	0.5	0.2	71%	Išmokų gavėjų	sk.	1	1
10.01.0 8.07	Skirti kitas išmokas	1.01.	5.0	5.0		100%	Išmokų gavėjų	sk.	2	2
10.01.0 9.	Teikti socialinę paramą mokiniams		1217.9	1055.5	162.4	87%				

10.01.0 9.01	Skirti socialinę paramą moksleiviams	1.04.	1217.9	1055.5	162.4	87%	Išmokų gavėjų	sk.	4,300	4,241
10.01.1 0.	Užtikrinti lengvatinio keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą		1397.9	1397.9		100%				
10.01.1 0.01	Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas - (negautas pajamas) už lengvatinių keleivių		1397.9	1397.9		100%	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100
		1.10.	1397.9	1397.9		100%				
10.02.	Kurti saugią aplinką socialinės rizikos grupės vaikams, neatitraukiant jų nuo šeimos; siekti apsaugoti juos nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nusikaltimų, organizuojant jų užimtumą		224.1	218.1	6.0	97%	Vaikų iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, dalis nuo visų dienos centrų lankančių vaikų	proc.	20	30
10.02.0 2.	Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą		224.1	218.1	6.0	97%				
10.02.0 2.01	Finansuoti vaikų dienos centrų veiklos programas		224.1	218.1	6.0	97%	Vaikų, lankančių dienos centrus	sk.	230	267

		1.05.	147.5	147.5		100%	Vaikų iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, dalis nuo visų socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičiaus	proc.	55	44
		1.01.	76.6	70.6	6.0	92%				
10.03.	Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį aprūpinant juos būstu		1408.9	627.1	781.8	45%	Gavusiųjų paramą būstui išsinuomoti šeimų savivaldybėje	sk.	50	0
10.03.0 1.	Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus		297.9	292.5	5.4	98%				
10.03.0 1.01	Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų išskeldinimą iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų	1.01.	1.8	1.7	0.1	94%	Teismo sprendimų	sk.	5	18
10.03.0 1.02	Apmokėti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo, kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo		287.6	287.4	0.2	100%	Apmokėtos išlaidos	proc.	100	100

	PROCESŲ SUKURIMO, komunalinių mokesčių, remonto išlaidas	1.01.	287.6	287.4	0.2	100%				
10.03.0 1.04	Apmokėti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto renovacijos išlaidas	1.01.	8.5	3.4	5.1	40%	Apmokėtos renovacijos išlaidos	proc.	100	100
10.03.0 2.	Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms		1077.4	304.0	773.4	28%				
10.03.0 2.02	Igyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“		952.8	303.8	649.0	32%	Nupirktų būstų	sk.	16	9
		1.08.	795.3	257.7	537.6	32%				
		1.01.	104.3	0.1	104.2	0%				
		1.10.	0.8	0.8		100%				
		1.05.	52.4	45.2	7.2	86%				
10.03.0 2.03	Sumokėti socialiai remtinų piliečių palūkanas už paskolas	2.01.	1.0	0.2	0.8	20%	Padengtos išlaidos	proc.	100	100
10.03.0 2.04	Didinti savivaldybės būsto fondą	1.10.	123.6		123.6	0%	Nupirktų būstų	sk.	0	0
10.03.0 3.	Teikti paramą būstui išsinuomoti		33.6	30.6	3.0	91%				

10.03.0 3.01	Kompensuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalį		33.6	30.6	3.0	91%	Padengtos išlaidos	proc.	100	100
	1.04.		33.6	30.6	3.0	91%				
10.04.	Kurti saugią ir patrauklią socialinę aplinką šeimoms		214.0	177.3	36.7	83%	Šeimų, gavusių paramą	sk.	1000	903
10.04.0 4.	Skatinti jaunas šeimas		214.0	177.3	36.7	83%				
10.04.0 4.01	Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio	1.01.	200.0	165.8	34.2	83%	Nupirktų kraitelių	sk.	1,000	880
							Kūdikiams įteiktų kraitelių dalis nuo visų per metus gimusių kūdikių	proc.	100	100
10.04.0 4.02	Kompensuoti jaunoms šeimoms dalį išlaidų įsigyjant pirmą būstą	1.01.	14.0	11.5	2.5	82%	Šeimų gavusių kompensacijas	sk.	28	23
11.	Savivaldybės veiklos programa		20725.7	19862.1	863.6	96%				
11.01.	Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą		8383.7	7831.4	552.3	93%	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (nuo visų darbuotojų skaičiaus)	proc.	60	100

							Patvirtintų pareigybių skaičius	vnt.	283	283
							Suteiktų elektroninių paslaugų kiekis	vnt.	10,000	22,816
11.01.01.	Organizuoti Savivaldybės veiklos funkcijų		7285.5	6919.4	366.0	95%				
11.01.01.01.	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą		6440.6	6102.4	338.2	95%	Valstybės karjeros tarnautojų (pareigybių)	sk.	177	178
1.05.		42.0	42.0		100%	Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis (pareigybių)	sk.	88	87	
1.10.		21.1	21.1		100%	Įvykdytų planuotų administracijos remonto darbų	proc.	100	100	

1.01.	6375.5	6038.0	337.5	95%	Organizuota mokymų/ dalyvių	sk.	260	643
1.09.	2.0	1.2	0.8	60%	Įsigyta kompiuterinės technikos	vnt.	30	31
					Įsigyta organizacinės technikos	vnt.	5	34
					Įsigyta programinė įranga	vnt.	5	18

							Įsigyta duomenų saugyklų	vnt.	1	1
							Eksplloatuojama kompiuterių	vnt.	300	349
							Aktyvios komunikacijos Savivaldybės socialinėje paskyroje "Facebook" (sekėjai)	sk.	12,000	15,149
							Komunikacija socialiniuose tinkluose lietuvių/anglų kalba (Linekdin ir Instagram) (sekėjai)	sk.	1,800	1,388
11.01.0	Užtikrinti	1.01.	561.6	537.9	23.7	96%	Tarybos narių	sk.	31	31
1.02.	Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą						Tarybos sekretoriato darbuotojų (pareigybių)	sk.	8	8

11.01.0 1.03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą	1.01.	283.3	279.2	4.1	99%	Patvirtintų pareigybių	sk.	10	10
11.01.0 2.	Tinkamai įgyvendinti valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas		520.2	512.2	8.0	98%				
11.01.0 2.01	Deklaruoti gyvenamąją vietą	1.04.	19.5	19.5		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.02	Teikti duomenis Valstybės registru	1.04.	0.3	0.3		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.03	Teikti pirminę teisinę pagalbą	1.04.	32.6	32.6		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.05	Registruoti civilinės būklės aktus	1.04.	55.2	55.2		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.06	Tvarkyti Gyventojų registrą	1.04.	1.7	1.7		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.07	Vykdyti valstybinės kalbos vartojimo kontrolę	1.04.	15.3	15.3		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100

11.01.0 2.09	Igyvendinti jaunimo politiką	1.04.	26.0	26.0		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.10	Tvarkyti archyvinius dokumentus	1.04.	75.8	75.8		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.11	Administruoti mobilizaciją	1.04.	18.6	18.6		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.12	Organizuoti civilinę saugą	1.04.	68.5	68.5		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.13	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	1.04.	7.6	7.6		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.14	Administruoti Užimtumo didinimo programą	1.04.	5.3	4.9	0.4	92%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.15	Administruoti socialines pašalpas	1.04.	17.3	16.4	0.9	95%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.16	Administruoti kompensacijas	1.04.					Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100

11.01.0 2.17	Administruoti socialinę paramą mokiniams	1.04.	48.7	42.1	6.6	86%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.18	Administruoti socialinę globą	1.04.	55.5	55.5		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.20	Administruoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas		1.4	1.2	0.2	86%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
		1.04.	1.4	1.2	0.2	86%				
11.01.0 2.21	Užtikrinti informacijos apie neveiksnių asmenų būklę persvarstymą	1.04.	10.4	10.4		100%	Komisijos priimti sprendimai kreiptis į teismą	vnt.	10	0
							Komisijos inicijuoti asmens būklės peržiūrėjimai	vnt.	50	356
11.01.0 2.22	Organizuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbą	1.04.	20.9	20.9		100%	Užtikrintas funkcijos įgyvendinimas	proc.	100	100
11.01.0 2.23	Atlikti erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkciją	1.04.	39.6	39.6		100%	Atlikta tvarkymo funkcija	proc.	100	100

11.01.0 4.	Diegti ir palaikyti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas		481.0	327.1	154.0	68%				
11.01.0 4.03	Igyvendinti administracinės naštos mažinimo planą ir organizuoti plano įgyvendinimo stebėseną						Igyvendintų priemonių plano veiklą	vnt.	30	29
11.01.0 4.04.	Gerinti asmenų aptarnavimo ir paslaugų kokybę Šiaulių miesto savivaldybėje		440.2	313.7	126.5	71%	Patobulinti viešojo administravimo paslaugų organizavimo ir teikimo procesai	vnt.	3	2
	1.08.	342.9	244.5	98.4	71%					
	1.10.	32.4	27.7	4.7	85%					
	1.05.	64.9	41.5	23.4	64%					
11.01.0 4.05	Igyvendinti projektą „Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse“	1.10.	21.7		21.7	0%	Iđiegtų sprendinių palaikymas	vnt.	1	1

11.01.0 4.08	Igyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą“	1.01.	19.1	13.4	5.7	70%	Parengta techninė specifikacija vaizdo stebėjimo kameroms	vnt.	1	1
11.01.0 5.	Gerinti Savivaldybės administracijos materialinę – techninę bazę		97.0	72.7	24.3	75%				
11.01.0 5.03	Projektų vykdymo priežiūros ir kitos inžinerinės paslaugos	1.01.	97.0	72.7	24.3	75%	Igyvendintos inžinerinės paslaugos	proc.	100	80
11.02.	Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais		388.0	155.0	233.1	40%	Preveninės programos įgyvendinimas	proc.	100	100
							Finansuota bendruomeninių projektų	vnt.	35	28
11.02.0 1.	Plėtoti bendradarbiavimą su miesto teisėtvarkos institucijomis ir vietos bendruomene		43.0	43.0		100%				

11.02.0 1.01	Igyvendinti prevencines programas	1.01.	43.0	43.0		100%	Igyvendinta projektų	sk.	7	7
11.02.0 2.	Skatinti Savivaldybės bendradarbiavimą su vietos bendruomene		345.0	112.0	233.0	32%				
11.02.0 2.03	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse		73.9	51.8	22.1	70%	Finansuota projektų	vnt.	9	11
		1.05.	73.9	51.8	22.1	70%				
11.02.0 2.05	Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir užtikrinti jų plėtrą	1.01.	30.5	28.0	2.5	92%	Finansuota projektų	vnt.	14	12
							Suorganizuota mokymų	vnt.	1	0
11.02.0 2.06	Dalyvauti Šiaulių vietos veiklos grupės strategijos rengime ir įgyvendinime		31.7	7.3	24.4	23%	Pasirašytos projektų finansavimo sutartys	vnt.	5	3
		1.01.	16.8	0.4	16.4	2%				

		1.10.	14.9	6.9	8.0	46%				
11.02.0 2.07	Igyvendinti bendruomenės iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti	1.01.	200.0	16.0	184.0	8%	Finansuota projektų	vnt.	2	2
11.02.0 2.08	Igyvendinti jaunimo politiką	1.01.	8.9	8.9		100%	Finansuota projektų	vnt.	5	5
							Dalyvių	sk.	800	686
							Dalyvaujančio jaunimo veikloje procentas nuo bendro jaunimo skaičiaus	proc.	0.4	4.3

11.03.	Užtikrinti tinkamą savivaldybės lėšų planavimą ir panaudojimą		11954.0	11875.8	78.2	99%	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100
11.03.0 1.	Užtikrinti prisiimtų įsipareigojimų vykdymą		11893.9	11865.7	28.2	100%				
11.03.0 1.01	Vykdyti paskolų gražinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą, bei kitus finansinių įsipareigojimus		9017.7	9002.3	15.4	100%	Pasirašytų paskolų sutarčių	vnt.	9	7
		1.01.	5501.3	5485.9	15.4	100%	Skolinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100
		1.05.	3516.4	3516.4		100%				
11.03.0 1.02	Organizuoti finansinių įsipareigojimų Aukštabalio multifunkcinio komplekso operatoriui vykdymą	1.01.	165.0	161.3	3.7	98%	Sutartinių metinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100
11.03.0 1.04	Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas		2711.2	2702.2	9.1	100%	Sutartinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	100	100
		1.10.	689.3	689.3		100%				
		1.01.	1698.0	1688.9	9.1	99%				
		1.05.	323.9	323.9		100%				
11.03.0 2.	Organizuoti civilinę saugą, naudojant direktoriaus rezervo fondo lėšas		60.1	10.1	50.0	17%				

11.03.0 2.01	Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmės		60.1	10.1	50.0	17%	Likviduotos įvykusių ekstremalių įvykių/situacijų pasekmės	proc.	100	100
		1.01.	50.0		50.0	0%				
		1.05.	10.1	10.1		100%				

Kodas	Pavadinimas	2021 m. patikslinti asignavimai	2021 m. kasinės išlaidos	Asignavimų likutis nuo 2021 m. patikslintų asignavimų
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	186382.6	169653.1	16729.5
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	74683.0	70056.9	4626.1
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	5883.3	5883.3	
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	37754.6	37708.9	45.7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6011.1	5774.6	236.5
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	23058.9	20705.4	2353.4
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	3838.0	3838.0	
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	666.0	666.0	

1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	13142.6	7822.8	5319.8
1.09.	Istaigos pajamų lėšos (PL)	4835.2	3577.1	1258.1
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	16062.6	13339.1	2723.5
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	260.0	215.0	45.0
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)	187.4	66.0	121.3
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	32669.2	29197.0	3472.2
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	27610.0	26562.1	1047.9
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	3514.6	1570.0	1944.6
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1544.7	1064.9	479.8
	IŠ VISO:	219051.8	198850.1	20201.7

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2022 m. d. sprendimu Nr. T-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
2021 metų veiklos ataskaitos 1 priedas

Efeko /Rezultato /Produkto /Indėlio

Aprašymas

Pastaba

Vykdomos stebėsenos procedūros.	Priemonės įgyvendinimo pabaiga - 2022 m.
Rengiamas. 2022.01.20 gautas VTPSI patikrinimo aktas Nr. REG208538, kurio išvada - pritariama teikimui tvirtinti. Parengtas sprendimo projektas Nr. TSP-51-(1.4 E).	Pabaiga pagal sutartį numatyta 2022-02-28
Parengtas detalusis planas, sprendiniai taisomi pagal gautas VTPSI išvadas.	Dėl 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusio specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo užsitęsė detaliojo plano parengimo darbai. III ketv. gauta VTPSI išvada dėl sprendinių taisymo, dėl to užsitęsė procedūros. Rengėjai siuntinėja registruotus laiškus butų, patalpų savininkams. Laiškų apie 10000.
Parengtas detalusis planas, patvirtintas 2021-07-30 įsakymu Nr. A-1252 ir užregistruotas TPDR.	

<p>Šiuo metu TPDRIS-e vyksta detaliojo plano koregavimo derinimo procedūros. Aiškinamasi dėl NŽT nepritario sprendiniams</p>	<p>2021-11-22 NŽT antrą kartą pateikė nepritario detaliam planui, pateikdama kitus nederinimo motyvus. Kreiptasi dėl TPI 18 str. 7 d. išaiškinimo į AM. Gavus atsakymą, patikslinti planavimo tikslai. TPDRIS sistemoje vyks pakartotinis derinimas ir viešinimas.</p>
<p>Parengtas Transporto specialiojo plano klaidos ištaisymas</p>	
<p>Detalusis planas (2021-05-12 sutartis Nr. SŽ-581) parengtas, patvirtintas 2021-10-12 įsakymu Nr. A-1663.</p>	<p>Detaliajam planui (2021-09-27 sutartis Nr. SŽ-1097) 2021-12-30 gautas VTPSI raštas Nr. REG205633 dėl detaliojo plano tikrinimo nutraukimo (K-VT-29-21-379). Antrojo detaliojo plano pabaiga numatyta 2022 m.</p>
<p>Rengiamas</p>	<p>Detaliojo plano Rengėjai pateikė raštą, kad Rengėjas apibendrinė esamos būklės analizės duomenis susidūrė su nenumatytomis problemomis indentifikuojant teritorijoje esančių įregistruotų ir turinčių unikalios numerius inžinerinių statinių vietą ir nuosavybę. Dėl šios priežasties galimai Rengėjas nespės laiku atlikti paslaugos. Paslaugos užbaigimo terminas numatytas 2022-04-16.</p>

<p>Žemės sklypas paimtas visuomenės poreikiams, atsiskaityta su savininku.</p>	
<p>Parengtos dvi sąnaudų ir naudos analizės žemės apėmimo visuomenės poreikiams procedūroms pradėti Dainų tako vientisumui užtikrinti.</p>	<p>Buvo parengti Tarybos sprendimai pritarimui, tačiau Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas 2021 m. nebus rengiamas, nes VTPSI nurodymu kartojamos procedūros teritorijų planavimo dokumentui parengti.</p>
<p>Parengta 38 kadastrinių matavimų bylų, 38 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. Atlikti veiksmai Registrų centre (žemės sklypų, servitutų įregistravimas, kadastro duomenų keitimas ir kt).</p>	<p>Darbai atliekami pagal poreikį. Buvo planuota matuoti ir pagal Rėkyvos kvartalo Projektą sklypus. Kadangi procesas sustabdytas NŽT, 40 sklypų nepamatuoti - keičiamas sprendinys. Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo.</p>

Atliktas lentelės, esančios prie Geležinės lapės, perkėlimas į kitą vietą.	Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo.
Parengtas "Paminklo Tautos Laisvei Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje sukūrimas" idėjos konkursas.	Lėšos sutaupytos dėl Projektuotojo darbų vėlavimo. Paslaugų teikėjas neparengė techninio projekto, nepateikė garanto pratęsimo, dėl ko sutartis nutraukta.
Projektas įgyvendintas, 2021-12-20 perduota visa dokumentacija.	
	Neįgyvendinta ir lėšos nepanaudotos dėl poreikio nebuvimo.

	Lėšos nepanaudotos dėl poreikio nebuvimo. Nebuvo gauta kultūros paveldo objektų valdytojų prašymų dėl kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymo.
Atlikti duomenų bazės programinės įrangos atnaujinimai: 1) Programinės įrangos GeoMap 2021 atnaujinimas į GeoMap 2022; 2) GIS GeoMap atnaujinimas į naujausią GIS GeoMap 2022 kartu su AutoCad Map 3D 1 metų prenumeratos pratęsimu. Programinės įrangos "Akis Pro" įmonės tinklinės licencijos atnaujinimas su metiniu programinės įrangos techniniu palaikymu.	Lėšos sutaupytos, nes paslaugos nupirktos pigiau

<p>Parengtos topografinės nuotraukos: Jablonskio g. ir Radviliškio g. 49, Dainų tako ir P. Motiekaičio g. 15 bei Aukštosios g.</p>	<p>Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>Parengta Susisiekimo komun. ir kt. naujos statybos, rekonstr. ir papr. remonto Talkšos ežero pakrantės ter., techn. proj. A laidos bendroji ekspertizė. Atlikta Dainų tako ir jo prieigų kapitalinio remonto projekto parengimo projektinių pasiūlymų parengimas; techninės užduoties ir paraiškų prisijungimo sąlygoms ir spec. reikalavimams gauti paslauga. Techninio projekto A laidos parengimas Susisiekimo komunikacijų ir kt. naujos statybos, rekonstr. ir papr. remonto Talkšos ežero pakrantės teritorijoje; P. Višinskio g. rekonstravimo projekto vykdymo priežiūra; Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako supaprastintas statybos (II-IV etapo) projekto tikslinimas. Parengtas ir 2021-12-16 įsakymu Nr. A-2022 patvirtintas Dainų tako ir jo prieigų kapitalinio remonto projektas.</p>	

<p>Parengti 8 techniniai projektai: 1) Švietimo, Sporto ir Kultūros skyrių pastatas Pakalnės g. 6A, Šiauliuose, projekto parengimas; 2) L. D. "Eglutė" techninis projektas; 3) Vaikų muzikos mokyklos Trakų g. 39, Šiauliuose, vėdinimo sistemos ir šildymo sistemų pertvarkymo projektas; 4) Gamybos, pramonės paskirties pastato Kauno g. 6, Šiauliai, paskirties keitimo ir pritaikymo laikino apnakvindinimo paslaugoms teikti techninis projektas ir projekto vykdymo priežiūra; 5) Šiaulių plaukimo centro "Delfinas" pastato Ežero g. 11A, Šiauliuose baseino vandens valymo įrangos pakeitimo techninis darbo projektas; 6) Šiaulių miesto savivaldybės globos namų pastato Energetikų g. 13A, Šiauliai, projekto parengimas. 7) Šiaulių Centro pradinės mokyklos techninio projekto parengimas (projektas parengtas ir perduotas užsakovo pastaboms); 8) Dokumentų saugyklos Tilžės g. 198, Šiauliuose, techninio projekto parengimas.</p>	<p>Dėl užsitęsusių projekto pirkimų procedūrų iki 2021-12-31 nepabaigti šie projektai: 1) Šiaulių lopšelio – darželio „Salduvė“ (Vilniaus g. 38D, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimo projektas; 2) Šiaulių lopšelio – darželio „Žiburėlis“ (Darbininkų g. 30, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimo projektas; 3) Šiaulių lopšelio – darželio „Žiogelis“ (Dainų g. 11, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimo projektas; 4) Šiaulių menų mokyklos (Krymo g. 32-1, Šiauliai) pastato energinio efektyvumo didinimo projektas; 5) Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ projekto parengimas.</p> <p>Kolumbariumo Donelaičio kapinėse projekto parengimo pirkimai organizuoti 3 kartus, tačiau nei vieną kartą neįvyko, nes niekas nepateikė pasiūlymų. 2022 m. numatytas vykdyti rinkos tyrimas.</p>
<p>Parengti 9 techniniai projektai: 1) Ganyklų gatvės kapitalinio remonto techninis projektas; 2) Ievų gatvės kapitalinio remonto techninis projektas; 3) Plungės gatvės kapitalinio remonto techninis projektas; 4) Vingių gatvės kapitalinio remonto techninis projektas; 5) Nidos gatvės kapitalinio remonto techninis projektas; 6) Gardino gatvės Šiaulių m. kapitalinio remonto/rekonstravimo, įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles techninis darbo projektas; 7) Rasos ir Tiesos g. Šiauliuose kapitalinio remonto/rekonstravimo projektas; 8) Infrastruktūros sutvarkymo šalia senųjų (Talkšos) kapinių techninis darbo projektas. 9) Susisiekimo komunikacijos - geležinkelio kelio industriniam parke techninis projektas.</p>	<p>Dėl užsitęsusių procesų dalis projektų nepabaigti.</p>

Per 2021 m. finansuoti 27 kultūros projektai	
Finansuoti 5 festivaliai: festivalis „Resurrexit“ , tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis, „Šiaulių Monmartro Respublika“ ir „Šiaulių kultūros naktys", tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band Festival Šiauliai“. Taip pat finansuotas Šiaulių dailės galerijos organizuojamas reprezentacinis šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“ .	

<p>Priemonės veiklos: 1. Pagamintas ir viešintas reklaminis vaizdo klipas, pristatantis edukacinį stalo žaidimą „Šiaulių miesto istorijos“. 2. Įgyvendintos Šiaulių miesto turizmo išteklių, naujienų, renginių, įvykių viešinimo kampanijos (4) turizmo, laisvalaikio ir kultūros .lt, pagrindiniuose Latvijos naujienų portaluose straipsnius perskaitė 20582 vartotojai), pagrindiniuose Estijos naujienų portaluose straipsnius perskaitė 20505 vartotojai). 3. Įgyvendinta Šiaulių miesto reprezentacinių renginių anonisnio klipo reklamos kampanija Youtube (24700 peržiūrų) ir Facebook soc. tinkluose - 1 vnt. 4. Sukurti ir transliuoti vaizdo klipai „Šiauliai šviečia. Vasara“, „Šiauliai šviečia. Ruduo“ ir „Šiauliai šviečia. Žiema“ 140 kartų po 12 sek. per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją laikotarpiu nuo 2021-07-05 iki 2021-12-17. 5. Nufotografuoti 4 Šiaulių miesto reprezentuojantys 2021 m. renginiai („Bažnyčių naktys“, „Šiaulių dienos 785“, Europos regbio čempionatas, Kalėdų eglės įžiebimo šventė). 6. Nufilmuoti 4 Šiaulių miestą reprezentuojantys filmukai po 1-3 min. „Turizmo paslaugų reprezentacija“, „Reprezentacinės Šiaulių miesto erdvės“, „Žiemos šventės ir renginiai Šiauliuose“ (2 vnt.). 7. Suorganizuotas V Šiaulių krašto turizmo forumas „Turizmo verslas: galimybės ir sėkmės istorijos“ 2021-11-26 Zoom platformoje. Skaityti 3 pranešimai, pristatytos 8 turizmo verslo sėkmės istorijos, forumo dalyvavo 11 dalyvių, forumą stebėjo 713 asmenų. 8. Įsigyta reprezentacinių vizualinių priemonių (pieštukai, rašikliai, skėčiai, puodeliai ir kt.) ir reprezentacinė apranga TIC darbuotojams darbui parodose.</p>	
<p>Surengta miesto šventė „Šiaulių dienos“, kuri įvyko rugsėjo 10, 11 d.: parengta šventės programa, skurtas šventės įvaizdis ir šventės viešinimo planas, suorganizuotas šventinis prekymetis, festivalis „Rudens mozaika“, šventiniai koncertai „Šiauliai šviečia“ ir „Geltona banga“, parengta meninio apšvietimo instaliacija „Šiauliams 785“ Žuvininkų (Salduvės) piliakalnyje, suorganizuotas meninės vizijos projektas „Magiškas parkas“ Dainų parke, du Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos ant ratų „Tarnaitė ponija“ pasirodymai, suorganizuota Šiaulių miesto garbės piliečio inauguracijos ceremonija. Šventė vyko Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare, Varpo g., Prisikėlimo aikštėje, Centrinio parko estradoje, Dainų parke, Žuvininkų (Salduvės) piliakalnyje. Miesto šventėje dalyvavo 744 dalyviai, įvyko 60 renginių, juose apsilankė 46250 žiūrovų ir lankytojų.</p>	<p>Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo. Negauta paraiškų dėl papildomų kultūros priemonių kofinansavimo.</p>

<p>Per I ketv. surengti Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos (1), Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (1), ir Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimai (1). Iš viso surengti 3-jų atmintinų dienų renginiai.</p> <p>Per II ketv. surengtas Tarptautinės vaikų dienos renginys „Aš mažasis šiaulietis“ (1), Gedulo ir vilties dienos minėjimas (1) ir šiai dienai skirtas koncertas, Kultūros dienos renginys (1). Iš viso surengti 3-jų valstybinių švenčių renginiai.</p> <p>Per III ketv. surengti liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos renginys, Baltijos kelio ir Laisvės dienos renginiai. Iš viso surengti 2-jų valstybinių švenčių renginiai.</p> <p>Per IV ketv. 2021-10-01 surengti Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos renginiai. Per 2021 metus surengti 8-nių valstybinių švenčių / atmintinų dienų renginiai.</p>	
<p>Per I ketv. vyko Tolygios kultūrinės raidos projektų I etapo projektų vykdytojų sutarčių pasirašymas su Lietuvos kultūros taryba.</p> <p>Kofinansuota 21 I etapo Tolygios kultūrinės raidos projektas, 19 II etapo Tolygios kultūrinės raidos projektų.</p> <p>Iš viso kofinansuota 40 Tolygios kultūrinės raidos projektų.</p>	<p>Kofinansuojamų projektų skaičius tiesiogiai susijęs su 2021 m. Lietuvos kultūros taryba finansuotų projektų skaičiumi - 40. Tiek Tolygios kultūrinės raidos programos projektų ir buvo kofinansuota savivaldybės lėšomis iš 02 Kultūros plėtros programos.</p>
<p>Parengtos programos: Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos (1), Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (1), ir Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos (1) minėjimų.</p> <p>Taip pat parengtos programos- Tarptautinės vaikų dienos renginio „Aš mažasis šiaulietis“ (1), Gedulo ir vilties dienos minėjimo (1) ir šiai dienai skirto koncerto programos, Joninių (1).</p> <p>III ketv. parengta 1 miesto šventės „Šiaulių dienos 785“ programa ir 2 šių valstybinių švenčių ir atmintinų dienų programos: liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos renginių, Baltijos kelio ir Laisvės dienos renginių. IV ketv. parengtos 2 programos: Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos (1) ir Kalėdų eglės įžiebimo šventės ir kalėdinių renginių (1). Iš viso parengta 11 valstybinių švenčių, atmintinų dienų, kalendorinių ir miesto švenčių minėjimo programų.</p>	<p>Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino ribojimų buvo atsisakyta rengti Užgavėnes.</p>

2021-06-23 surengta Joninių šventė Šiaulių mieste (1). Šventė vyko Kaštonų alėjoje, skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės, Saulės laikrodžio aikštėje, Talkšos ežero paplūdimyje. Vyko žaidimas „Joninės mieste“, koncertai, muzikos grupių pasirodymai. Joninių šventėje dalyvavo 113 dalyviai ir organizatoriai, joje apsilankė 3000 lankytojų. 2021-12-04 surengta Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Vyko kalėdinė prekyba, Prisikėlimo aikštėje ir skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės surengta kolekcininko Petro Kaminsko kalėdinių tarpukario atvirukų paroda, įvyko šventinis renginys-muzikinė pasaka „Kalėdų berniukas“, grupės „Lemon Joy“ koncertas. 2021-12-10 surengta Rėkyvos mikrorajono kalėdinės eglės žiebimo šventė. 2021-12-31 surengtas naujametis fejerverkas ant PC „Saulės miestas“ stogo. Pasiruošta Trijų karalių dienos 2022-01-06.

Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino ribojimų buvo atsisakyta rengti Užgavėnes.

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ surengė 44 profesionalios dailės parodas, 99 edukacijas, 38 etninės kultūros koncertus, 20 profesionaliosios muzikos koncertų ir teatro renginių, įvykdė projektą „Žydu kultūros mėnuo“ (5 projektai). Šiaulių dailės galerija įgyvendino medijų meno festivalį „Enter“; edukacinę programą vaikams ir jaunimui; vaizduojamojo meno parodų ciklą „Naujas Lietuvos menas“ (3 projektai).

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ surengė koncertą Motinos dienai (1), „Saulės vasaros koncertus“ (23), 1 virtualų koncertą Medicinos darbuotojų dienai, koncertą „Amžinoji šviesa“ (1), skirtą popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje atminti. „Pasaulio muzikos spalvos“ (3 koncertai), „Muzikiniai rudenys 2021“ (4 koncertai), „Meilės spalvos“ (1 koncertas), „Kalėdinės muzikos valanda“ (1 koncertas) (7 projektai). Savivaldybės viešoji biblioteka įvykdė tęsinius projektus „Kūrybinės edukacijos bibliotekoje“, „Vasara bibliotekoje: kūrybiškai ir linksmai“, „Nacionalinė bibliotekų savaitė 2021“, „Karaokė asorti“, „Etniniai Šiauliai: kurk, keliauk, pažink“, „Biblioteka arčiau namų 2021“ (6 projektai).

Šiaulių kultūros centras surengė projektą „Edukacinių užsiėmimų programa „Sukas, rieda metų ratas „Susitikimo vieta – Prisikėlimo aikštė“, Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“, „Audiovizualinių kūrinių ciklas“, „Šiaulių kultūros centro gimtadienio renginys“ (5 projektai).

Šiaulių turizmo informacijos centras įvykdė 24 priemones (I-IV ketv.): atnaujino (LT ir LV kalbomis) ir papildomomis (EN ir RU kalbomis) išleido žaidimą kalendorių „Šiauliai“ (1 vnt.); sukūrė 3 naujus ACTION BOUND sistemoje maršrutus ir parengė jų pristatymo priemones - vaizdo klipus (3 vnt.); įvykdė internetinės svetainės www.visitsiauliai.lt „Google Ads“ reklamos kampaniją (1 vnt.); įvykdė miesto turizmo išteklių viešinimo kampaniją Baltijos kelionių portale www.travelblog.lv (1 vnt.); suorganizavo informacinį turą Baltijos kelionių portalo www.travelblog.lv žurnalistui (1

<p>Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ surengė 53 parodų, iš jų: 3 parodas gyvai, 7 virtualiai. Šiaulių dailės galerija - 5 parodas (4 gyvai, 1 virt.); Šiaulių kultūros centras - 1 parodą skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės, skirtą Laisvės gynėjų dienai, paminėti. Iš viso I ketv. surengta 16 parodų, iš jų: 8 gyvai, 8 virtualios parodos.</p> <p>II ketv. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ surengė 13 parodų, iš jų: 7 parodas gyvai, 6 virtualiai. Šiaulių dailės galerija - 9 parodas gyvai. Šiaulių kultūros centras - 2 parodas skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės: „Šiaulių sportui - 100“ ir J. Plukytės „Aiškūs žodžiai“. Iš viso II ketv. surengtos 24 parodos, iš jų: 18 gyvai, 6 virtualios parodos.</p> <p>Per III ketv. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ surengė 13 parodų, iš jų: 8 gyvai ir 5 virtualiai. Šiaulių dailės galerija surengė 5 parodas gyvai. Iš viso per III ketv. surengta 18 parodų, iš jų - 13 parodų gyvai ir 5 parodos virtualiai.</p> <p>Per IV ketv. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ surengė 8 parodas gyvai; Šiaulių dailės galerija surengė 8 parodas gyvai; Šiaulių kultūros centras 2 parodas gyvai. Iš viso IV ketv. surengta 18 parodų gyvai. Per 2021 m. kultūros įstaigos surengė 76 parodas, iš jų: 57 gyvai ir 19 virtualiai.</p>	
--	--

<p>I ketv. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ surengė 1 virtualų etninės kultūros koncertą. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ - 10 koncertų: 2 gyvai (Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimų koncertai Prisikėlimo a.), 8 virtualius koncertus. Iš viso I ketv. surengta 11 koncertų, iš jų: 2 gyvai, 9 virtualūs koncertai.</p> <p>II ketv. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ surengė 13 koncertų, iš jų: 10 koncertų gyvai ir 3 virtualiai. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ - 20 koncertų, iš jų: 18 koncertų gyvai ir 2 koncertus virtualiai. Iš viso II ketv. surengti 33 koncertai, iš jų: 28 gyvai, 5 virtualūs koncertai.</p> <p>Per III ketv. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ surengė 24 koncertus, iš jų: - 23 gyvai ir 1 folkloro koncertą virtualiai. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ surengė 29 koncertus gyvai. Šiaulių kultūros centras surengė 21 koncertą gyvai. Iš viso per III ketv. surengti 74 koncertai, iš jų 73 gyvai ir 1 virtualiai.</p> <p>Per IV ketv. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ surengė 27 koncertus gyvai, Šiaulių kultūros centras 17 gyvai, Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 20 koncertų gyvai. Iš viso per IV ketv. buvo surengta 64 koncertai gyvai. Iš viso per 2021 m. kultūros įstaigos surengė 182 koncertus, iš jų: 167 gyvai, 15 virtualiai.</p>	<p>4,0 tūkst. Eur - negautos lėšos negautos planuotos lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos projektams vykdyti (iš 10,0 tūkst. Eur gauta 6,0 tūkst. Eur).</p>
<p>Per 2021 metus Savivaldybės viešoji biblioteka surengė 618 renginių (gyvai 433, virtualių 185); Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ - 224 renginius (186 gyvai, 38 virtualiai); Šiaulių dailės galerija - 283 renginius (219 gyvai, 64 virtualiai); Šiaulių kultūros centras - 423 renginių (370 gyvai, 53 virtualiai); Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ surengė 94 renginius (74 gyvai, 20 virtualiai). Per 2021 metus kultūros įstaigos surengė iš viso 1642 renginius, iš jų: 1282 gyvai, 360 virtualiai.</p>	<p>35,2 tūkst. Eur nepanaudota dėl COVID-19 pandemijos(6) - veiklos vyko su apribojimais; 4,8 tūkst. Eur nepanaudota dėl poreikio nebuvimo (5); 3,6 tūkst. Eur - negautos pajamos už teikiamas paslaugas.</p>
<p>Savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino 5 projektus; Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ 3 projektus; Šiaulių kultūros centras 5 projektus; Šiaulių dailės galerija įgyvendino 8 projektus; Šiaulių turizmo informacijos centras įgyvendino 1 projektą. Iš viso kultūros įstaigos ir Šiaulių turizmo informacijos centras įgyvendino 22 projektus.</p>	<p>50,6 tūkst. Eur nepanaudota dėl COVID-19 pandemijos - dalis darbuotojų buvo prastovose, veiklos vyko su apribojimais, didžioji dalis gautų pajamų už teikiamas paslaugas gautos lapkričio-gruodžio mėn., todėl tikslingai ir laiku panaudoti lėšas nebuvo galimybės; 18,0 tūkst. Eur - negautos pajamos už teikiamas paslaugas.</p>

<p>Šiaulių miesto savivaldybė viešoji biblioteka sulaukė 127692 lankytojų (gyvai 117149, virtualiai 10543), Šiaulių kultūros centras – 4296, „Laiptų galerija“ – 135619 (gyvai 8392, virtualiai 127227), Šiaulių dailės galerija – gyvai 57997. Iš visokultūros įstaigos sulaukė lankytojų 325604, iš jų gyvai – 187834, virtualiai – 137770 .</p>	
<p>Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ sulaukė 42661 žiūrovų (33661 gyvai, 9000 virtualiai); Šiaulių kultūros centras - 104272 gyvai; Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ - 126569 žiūrovų (20490 gyvai, 106079 virtualiai). Iš viso kultūros įstaigose sulaukta 273502 žiūrovų, iš jų: 158423 apsilankė gyvai, 115079 virtualiai.</p>	
<p>Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ - 762 dalyvių (583 gyvai, 179 virtualūs); Šiaulių dailės galerija - 6631 dalyvių (gyvai 5194, virtualūs 1437); Šiaulių kultūros centras - 9290 dalyvių (5454 gyvai, 3836 virtualiai); Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ - 2677 dalyvių (2486 gyvai, 191 virtualių. Iš viso kultūros įstaigos sulaukė 19360 dalyvių, iš jų: 13717 gyvai, 5643 virtualūs.</p>	
<p>Per I ketv. Turizmo informacijos centras sulaukė 17747 interneto svetainės lankytojų (buvo fiksuojami tik interneto svetainės www.visitsiauliai.lt lankytojai, nes gyvai dėl pandemijos turistai aptarnaujami nebuvo).</p> <p>Per II ketv. Turizmo informacijos centras sulaukė 27873 lankytojų. Iš jų: Turizmo informacijos centro lankytojų ir „Baltų kelio“ centro lankytojų gyvai 1068, interneto svetainės www.visitsiauliai.lt lankytojai 26805.</p> <p>Per III ketv. Turizmo informacijos centras sulaukė 50545 lankytojų. Iš jų: Turizmo informacijos centro ir „Baltų kelio“ centro lankytojų gyvai 6508, interneto svetainės www.visitsiauliai.lt lankytojai 44037.</p> <p>Per IV ketv. Šiaulių turizmo informacijos centras sulaukė 38101 lankytojų. Iš jų Turizmo informacijos centro ir „Baltų kelio“ centro lankytojai gyvai 4408, interneto svetainės www.visitsiauliai.lt lankytojai 33693. Iš viso Turizmo informacijos centras sulaukė 134266 lankytojų, iš jų Turizmo informacijos centro ir „Baltų kelio“ centro lankytojai gyvai 11984 gyvai ir www.visitsiauliai.lt 122282.</p>	<p>Lankytojų mažiau dėl COVID-19 pandemijos, karantino ir tarptautinių judėjimo apribojimų.</p>

<p>Dėl COVID-19 per I ketv. Šiaulių turizmo informacijos centras neorganizavo ekskursijų gyvai.</p> <p>Per II ketv. Šiaulių turizmo informacijos centro organizuojamose ekskursijose dalyvavo 252 dalyviai.</p> <p>Per III ketv. Šiaulių turizmo informacijos centro organizuojamose ekskursijose dalyvavo 1063 dalyviai.</p> <p>Per IV ketv. Šiaulių turizmo informacijos centro organizuojamose ekskursijose dalyvavo 543 dalyviai.</p> <p>Iš viso Šiaulių turizmo informacijos centro organizuojamose ekskursijose dalyvavo 1858 dalyviai.</p>	
<p>Per I ketv. Savivaldybės viešoji biblioteka surengė 22 virtualias edukacijas; Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ - 10 virtualių edukacijų; Šiaulių dailės galerija - 16 virtualių edukacijų; Šiaulių kultūros centras - 188 virtualias edukacijas. Iš viso per I ketv. surengta 236 virtualios edukacijos.</p> <p>Per II ketv. Savivaldybės viešoji biblioteka surengė 64 edukacijas (38 gyvai, 26 virt.); Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ - 35 edukacijas, iš jų: 32 gyvai, 3 virtualiai; Šiaulių dailės galerija - 42 edukacijas, iš jų: 21 gyvai, 21 virtualiai; Šiaulių kultūros centras - 26 edukacijas, iš jų: 3 gyvai, 23 virtualiai. Iš viso per II ketv. surengta 167 edukacijos, iš jų: 94 gyvai, 73 virtualios edukacijos.</p> <p>Per III ketv. Savivaldybės viešoji biblioteka surengė 50 edukacijų, iš jų: 46 gyvai, 4 virtualiai; Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ - 27 edukacijas gyvai; Šiaulių dailės galerija - 53 edukacijas gyvai; Šiaulių kultūros centras - 7 edukacijas gyvai. Iš viso per III ketv. surengtos 137 edukacijos, iš jų: 133 gyvai, 4 virtualiai.</p> <p>Per IV ketv. Savivaldybės viešoji biblioteka surengė 102 edukacijas, iš jų: 92 edukacijas gyvai, 10 virtualiai; Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ - 27 edukacijas gyvai; Šiaulių dailės galerija - 70 edukacijų, iš jų: 66 edukacijas gyvai, 4 virtualiai; Šiaulių kultūros centras - 43 edukacijas, iš jų: 42 edukacijas gyvai, 1 edukaciją virtualiai. Iš viso per IV ketv. kultūros įstaigose surengtos 242 edukacijos, iš jų: 227 edukacijos gyvai, 15 virtualių edukacijų. Per 2021 metus kultūros įstaigose iš viso surengta 782 edukacijos, iš jų: 454 gyvai, 328 virtualios edukacijos.</p>	

<p>Organizuotas papildomas atliktų darbų bei jų kiekių įvertinimas.</p>	<p>VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra buvo derinami galutiniai atliktų darbų kiekiai. Buvo vykdomi pakartotiniai atliktų darbų vertinimai ir matavimai. Informacija pateikta VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 2021 m. rugsėjo mėnesį. Atsakymas dėl pritarimo/nepritarimo darbų kiekiams dar negautas. Lėšos nepanaudotos dėl gauto ir nepanaudoto avanso.</p>
<p>Per 2021 m. atlikti šie darbai: pastatytas 3 aukštų priestatas ir pilnai įrengtas su 3 kambariais repeticijų studijoms orkestrams ir grimo kambariais; pastatytas scenos išplėtimo priestatas (neįrengta senos priestato sienų vidinė apdaila ir grindys. Šie darbai perkelti į 2022 m. prie numatytų scenos išplėtimo ir visos salės akustinių optimizavimo darbų); modernizuota salės vėdinimo, šildymo ir vėsinimo sistema, atsisakant salės šildymo radiatoriais ir pakeičiant šildymą karštu oru. Papildomai įrengta salės vėsinimo sistema vasaros metu. Naujai įrengtos šildymo ir vėsinimo sistemos pilnai automatizuotos. Iki 2022 m. vasario 1 d. planuojama pagaminti ir sumontuoti visus baldus naujai pastatytai trijų aukštų priestato daliai. Iki 2022 m. gegužės 31 d. planuojama įsigyti naują garsinimo, apšvietimo įrangą su visa pakėlimo mechanizacija. Planuojama atlikti visos salės priešgaisrinės įrangos, gaisro aptikimo įrangos, dūmų šalinimo įrengimo sistemos darbus. Parengtas naujas techninis projektas salės scenos išplėtimo ir scenos erdvės, iki žiūrovų salės sėdimų vietų pirmos eilės, akustinės dalies projektas (sienų, lubų konstrukcinė ir akustinė apdaila).</p>	<p>Dėl rangos darbų vėlavimo vykdant projektą ne pradėti rekonstravimo darbai: lauko vandentiekio tinklų įrengimas, lauko lietaus nuotekų įrengimas, lauko buitinių nuotekų tinklų įrengimas, buitinių nuotekų iš rūšio patalpų įrengimas. Yra pradėta, tačiau atsiliekama nuo grafiko: lauko šilumos tinklų įrengimas. Vyksta pasitarimai su rangovais ir statybų priežiūros specialistais.</p>

<p>Per 2021 m atlikti pastato fasado remonto darbai, šviestuvų montavimas, vidaus patalpų sienų ir langų dekoravimas, įsigyta ir sumontuota įvairi biuro ir klientų aptarnavimo salės įranga, ūkinės prekės ir paslaugos. Per 2021 m. remonto darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms įsigyti panaudota 23,7 tūkst. Eur.</p>	<p>Lėšos neįsisavintos dėl viešųjų konkursų, įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo. Dėl baldus gaminančio paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo - užsitęsusių darbų, nekokybiškų baldų (broko), kurie yra iš naujo gaminami, veikla naujose patalpose prasidės 2022 m. I ketv.</p>
<p>Per 2021 m. įvykdytas projektas ir renovuota Šiaulių miesto centrinio parko estrada. Bendras estrados komplekso plotas siekia 11 tūkst. kv. m., pastatas su persirengimo, grimo, pagalbinėmis patalpomis ir viešaisiais tualetais – 192,31 kv. m., scenos spindulys – 14 m., amfiteatre įrengta daugiau nei 5000 sėdimų vietų. Rekonstruotame estrados komplekse iškilta erdvi scena, pridengta lengvos konstrukcijos balno formos stogu. Galinėje estrados pusėje suprojektuotas pastatas, kuriame įrengti grimo kambariai, sanitariniai mazgai, poilsio kambarys, techninės, persirengimo ir viešojo tualetų patalpos. Įsigyti reikalingi baldai bei interaktyvus lauko stendas. Pakeliui į rūbinių korpusą, įrengtas keltuvas, pritaikytas žmonėms su negalia, parengtas ir sumontuotas stendas (informacija apie projektą), gautas valstybinės komisijos leidimas eksploatuoti objektą, 2021-10-07 pasirašytas Statybos darbų užbaigimo aktas. Šiaulių centrinio parko estrada įregistruota Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje (2021-12-13 išrašas).</p>	<p>ES lėšos gautos didėjančia tvarka pagal sutartį. Todėl 2021 m. gauta ir panaudota didesnė suma, negu buvo numatyta pagal sąmatą.</p>

<p>Šiaulių miesto savivaldybėje pasatyti 35 ženklavimo infrastruktūros objektai. Taip pat atlikti paramos lėšų mokėjimai partneriams už projektų partnerių savivaldybėse įrengtus ženklavimo infrastruktūros objektus: Šiaulių rajone 498, Joniškio rajone 81, Pakruojo rajone 214, Radviliškio rajone 114, Kelmės rajone 500.</p>	<p>Ne visos planuotos lėšos panaudotos, kadangi ne visi projekto partneriai pateikė sąskaitas už ženklavimo infrastruktūros objektus, todėl išlaidų nebuvo galima deklaruoti agentūrai. Lėšos nepanaudotos dėl rangos darbų vėlavimo.</p>
<p>Vykdamas projektą: 1. Suorganizuoti mokymai gidams ir visiems, besidomintiems baltų kultūra. Nuotoliniai mokymai transliuoti FB ir Youtube platformose. Įvyko 16 paskaitų. Dalyvių skaičius – 421 asm. 2. Suorganizuotas kelionių įspūdžių konkursas. Įtraukti objektai iš 72 Lietuvos ir Latvijos savivaldybių. Vyko 15 savaitės (2021-06-07 – 2021-09-22). Gauta apie 700 nuotraukų. Specialiais prizais apdovanoti 142 autoriai. 3. Pasisemta gerosios patirties iš tarptautinio kultūros kelio „Vikingų kelias“. Įvyko kelionė į Norvegiją. Susitikta su „Vikingų kelio“ asociacijos Prezidentu, nariais, skaityti pranešimai apie „Baltų kelio“ projektą, veiklas, tikslus. Vyкта apžiūrėti „Vikingų kelio“ lankytinų objektų, susipažinta su vykdomomis veiklomis. 4. Projekto animuotas video, straipsniai publikuoti Delfi portale. 5. Projektas pristatytas parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“. 6. Projektas viešintas FB socialiniame tinkle ir kt. 7. Dalyvauta partnerių susirinkimuose. 8. Įsigyta edukacinių priemonių. 9. Vykdytas projekto finansinis auditas. Šioms veikloms panaudota iš viso 7424,17 Eur.</p>	<p>Lėšos neįsisavintos, nes dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje ir Latvijoje kolegialiai buvo pakeisti, koreguoti visų projekto partnerių darbai ir veiklos; veiklos nukeltos į 2022 m.</p>
<p>Per 2021 m. vykdydamas projektą LLI-464 Turizmo informacijos centras prisidėjo ir dalyvavo kartu su projekto partneriais rengiant Galimybių studiją, kuri buvo parengta 2021 m. spalio mėn. Per II ketv. parengti viešųjų pirkimų dokumentai, įsigyta turistų gidų sistema. Per III ketvirtį: įsigyta kompiuterinė įranga su priedais (2 vnt.), suorganizuotas projekto partnerių susitikimas Jelgavoje (Latvija) ir jame dalyvauta. Per IV ketv. įrengta lankytojų srautų skaičiavimo sistema. Dėl COVID-19 vėlavo vadovaujančiojo projekto partnerio - Jelgavos miesto savivaldybės - darbai. Pavėluotai parengta Galimybių studija, be jos nebuvo galima kurti vizualinio identiteto koncepcijos, formuoti maršrutų, organizuoti susirinkimų ir vykdyti kitų veiklų, kurios nukeltos į 2022 m.</p>	<p>Lėšos nepanaudotos dėl COVID-19 pandemijos (6). Dėl COVID-19 vėlavo vadovaujančiojo projekto partnerio - Jelgavos miesto savivaldybės - darbai. Pavėluotai parengta Galimybių studija, be jos nebuvo galima kurti vizualinio identiteto koncepcijos, formuoti maršrutų, organizuoti susirinkimų ir vykdyti kitų veiklų, kurios nukeltos į 2022 m.</p>

<p>Parengta Europos paveldo renginių ciklo renginių programa; vykdyta renginių viešinimo kampanija (reklaminių skydelių talpinimas interneto svetainėse, plakatų spausdinimas; įsteigti prizai dalyviams). 2021 m. rugsėjo 17-26 d. įvyko iš viso 19 Europos paveldo dienų renginių „Įtraukiantis paveldas“ (ekskursijos, mokslinis pranešimas, edukacinės veiklos ir užsiėmimai „Baltų centre“, pažintinis pasivaikščiojimas, viktorinos, parodos, „Vėlyvi pusryčiai“ istorinėje „Valerijono“ vaistinėje ir kt.). Juose Šiauliuose dalyvavo 1498 dalyviai (lankytojai), iš jų 416 moksleivių. Organizatoriai: Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių turizmo informacijos centras.</p>	
<p>Sukurtas religinio turizmo produktas, apimantis Šiaulių miesto ir Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonų turizmo išteklius ir kuris remiasi pagrindiniais trimis dėmenimis: religiniais ištekliais, turizmo specifika ir rinkodara. 1. Parengtas ir išleistas leidinys „Malonių kelias. Via Gratarium“ lietuvių ir anglų kalbomis. 2. 2021-06-26 suorganizuotas piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiauliai (VU ŠA Botanikos sodas)“, dedikuotas Šeimų ir šv. Jokūbo metams, šv. Apaštalų Petro ir Povilo garbei, jame dalyvavo 10 asmenų. 3. 2021 m. liepos 23-25 d. suorganizuotas renginys „Bažnyčių naktys“ – keturių savivaldybių jungtinis renginių ciklas, kviečiantis užsukti į bažnyčias ir keliauti po Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonus ir Šiaulių miestą. Tai pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas renginys, kuriame dalyvavo 168 asmenys ir 1187 lankytojų. Šiaulių mieste liepos 23–25 dienomis įvyko penki koncertai keturiose miesto bažnyčiose ir 7 nemokamos ekskursijos, specialiai sukurtos „Bažnyčių naktims“, kuriose dalyvavo 345 asmenys. 4. 2021-09-08 suorganizuotas infoturas po Šiaulių miesto, Kelmės ir Raseinių rajonų savivaldybes, kurio metu žurnalistai iš delfi.lt, 15min.lt portalų, LRT radijo, žurnalo „Kelinės ir pramogos“ savaitraščio „Savaitė“, „Ūkininko patarėjo“ ir kt. domėjosi esamais ir naujais religinio turizmo objektais šiuose regionuose. Infoture dalyvavo 20 žurnalistų ir 10 turizmo specialistų. 5. Įsigyta 12 vnt. šv. Jokūbo kelio ženklų.</p>	

<p>2021 metais Šiaulių turizmo informacijos centras atstovavo Šiaulių miestą ir pristatė turizmo išteklius bei galimybes parodoje „Rinkis prekę Lietuvišką 2021“ (Kaunas, Lietuva), 3 nacionaliniuose renginiuose bei šventėse: „Jūros šventėje 2021“ Klaipėdoje, „Sostinės dienos 2021“ Vilniuje ir „Šiaulių dienos 2021“ Šiauliuose. Per IV ketv. atliktas užsakymas dalyvauti tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2022“. Įsigyta reprezentacinio Šiaulių miesto stendo įrengimo paslauga. Stendas bus naudojamas Šiauliams pristatyti tarptautinėse parodose Lietuvoje ir Latvijoje: „Adventur 2022“, (Vilnius, Lietuva); „Balttour 2022“ (Ryga, Latvija); „Vilniaus knygų mugė 2022“ (Vilnius, Lietuva). Suorganizuoti 2 informaciniai-pažintiniai turai, kuriuose iš viso dalyvavo 18 asmenų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tartu (Estija) apskrities turizmo įmonių atstovams (17 dalyvių). 2. Baltijos kelionių portalo www.travelblog.lv vadovui, įkūrėjui, žurnalistui (1 dalyvis). 	
<p>Iš vietinės gyventojų rinkliavos už komunalines atliekas apmokama VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui už atliekų surinkimą, apdorojimą.</p>	

	2021 m. nebeplanuojama įsigyti konteinerių atliekų surinkimui.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. spalio 11 d. Įsigyta 1000 vnt. kibirelių maisto atliekų rūšiavimui ir 500 vnt. maišelių maisto atliekoms, kurie išdalinti 8 daugiabučių gyventojams (apie 1000 butų).	
Asbesto turinčių gaminių atliekas individualių namų gyventojai ir visuomeninės paskirties pastatų savininkai (naudotojai) gali nemokamai sutvarkyti Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Paslaugos teikiamos pagal poreikį.	
	Padidinus finansavimą metų bėgyje, įgyvendinimo rodiklis padvigubėjo.
	Naujų konteinerių aikštelių įrengta nebuvo. Šiuo metu vyksta teisiniai ginčai dėl netinkamų, neatitinkančių techninės specifikacijos konteinerių, dėl to sutarties vykdymas sustojo. Dėl to nepanaudota 290 tūkst. Eur, dar 32 tūkst. Eur nepanaudota, kadangi neparinkus sklypo nebuvo galima inicijuoti naujos DGSA projektavimo paslaugų konkurso.

	Naujos DGASA projektavimo konkursas dar nepaskelbtas, kadangi reikalingas žemės sklypas dar nesuformuotas. Rodiklis nepasiektas, kadangi ilgiau nei planuota užtruks tinkamo sklypo parinkimo procedūra.
Vyksta projektavimas.	Ilgiau nei planuota užtruks finansavimo gavimo procesas, kadangi atsisakius keliems partneriams dalyvauti projekte, buvo tikslinamas tiek projektinis pasiūlymas, tiek ir paraiška. Finansavimo sutartis pasirašyta 2021-06. Išlaidų ŠRATC dar nedeklaravo, vyksta projektavimas. Lėšos nepanaudotos dėl vėliau nei planuota prasidėjusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	Neparengta, nes Lietuvos respublikos Želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymo 2021 m. kovo 23 d. Nr. XVII199 2 str. 8 punktu, nurodo numatytas funkcijas teikti ir tvarkyti želdynų ir želdinių erdvinius duomenis pradėti vykdyti nuo 2022 m. sausio 1 d.
Įgyvendintas Želdinių pertvarkymo ir įgyvendinimo prie Vilniaus g. 22-34 projektas, nupirkti želdynų projektai Vilniaus-Gumbinės, Ežero-Trakų ir Ežero-Vilniaus g., skelbtas dar vienas pirkimo konkursas dėl želdynų projekto, bet nesulaukta dalyvių.	Lėšų liko, nes paskutiniame skelbtame pirkime nesulaukta dalyvių.

<p>Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Nugenėta 2598 vnt. medžių, palaistyta 1411 vnt.</p>	
<p>Sosnovskio barščiai buvo naikinami – 38900 m2 plote. Buvo vykdomi intensyvūs naikinimo darbai taikant cheminį apdorojimą, iškasimą ir nupjovimą, todėl yra manoma, kad 16935 m2 plote Sosnovskio barščiai nebeataugs. Tačiau reali situacija paaiškės 2022 metų pavasarį prasidėjus augalų vegetacijai.</p>	<p>Paslauga įsigyta pigiau nei planuota. APVA pagal dotacijos sutartį sumoka 70 proc. nuo atliktų paslaugų vertės.</p>
<p>Pasodinta 218 vnt. želdinių (didžioji dalis iš jų - 118 vnt. klevai), 66 krūmai (iš jų 35 vnt. vakarinės tujos), 136 vnt. medžio kamieno apsaugos.</p>	<p>Šiam rodikliui panaudota 99,4 proc. skirtų lėšų.</p>
<p>Atlikta: valytos pralaidos: Purienų g. 18 vnt.; Klaipėdos g. 11 vnt.; Sodo g. 8 vnt.; Numerių g. 7 vnt.; Bielskio g.4 vnt.; Ginkūnų g. 3 vnt.; pralaidos Vijolės upelyje 3 vnt., Kulpės upelyje 3 vnt.; Kalniškių g. 2 vnt.; Alytaus, Pailių, Poilsio, Žagarės, griovyje prie Žuvininkų g. - po 1 vnt</p>	<p>Visos metų pradžioje skirtos 70 tūkst. eur lėšos panaudotos. Metų eigoje papildomai pridėta 10 tūkst. eur, liko pilnai nepanaudotos.</p>

Zuvilkas 8. psl. 10.	
Projekto veiklos baigtos. Atliktas galutinis mokėjimas projekto partneriui UAB "Šiaulių vandenys".	
Įrengta vandentiekio ir nuotekų infrastruktūra. Fiziniai rangos darbai užbaigti. Į 2022 m. persikėlė objekto užbaigimo ir įregistravimo procedūros.	Sutaupyta, nes rangos darbai įsigyti pigiau nei planuota.
Medžių ir krūmų iškirtimas ir sutvarkymas - 12 ha. Teritorijos reljefo išlyginimas - 180 m3.	


<p>Užteršto grunto valymui reikalingų gręžinių tinklo įrengimas - 25 kompl. Laikinos elektros linijos įrengimas valomuose plotuose, sumontuota ir paleista valymo įranga, užteršto grunto valymas cheminėmis medžiagomis - 29000 m³, atliekamas valymo monitoringas. Užteršto grunto valymas cheminės oksidacijos būdu 99 000 m³. Užteršto grunto valymas biovalymo būdu 1820 m³.</p>	<p>Nepavyko tiksliai numatyti lėšų poreikio, taip pat yra paimtas Projekto avansas, kuris dar nėra užskaitytas. Projekto partneris Lietuvos kariuomenė prieš kiekvieną mokėjimo prašymą pateikia patikslintą grafiką su planuojamais atlikti darbais ir sumomis. Kiekvieną kartą sumos koreguojasi pagal faktiškai atliktus darbus, tačiau planuoti rezultatai pasiekti. Lėšos nepanaudotos dėl rangos darbų vidinio grafiko vėlavimo.</p>
<p>Finansuojama Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija, darbo užmokestis ir kitoms reikmėms</p>	
<p>Visus 2021 metus buvo vykdoma aplinkos stebėseną. Buvo tiriama aplinkos oro kokybė, paviršinio vandens būklė, triukšmas. Parengta ataskaita.</p>	
<p>Pavasarij, siekiant sumažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10), valoma gatvių su asfalto danga važiuojamoji dalis. Atliktas pavasarinio purvo nuo gatvių valymas, kovo - balandžio mėn. už 22272,87 eur. Daugiau sąskaitų negauta.</p>	

<p>Atlikta kasmetinė Šiaulių miesto požeminio vandens ir dirvožemio užterštumo stebėseną. Stebėtas požeminio vandens lygis, fizikiniai ir cheminiai rodikliai, atlikti tyrimai, lyginamoji analizė, pateiktos išvados, parengta ataskaita. Talkšos ežero pakrantėje, prie Uosių gatvės buvo sutvarkyti 3 stebimieji gręžiniai, suvienodinant jų aukščius.</p>	<p>Sutaupytos lėšos, nes nupirkta paslauga pigiau nei planuota.</p>
<p>2021 m. baigtas įgyvendinti projektas "Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste". Pateiktas galutinis mokėjimo prašymas (nulinis).</p>	
<p>Buvo gauta tik 1 projekto paraiška apie maisto atliekų tvarkymą. Po projektų vertinimo komisijos narių sprendimo, nuspręsta dalinai finansuoti projektą ir skirti 2420 eurų. Projektas įgyvendintas, ataskaitos pateiktos.</p>	<p>Gauta tik viena paraiška, nes projektų vertinimo komisija nusprendė visos projektui prašomos lėšų sumos neskirti, kadangi projektas nepilnai išplėtojo prioritetinę temą - maisto atliekų tvarkymą.</p>

<p>Vykiant visuomenės aplinkosaugos švietimą, 2022 metams užsakyta 10 savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ ir 10 žurnalo „Miškai“ prenumeratų. Šios prenumeratos skirtos Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialams, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. Buvo įsigyta 10 knygų gamtos, atliekų mažinimo, klimato kaitos tema.</p>	<p>Kokybiškos, plėtojančios gamtosaugines temas knygos yra pabrangusios. Nevyko Gyvūnų apsaugos dienos renginiai, kuriems anksčiau buvo perkami leidiniai kaip dovanos.</p>
<p>Už 1470 eur Šiaulių Kultūros centras organizavo Žemės dieną, Kovo 20 d. buvo pakelta Pasaulinės žemės dienos vėliava, Prisikėlimo aikštėje per garsiakalbius buvo leidžiami gamtos, paukščių garsai. Buvo sukurtas ir viešinamas edukacinis vaizdo filmukas „Labas, Medi“. Organizuota medelių sodinimo akcija, kurioje dalyvavo 59 švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigos, pasodinti 104 medžiai ir dekoratyvinių krūmų sodinukai.</p>	
<p>2021 m. spalio 19 d. buvo organizuoti protmūšiai „Kova su klimato kaita“ 5–8 klasių ir 9–12 klasių mokiniams. Šis renginys buvo skirtas Klimato savaitei paminėti. Dalyvavo 17 komandų. Protmūšiai buvo organizuojami nuotoliniu būdu. Daugiausia taškų surinkusios komandos gavo apdovanojimą – aplinkosaugines edukacijas apie džinsų perdirbimo idėjas.</p>	
<p>Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras vykdo neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo kraštotyros, gamtos, ekologijos ir kitų ugdymo krypties programas. Įstaiga yra įkūrusi Gyvūnijos sodą. Gyvūnai naudojami visuomenės švietimui, organizuojant įvairias edukacines programas. Gyvūnijos sodo lankytojai, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro ugdytiniai turėjo puikias galimybes susipažinti su naminiiais egzotiniais gyvūnais, įgyti žinių apie jų kilmę, gyvenimo sąlygas ir jų fiziologinius ypatumus. Įgyvendinus priemonę, buvo užtikrintos Gyvūnijos sodo gyvūnų gerovę atitinkančios gyvenimo sąlygos. Lėšos panaudotos gyvūnų veterinarinėms paslaugoms, tyrimams, vitaminams, papildams, pašarams, prekėms, skirtoms gerai gyvūnų gyvenimo kokybei užtikrinti.</p>	

<p>Lėšos Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centrui tvarkyti Talkšos ekologinį taką: lėšos buvo panaudotos Salduvės ir Talkšos miško parkuose rinkti šiukšles, šalinti nukritusius medžius iš parkų erdvės, kirsti krūmokšnius, pjauti žolę, remontuoti statinius (sūpynes, suoliukus), gaminti ekologinio tako nuorodas ir kitų įrenginių kasmetinei priežiūrai, remontui, aplinkos priežiūrai.</p>	
<p>Apmokama Rėkyvos ugniagesių savanorių draugijai už gaisrų prevenciją - Rėkyvos ežero pakrančių stebėjimą, UAB „Žalvaris“ už pavojingų atliekų surinkimą ir utilizavimą, Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai perkama priemonių. Buvo gauta informacija iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos dėl žuvų dusimo Pabalių pelkės vandens telkiniuose. 4 dienas buvo vykdomas vandens prisotinimas deguonimi vandens siurbliais, siekiant padidinti deguonies koncentraciją vandenyje iki reikiamos normos. UAB „Žalvaris“ apmokama už pavojingų atliekų surinkimą ir utilizavimą: valstybinėje žemėje prie metalinių garažų eksploatavimo bendrijos Žemaitės g., Poilsio g. ir prie Paukščių tak. 6. Buvo surinkta ir utilizuota 187 kg panaudotos alyvos (pavojingųjų atliekų kodas 13 02 08*), 110 kg plastikinės užterštos pakuotės (pavojingųjų atliekų kodas 15 01 10*), 37 kg kitų tirpiklių ir tirpiklių mišinių (pavojingųjų atliekų kodas 14 06 03*), 969 kg grunto ir akmenų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų (atliekų kodas 17 05 03*), 430 kg bituminių mišinių, kuriuose yra akmens anglių dervų (pavojingųjų atliekų kodas 17 03 01*).</p>	

	Dėl viešojo konkurso pirkimo procedūrų vėlavimo neparengtas planas ir nepanaudotos lėšos, kurios perkeltos į 2022 metus.
Atlikta -6-ių šunų vedžiojimo aikštelių priežiūra (žolės pjovimas, sanitarinis valymas, sniego nukasimas, įrangos nuvalymas, šiukšlių maišelių keitimas) ir profilaktinė patikra;	Lėšos nepanaudotos, sutaupytos dėl poreikio nebuvimo.
Periodiškai atliekama 11-os kačių šėrimo vietų priežiūra (žolės pjovimas, sniego kasimas ir kt.).	
Atliekami šunų išvedžiojimo aikštelių remonto ir modernizavimo darbai: įrengta nauja šunų vedžiojimo aikštelė Zoknių mikrorajone, sena demontuota, šunų vedžiojimo aikštelių remonto darbai (šiukšlių dėžių įrengimas, tinklo remontas ir kt.).	Nepanaudotų lėšų priežastys: numatytas žvyro konteinerių įrengimas šunų vedžiojimo aikštelėse, 4 vnt. (1839,20 Eur.) šunų vedžiojimo aikštelėse, dėl tiekėjo logistikos trikdžių nusikėlė į sausio mėnesį –dėl rangos paslaugų vėlavimo.



Iš šios priemonės panaudota gatvių apšvietimui 1414 tūkst. Eur (prižiūrima apie 13600 vnt. šviesos taškų (šviestuvų), 48 vnt. šviesoforų postai), 576 tūkst. Eur apmokėta už elektros energiją; miesto aplinkos tvarkymui panaudota 1902,4 tūkst. Eur, iš jų: gatvių valymui 757,2 tūkst. Eur, šaligatvių priežiūrai 651,5 tūkst. Eur, žaliųjų plotų priežiūrai (šienavimui) 276,9 tūkst. Eur, sanitariniam miesto tvarkymui (įskaitant garažų teritorijų sutvarkymą) 169,7 tūkst. eur, medžių kirtimui (nukirsta 551 vnt.) 32,1 tūkst. Eur. Miesto gėlynų priežiūrai panaudota 217,9 tūkst. Eur, kapinių priežiūrai (su atliekų iš kapinių išvežimu ir vandens tiekimu) 142,9 tūkst. Eur, benamių gyvūnų gaudymui (išlaikymui) panaudota 36,7 tūkst. Eur.

<p>Kelių priežiūros ir plėtros programos 310,0 tūkst. Eur lėšos panaudotos: 150 tūkst. Eur gatvių su žvyro danga priežiūrai; 94,8 tūkst. Eur kelių dangos ženklavimui; 30,2 tūkst. Eur pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimui (įrengtas 10 vietų) ; 35 tūkst. Eur eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių įrengimui (10 saugumo kalnelių). Savivaldybės biudžeto lėšos komunaliniam ūkiui panaudotos: 609,2 tūkst. Eur duobių tvarkymui ir paprastiems šaligatvių tvarkymo darbams; 142,1 tūkst. Eur parkomatų priežiūrai (administravimui); 3,8 tūkst. Eur inkasacijai; 80,5 tūkst. eur apmokėjimui už paviršines nuotekas; 5 tūkst. Eur už vandenį iš kolonėlių ir miesto fontanuose; 31 tūkst. eur už renginių sanitarinį aptarnavimą (bio-wc); 3,46 tūkst. Eur už vienišų (neatpažintų) asmenų palaidojimą; 16,2 tūkst. Eur už palaikų palaikymą šaldytuvuose ir pervežimą; 60,2 tūkst. Eur už vaikų žaidimų aikštelių priežiūrą, 16,4 tūkst. Eur kitos nenumatytos išlaidos (tame skaičiuje kompensacijos gyventojams už namo numerių keitimą dėl pakeistų gatvių pavadinimų) .</p>	
<p>Vaikų žaidimų aikštelės įrengtos naujose vietose, vykdant Talkšos ežero prieigų sutvarkymo bei Centrinio parko sutvarkymo projektus.</p>	<p>AUPS skirtos 25 tūkst. eur lėšos vaikų žaidimų aikštei liko nepanaudotos.</p>
	<p>Stoginės įrengtos 2021 m. gruodžio mėn., tačiau už jų įrengimą skirtos lėšos liko nepanaudotos (panaudota ir apmokėta bus 2022 m.), nes rangovas aktus pateikė 2022 metais.</p>
<p>Sutvarkyta buvusios 4-osios garažų bendrijos teritorija, esanti adresu Žemoji g., taip pat vykdytas šiukšlių išvežimas iš 3-osios metalinių garažų teritorijos Gegužių g. bei 1-osios metalinių garažų teritorijos Žemaitės g.</p>	

<p>Viršytas planuotas rodiklis 2 kartus. dar 26 kiemuose remontuotos avarinės duobės ir smegduobės.</p>	<p>Metų pradžioje buvo planuota įsisavinti visas lėšas per II ketv., tačiau balandžio mėn. baigėsi sutartis su Rangovu, nauja sutartis pasirašyta gegužės mėn. su nauju Rangovu, todėl darbai persikėlė į III ketv. Išnaudojus metų pradžioje planuotas 100,0 tūkst. Eur, paprašyta kaip papildomas poreikis dar 50,0 Eur. Kadangi lėšos skirtos rudenį, Rangovas nespėjo atlikti visų darbų, todėl liko nepanaudotos lėšos.</p>
<p>Įrengta palaikų palaidojimo vieta prie Ginkūnų kapinių Tilžės g. - betoniniai takeliai 48,8 kv.m, žvyruotas takas apie 590 kv.m. ir privažiuojamasis kelias apie 550 kv.m, užsėta žole 625 kv.m.</p>	
<p>Baigtas statyti 192 vietų kolumbariumas Ginkūnų kapinėse.</p>	<p>Likę 5,5 tūkst. Eur sutaupyti.</p>

<p>2021 m. atlikti darbai: vidaus kelių įrengimas; elektros tinklų (apšvietimo) įrengimas, sklypo sutvarkymas</p>	<p>Likę 28,7 tūkst. Eur perkelti į 2022m., dėl medžių sodinimo, nes medžius tikslinga sodinti pavasarį ir jie bus panaudoti 2022 m.</p>
<p>Atliktos visos užbaigimo ir turto įregistravimo procedūros. Patvirtintas galutinis mokėjimo prašymas.</p>	<p>Gavus Europos Sąjungos lėšas atstatytos anksčiau patirtos Savivaldybės biudžeto išlaidos. Lėšų nepanaudojimo priežastys: 3,7 tūkst. Eur (sutaupyta dėl poreikio nebuvimo), 1,7 tūkst. Eur kita - suplanuota daugiau ES ir VB lėšų nei finansavimo sutartyje.</p>
	<p>Rodiklis skaičiuojamas teikiant galutinį mokėjimo prašymą. Rangos darbams užsitęsęs dėl atsiradusių nenumatytų darbų bei dėl Šiaulių miesto savivaldybės priimtų sprendimų dėl fontano sprendinių keitimo, rangos darbų pabaiga ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimas nusikėlė į 2022 m.</p>

<p>Apmokėtos 2021 m. gautos sąskaitos už 2020 m. ir 2021 m. Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare atliktus darbus.</p>	<p>Rangos darbams užsitęsęs dėl atsiradusių nenumatytų darbų bei dėl Šiaulių miesto savivaldybės priimtų sprendimų dėl fontano sprendinių keitimo, rangos darbų pabaiga ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimas nusikėlė į 2022 m. 2021 m. neįvyko fontano įrengimo rangos darbų konkursas. Lėšų nepanaudojimo priežastys: apie 650,0 tūkst. Eur (Dėl viešųjų konkursų, įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo), likę apie 287,0 tūkst. Eur -dėl rangos paslaugų vėlavimo.</p>
	<p>Už rodiklio pasiekimą atsikaitoma teikiant galutinį mokėjimo prašymą, užsitęsęs rangos darbų vykdymui galutinis mokėjimo prašymas bus teikiamas 2022 m.</p>
<p>Atlikti Talkšos ežero pakrantės sutvarkymo darbai: įrengti nauji asfalto dangos takai; įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė; įrengtas naujas apšvietimas; įrengta nauja šunų dresiravimo ir vedžiojimo aikštelė; įrengtas naujas treniruoklių kompleksas; įrengtas naujas vaikų žaidimų įrenginių ir muzikos instrumentų kompleksas; įrengtos 3 vaizdo stebėjimo kameros; įrengtos 4 persirengimo kabinos; įrengti 2 stacionarūs WC su dušais; įrengtos 3 aikštelės su visomis komunikacijomis komerciniams įrenginiams; įrengti 25 suolai su atlošu; įrengti 13 suolų be atlošo; įrengti 16 šezlongų; įrengti 5 stalai su suolais pikniko zonose; įrengtos 3 kepsninės; įrengti 2 lauko stalo teniso stalai; įrengti 33 šiukšliadėžės (3 iš jų gyvūnų ekskrementams); įrengti žiūronai.</p>	<p>Fiziniai darbai užbaigti, tačiau dar nėra pilnai atsiskaityta už atliktus darbus, neišmokėti sulaikyti pinigai. Lėšų nepanaudojimo priežastis - dėl rangos paslaugų vėlavimo.</p>
<p>Draugystės pr. kvartale įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, mažoji architektūra, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, takai. Atlikti P. Višinskio g. (nuo Vytauto g. iki Stoties g.) baigiamieji darbai, įrengti takai, mažoji architektūra.</p>	<p>Rangos darbai abiejuose objektuose (Draugystės kvartalas ir P. Višinskio g. (nuo Vytauto g. iki Stoties g.)) fiziškai baigti, tačiau dar nėra gautos visos sąskaitos, todėl nėra pilna apimtimi atsiskaityta už atliktus darbus. Lėšų nepanaudojimo priežastis dėl rangos darbų ir pridavimo procedūrų vėlavimo, sąskaitų už atliktus darbus neišrašymo.</p>

	Rodiklis skaičiuojamas pateikiant galutinį mokėjimo prašymą, dėl darbų pridavimo procedūrų užsitęsimo projekto veiklų pabaiga ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimas persikėlė į 2022 m.
Apmokėtos Višinskio g. ir aikštelės prie amfiteatro sąskaitos.	Fiziniai rangos darbai baigti abiejuose objektuose (aikštelė už amfiteatro ir P. Višinskio g. nuo Vilniaus g. iki Vytauto g.), tačiau dar nėra pilnai atsiskaityta už atlikus darbus. Darbų pridavimo procedūros ir sulaikytų pinigų išmokėjimas persikėlė į 2022 m. Lėšų nepanaudojimo priežastis - dėl rangos paslaugų vėlavimo
Užbaigtos Kaštonų al., Centrinio parko I etapo pridavimo procedūros, pasirašytos Centrinio parko III ir IV etapų ir Didždvario parko rangos darbų sutartys ir pradėtas jų vykdymas.	Buvo planuojama, kad Didždvario parko ir Centrinio parko III ir IV etapų rangos darbai bus pradėti metų pradžioje, tačiau, kadangi abu konkursus teko skelbti pakartotinai, sutartys sudarytos ir rangos darbų vykdymas pradėtas vėliau nei planuota, dėl to lėšų panaudota mažiau nei planuota. Tačiau, kadangi Didždvario parko rangos darbai buvo įsigyti pigiau nei buvo suplanuota lėšų (sumažėjo bendra vertė), rangos darbų įvykdymo procentas kiek viršija planuotą rangos darbų atlikimo procentą. Lėšų nepanaudojimo priežastis - dėl viešųjų konkursų, įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo.
	Rodiklis skaičiuojamas pateikiant galutinį mokėjimo prašymą, dėl darbų pridavimo procedūrų užsitęsimo projekto veiklų pabaiga ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimas persikėlė į 2022 m.

<p>Apmokėtos rangos darbų sąskaitos, darbai baigti.</p>	<p>Rangos darbai pilnai pabaigti, užsitęsęs pridavimo procedūroms sulaukytų pinigų išmokėjimas persikėlė į 2022 m. Lėšų nepanaudojimo priežastis - dėl rangos paslaugų vėlavimo.</p>
<p>Įvyko vaizdo kamerų prijungimo prie Šiaulių miesto savivaldybės administracijos valdomos vaizdo stebėjimo sistemos pirkimas, sutartis su UAB "Telekonta" pasirašyta 2021-10-29, Nr. SŽ-1345. Priėmimo-perdavimo aktas Nr. 3421-1 pasirašytas 2021-12-21. Sudarytos techninės galimybės prijungti iki 16 vnt. UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" vaizdo stebėjimo kamerų. Faktiškai prijungta 1 UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" kamera.</p>	<p>Paslaugos nupirktos pigiau nei planuota. Lėšų nepanaudojimo priežastis - sutaupyta.</p>
<p>II ketvirtyje vaizdo stebėjimo kameros (13 vnt.) įrengtos Vytauto g. pagal sutartį su UAB "Telekonta" (2020-11-20, SŽ-1455), pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas 2021-06-28. Vaizdo stebėjimą atlieka MKS.</p>	
<p>Kaštonų alėjoje įrengtos 4 vaizdo stebėjimo kameros. Sutartis su UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" sudaryta 2021 m. rugsėjo 9 d. Nr. SŽ-1054.</p>	<p>Vaizdo kamerų įrengimo Kaštonų alėjoje pirkimas organizuotas du kartus. Pirmą kartą visų teikėjų pateiktų pasiūlymų kainos daugiau nei du kartus viršijo planuotą pirkimo sumą. Gavus papildomas lėšas ir organizavus pirkimą antrą kartą, dalis lėšų buvo sutaupyta, nes paslaugos nupirktos pigiau nei buvo planuota.</p> <p>III ketvirtyje išryškėjo poreikis pajungti vaizdo stebėjimo kameras, kurios buvo pakabintos Amfiteatre iš Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vykdyto projekto lėšų. Kamerų ir Wifi modemų pajungimo pirkimas pradėtas vykdyti 2021 m. gruodį, pasiūlymų pateikimo terminas - 2022 m. sausio 7 d.</p>

	IV ketvirtį buvo numatyta pradėti rangos darbus, tačiau dėl užtrukusio techninio projekto ekspertizės papildomų nurodymų (projektas pakartotinai koreguojamas), darbai bus pradėti po žiemos technologinės pertraukos, 2022 m.
Dainų parkas. II ir IV etapų rangos darbai baigti 2021-10-21, atlikti kadastriniai matavimai. Dainų parko III etapo rangos darbai bus pradėti 2022 m.	Pradžioje 2021 m. buvo skirta 350,0 tūkst. Eur. Buvo numatyta statyti: 2021 m. – II etapą, 2022 m. – IV etapą, 2023 m. – III etapą, tačiau dar 2021 m. buvo skirtas papildomas finansavimas plus 362,1 tūkst. Eur ir atlikta II ir IV etapų ranga, tačiau visos papildomai skirtos lėšos nebuvo spėtos panaudoti.
Atlikta Žemaitės g. viaduko konstrukcijos rekonstrukcija, atlikta darbų už 1559,0 tūkst. Eur (iš jų 1450,0 tūkst. Eur iš KPP lėšų), Poilsio g. rekonstrukcija baigta, sumokėtos sulaikytos lėšos 36,6 tūkst. Eur. Dubijos g automobilių stovėjimo aikštelė Draugystės pr. Dubijos g kampe; Talkšos ežero korinės aikštelės remontas. Apmokėta už Gardino g. darbus 94,7 tūkst. Eur; Pakruojo įvažiavimo darbus 193,45 tūkst. Eur; atlikta įvairių tyrimų už 134,9 tūkst. Eur (iš jų 46,9 tūkst. Eur už Aviacijos g. kelio, perono tyrimus), apmokėta už tilto įrengimo darbus 76,0 tūkst. Eur, pradėtas šaligatvio Sodo g. įrengimas 28,6 tūkst. Eur, Tiesos, Rasos g. ir Radviliškio šaligatvio įrengimo darbai.	

<p>2021-10-08 sudaryta rangos darbų sutartis. Įrengti I etapo lietaus nuotekų tinklai.</p>	<p>Planuojant 2021 m. biudžetą, planuota rangos darbų pirkimą pradėti vykdyti metų pradžioje, tačiau kilus neaiškumams dėl galimybės skirti didelę pridedimo dalį prie projekto, konkursas buvo nutrauktas, naujas rangos darbų pirkimo konkursas pradėtas liepos mėn., todėl rangos darbų sutartis sudaryta tik 2021-10-08, dėl to nespėta panaudoti tiek lėšų, kiek planuota planuojant 2021 m. biudžetą. 2021 m. nepanaudotos lėšos keliasi ir bus panaudotos 2022 m. Lėšų nepanaudojimo priežastis - dėl viešųjų konkursų, įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo.</p>
<p>P. Motiekaičio g. ruožas, ilgis 0,321 km, pėsč.dviračių takas 0,321 km, 720 m apšvietimo tinklai, 363 m lietaus nuotekų tinklai. Objektas nuspręstas įgyvendinti tik gavus finansavimą iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.</p>	
<p>Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės Gegužių g.– Tilžės g. sankryžoje ir Tilžės g.– Statybininkų g.– Gardino g. sankryžoje</p>	<p>Pateiktas prašymas CPVA dėl intensyvumo keitimo, tačiau dar negautos planuotos gauti papildomo finansavimo lėšos, todėl nebuvo galimybės jų panaudoti. Tikimasi, kad procedūros bus atliktos artimiausiu metu. Lėšų nepanaudojimo priežastis kita - užsitęsęs administracinėms procedūroms papildomas finansavimas dar neskirtas, todėl nebuvo galima atstatyti patirtų išlaidų paramos lėšomis.</p>

<p>Atlikta projekto rezultatų viešinimo kampanija. Viešinta mobilioji programėlė ŠiauliaiBUS: parengtas informacinis vaizdo klipas - instrukcija, kaip naudotis programėle, parengtas ir transliuojamas autobusuose animuotas klipas, skatinantis naudotis programėle, parengtas informacinis stendas, informacine medžiaga apklijuotas miesto autobusas, programėles reklama atspausdinta ir patalpinta miesto autobusų stotelių stoginėse.</p>	<p>Nepanaudotos lėšos sutaupytos.</p>
<p>Vykdomi šaligatvių rangos darbai, Dubijos-Serbentų g. sankryžos rangos darbai.</p>	<p>Planuota, kad 2021 m. bus baigti šaligatvių įrengimo darbai, tačiau darbams užsitęsus šaligatvių įrengimo darbai baigsis 2022 m.</p>
<p>Darbai baigti Gardino 757 m, Gegužių 573 m, Krymo g. 514 m, Dariaus ir Girėno g. 740 m., Talkšos g. 176 m., Dainų g. 2019 m ir Ežero g. 2122 m šaligatviuose.</p>	<p>Lėšų nepanaudojimo priežastis - dėl rangos paslaugų vėlavimo.</p>
<p>Pilnai baigti rangos darbai, baigtos statybos užbaigimo procedūros.</p>	<p>Gautas statybos užbaigimo dokumentas, tačiau mokėjimo prašymas nėra teikiamas kol nebus atlikta patikra vietoje po projekto užbaigimo. Tvarkomi dokumentai dėl papildomo finansavimo (55,8 tūkst. Eur) gavimo. Jei bus skirtas papildomas finansavimas, bus didinamas finansavimo intensyvumas (atliekamas finansavimo sutarties keitimas), todėl GMP teikti kol kas negalime. Su CPVA derinamas papildomo (tarpinio) MP pateikimas. Lėšų nepanaudojimo priežastis - lėšos dėl administracinių procedūrų dar nėra gautos ir patirtos išlaidos neatstatytos).</p>
<p>Baigta tvarkyti projekto dokumentacija ir finansiniai srautai, patvirtintas galutinis mokėjimo prašymas.</p>	<p>Lėšų nepanaudojimo priežastis - kita (planavimo klaida - ES lėšų suplanuota daugiau nei faktiškai gauta)</p>

<p>Vykdyti VI etapo rekonstrukcijos darbai: 1,424 km pėsčiųjų dviračių takas, 0,359 km pėsčiųjų takas. Vykdomi baigiamieji Bačiūnų g. IV-V-VI etapų rekonstrukcijos darbai.</p>	
<p>UAB Busturui apmokama už nuvažiuotus kilometrus teikiant miesto keleivių vežimo 2,8,14,20,24 - vietiniais maršrutais viešąsias paslaugas. Apmokama už faktinę 5 maršrutų ridą.</p>	
<p>2021 metais atliekami buvo rangos darbai: Beržų g. 0,184 km už 82,4 tūkst. eur; Žagarės g. 0,185 km už 76,3 tūkst. eur; Miško g. už 7,1 tūkst. eur; Artojų g. už 7,5 tūkst. eur, pradėti Žiemgalių g. už 131,4 tūkst. eur; Šakių ir Prienų g. rangos darbai iš KPP lėšų. Plungės g. 0,199 km; Ganyklų g. 0,469 km, Ievų g. 0,436 km; pradėtos Nidos g. ir Vingių g. - įrengti pagrindai.</p>	

<p>Informacija apie paramos priemones patalpinta savivaldybės internetiniame puslapyje, kovo mėn. nuotoliniu būdu buvo surengtas savivaldybės paramos priemonių pristatymas, kuriame dalyvavo ~100 dalyvių, informacija apie paramos priemones siunčiama el. paštu naujai įsisteigusioms įmonėms. Per tris šių metų ketvirčius patvirtinta 21 gauta paraiška, iš jų 8 paraiškos mokymo išlaidoms kompensuoti, 6 paraiškos įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti ir 7 paraiškos verslo projektų konkursui. Pasirašyta 17 sutarčių.</p> <p>2021 metais gautos 37 paraiškos, iš jų: 1 - išlaidoms, skirtoms infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems, kompensuoti, 10 - mokymo išlaidoms, 9 - įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti, 7 - verslo projektų konkursui, 11 - įrankių ir įrangos įsigijimo konkursui. Pasirašytos 29 sutartys. 2021 m. 3 kartus nuotoliniu būdu buvo surengtas savivaldybės paramos priemonių pristatymas. Pristatymuose dalyvavo ~200 dalyvių. Informacija apie paramos priemones siunčiama el. paštu naujai įsisteigusioms įmonėms.</p>	<p>Lėšos nepanaudotos, kadangi mažai gauta paraiškų bei 4 verslo projektų dalyviai dėl neaiškios Covid-19 pandemijos situacijos rinkoje nusprendė sutarčių dėl paramos nepasirašyti.</p> <p>Lėšų nepanaudojimo priežastis 2021 m. - sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.</p>
2021 m. surengti 5 mokymai.	
2021 m. surengti 3 informaciniai renginiai ir 2 pažintinės išvykos. 1 renginys neįvyko, nes buvo didesnis poreikis konsultacijoms.	1 renginys neįvyko, nes buvo didesnis poreikis konsultacijoms.
2021 m. konsultuota 60 asmenų, suteikta 350 val. konsultacijų. Konsultacijų dėka įsteigta 10 įmonių. Iš viso programos renginiuose, mokymuose dalyvavo 136 asmenys.	Rodiklis viršytas, nes buvo didesnis poreikis konsultacijoms.
2021 m. konsultuota 20 asmenų, suteikta 150 val. konsultacijų. Konsultacijų dėka įsteigtos 2 įmonės. Konsultacijos vyko pagal faktinį poreikį, likusios lėšos panaudotos renginių vykdymui (suorganizuota 4 renginiais daugiau nei buvo planuota).	Rodiklis nepasiektas, nes Konsultacijos vyko pagal faktinį poreikį. Lėšos panaudotos verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginiams.

<p>2021 m. surengta: 10 mokymų, 1 - jaunimo verslo konkursas, susidedantis iš 5 sesijų, 8 - informaciniai renginiai, kurių vienas renginys - aplinkosauginis situacinis spektaklis, 2 pažintinės išvykos. Programos renginiuose, mokymuose dalyvavo 422 asmenys.</p>	<p>Rodiklis viršytas, nes buvo didesnis poreikis verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginiams.</p>
<p>1. Parengta 19 investicijų planų daugiabučių renovacijai; 2. Parengta kaštų naudos analizė Šiaulių arenos koncesijos konkursui; 3. Parengti 6 investicijų projektai ir energijos vartojimo pastatuose auditų ataskaitos Šiaulių centro pradinei mokyklos, Rėkyvos kultūros namų, Kultūros centro "Laiptų galerija", Socialinių paslaugų centro (Stoties g. 9C), lopšelio-darželio "Ežerėlis" ir Dainų PSPC pastatų modernizavimui.</p>	<p>Lėšos naudojamos pagal poreikį. Investicijų planų rengimo paslaugos įsigytos pigiau nei planuota. Už 6 investicijų projektų parengimą apmokėta tik 70 proc. sutarties vertės, likusi dalis (5,8 tūkst. Eur) bus apmokėta vertinančiajai institucijai baigus įvertinimo procedūras 2022 metais. Taip pat tiekėjui buvo priskaičiuoti delspinigiai (8,8 tūkst. Eur) kurie buvo išskaičiuoti iš tiekėjui mokėtinos sumos). Lėšų nepanaudojimo priežastys: 8,8 tūkst. Eur (sutaupyta, paslaugos, prekės nupirktos pigiau), 13,0 tūkst. Eur (sutaupyta dėl poreikio nebuvimo).</p>

<p>IV ketvirtį baigti vandentiekio pertvarkymo P. Motiekaičio g. 18 ir P. Motiekaičio g. 16, Šiauliai, projekto parengimo darbai, pradėti rangos darbai. Taip pat baigti inžinerinių tinklų iškėlimo Radviliškio g. 49, Šiauliai, projektavimo darbai, pradėti rangos darbai. Panaudota 94,0 tūkst. Eur iš planuotų 128,7 tūkst. Eur.</p>	<p>2021 m. lėšos nepanaudotos dėl šių priežasčių: Dėl rangos paslaugų vėlavimo (☹): 1. IV ketvirtį vandentiekio P. Motiekaičio g. 16 ir P. Motiekaičio g. 18, Šiauliai, rangos darbai nebaigti, nes nebaigta tvarkyti dokumentacija (pagal sutartį rangovai neveluoja); 2. Radviliškio g. 49, Šiauliai, inžinerinių tinklų iškėlimas vėlavo dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" laiku neįvykdytų įsipareigojimų (skaičiuojami delspinigiai); 3. Telia Lietuva AB užtruko kabelių iškėlimo derinimo darbai dėl prasidėjusių švenčių (Kalėdų, Naujųjų metų - Telia Lietuva, AB, rangovui neleido perjungti kabelių šventiniu laikotarpiu). Taip pat rangos darbų metu pastebėti neatitikimai projekte, dėl ko reikėjo pasirašyti du papildomus susitarimus su rangovu dėl papildomų darbų. Dėl viešųjų konkursų, įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo - Telia Lietuva AB priklausančių tinklų iškėlimas vėluoja, nes buvo skelbiamas pakartotinis viešasis pirkimas (nesulaukus pasiūlymų).</p>
<p>Šaligatvių įrengimo I ir II etapo rangos darbai užbaigti pilna apimtimi. Atliktos ir užbaigimo procedūros. 2021 m. pradėti vykdyti III etapo šaligatvio ir pėsčiųjų infrastruktūros įrengimo darbai dešinėje Aviacijos gatvės pusėje.</p>	<p>2021 m. dėl vėlai skirto finansavimo ir prastų oro sąlygų neužbaigta įrengti pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūra dešinėje Aviacijos g. pusėje, dėl prastų oro sąlygų nebaigti III etapo šaligatvio ir pėsčiųjų infrastruktūros įrengimo darbai.</p>
<p>Dėl sklypų Aviacijos g. 6, 8, 10, 12 lyginimo 2021-10-20 sudaryta rangos darbų sutartis. Dėl sklypų Aviacijos g. 44, 46, 48, 50, 52 ir 54 lyginimo gautas UAB "Šiaulių laisvoji ekonominė zona" raštas, kad poreikio sklypus lyginti projekto lėšomis nebėra, inicijuotas projekto finansavimo sutarties pakeitimas atsisakant šios veiklos.</p>	<p>Sklypų 6, 8, 10, 12 Aviacijos g. lyginimo darbų užbaigimas persikėlė į 2022 m. Likusių 6 sklypų lyginimas išbrauktas iš projekto apimties projekto partneriui ir sklypų valdytojui raštu nurodžius, kad sklypų lyginimo poreikio nebėra.</p>

Įrengta geležinkelio atšaka per Šiaulių pramoninio parko teritoriją.	Į 2022 m. persikėlė kadastrinių matavimų atlikimo darbai (vertė 12,0 tūkst. Eur) ir objekto užbaigimo procedūros. Laukiama 32,0 tūkst. Eur apmokėjimo iš LR Susisiekimo ministerijos. Lėšų nepanaudojimo priežastys: 12,0 tūkst. Eur (dėl viešųjų konkursų, įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo), 32,0 tūkst. Eur (kita (lėšų neišmokėjo ministerija, todėl lėšos nebuvo faktiškai gautos, likę apie 2 000,0 tūkst. Eur nepanaudoti dėl rangos darbų vėlavimo).
13,93 tūkst. Eur panaudoti želdinių sutvarkymui Šiaulių pramoninio parko sklype adresu P. Motiekaičio g. 2.	
Aviacijos gatvėje įrengtas viršutinis asfalto sluoksnis.	
Įrengtas dviračių takas tarp Šiaulių pramonės parko ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teritorijų.	Dviračių tako įrengimo darbai užbaigti. Į 2022 m. nusikėlė dviračių tako prieigose esančio juodžemio sutvarkymo ir žolės užsėjimo darbų vykdymas. Atlikus šiuos darbus bus vykdomos objekto užbaigimo ir registravimo procedūros.
Sudaryta techninio projekto koregavimo sutartis, vykdomas techninio projekto koregavimas.	
Lėšos panaudotos aviacijos saugumo įsipareigojimų funkcijos užtikrinimui. Gautomis lėšomis buvo mokamas darbo užmokestis, darbuotojų kursų, mokymų išlaidos, transporto išlaikymo išlaidos, komunalinės paslaugos.	
Baigti visi priemonėje numatyti fiziniai darbai, 2021-06-07 pasirašyta darbų perėmimo pažyma. Vykdytos tokios statybos užbaigimo procedūros: 1. 2021-09-15 gautas Statybos užbaigimo aktas; 2. 2021-11-12 gautas VŠĮ Transporto kompetencijų agentūros išduotas pažymėjimas, leidžiantis eksploatuoti peroną "R" ir riedėjimo taką "R".	Lėšų panaudojimas persikėlė į III ketvirtį, kadangi ne visas sąskaitas rangovas spėjo pateikti birželio mėnesį. Taip pat iš skirtų lėšų bus sumokėtos sulaikytos pagal sutartį sumos už 2020 - 2021 metų darbus. I lėšų neliks, o gali būti papildomas lėšų poreikis apie 100 tūkst.

3. Atlikta statinių kadastro bylų teisinė registracija nekilnojamojo turto registre.

Lėšų neliks, o gali būti papildomas lėšų poreikis apie 100 tūkst. Eur, kadangi eigoje atsirado nenumatytų lėšų poreikis: darbų vykdymo metu buvo parengta 15 pakeitimų, kurių papildomų darbų vertė - 72 357,88 Eur; dangos stiprumo tyrimams papildomai reikia apie 7300 Eur; už pastato zonos sutankinimo darbus papildomai reikėjo 15000, viso 94657,88 Eur. III ketv. liko nepadegta 10 proc. sulaikytų pagal sutartį lėšų rangovui, kurios bus sumokėtos atlikus objekto registraciją (IV ketv.). Lėšų neliks. Priemonei skirtų lėšų likutis IV ketvirtyje sutaupytas dėl poreikio nebuvimo, kuris buvo perkeltas kitos priemonės vykdymui.

2021 m. buvo suorganizuoti 2 verslumo skatinimo renginiai, kuriuose lektoriai pranešimus skaitė neatlygintinai.
2021-09-07 suorganizuota Ch. Frenkelio konferencija „Lyderystė pokyčių laikais. Ko išmokome?“ (panaudota 6,05 tūkst. Eur); Šiaulių miesto savivaldybės pristatymas ir viešinimas iki konferencijos ir jos metu (panaudota 3,025 tūkst. Eur)

II ketvirtį lėšų nebuvo suplanuota. Iš I ketvirčio liko nepanaudotas 1000 Eur, nes verslumo skatinimo renginiui lėšų neprireikė.
III ketv. Lėšos nepanaudotos, nes antrąjį verslumo skatinimo renginį pavyko suorganizuoti nemokamai. Taip pat šiais metais dėl Covid-19 nevyks verslo ir pasiekimų paroda "Šiauliai 2021".

Paroda dėl Covid-19 nevyko.

Informacija apie galimybę pasinaudoti paramos priemone skelbiama savivaldybės internetiniame puslapyje, nuolat atnaujinama naujienų skiltyje, dalinamasi per socialinius tinklus, priemonė pristatyta ŠPPAR nariams - įmonių vadovams. Rugsėjo mėn. atnaujintas reikalingų Šiaulių m. aukštos kvalifikacijos profesijų sąrašas. Gauta viena paraiška.
2021 m. gruodžio mėn. Taryboje patvirtinta nauja Finansinės paramos skyrimo aukštos

2021 m. lėšos nepanaudotos dėl poreikio nebuvimo.

profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo redakcija, praplėstos paramos panaudojimo galimybės.

Atlikta teisinė registracija 79 objektams, atlikti kadastro duomenų pakeitimai ir objektų/sutarčių išregistravimas – 24 objektams.

Mokama pagal faktą.



Parengta 18 objektų vertinimo ataskaitų, taip pat apmokėtos 10 parduotų objektų notaro paslaugos.
2021 m. bendras parduotų objektų skaičius (vykdant viešuosius aukcionus) - 10 vnt.
Bendra pardavimo kaina - 667,944 tūkst. Eur.

Poreikio drausti turtą nebuvo.

Apmokama laisvų patalpų ir pastatų, statinių remonto, šildymo, elektros, vandens, apsaugos, administravimo išlaidos.	
Išlaidos už lietaus nuotekų ir miesto apšvietimo tinklų vertinimą. Atliktas 32 lietaus nuotekų tinklų ir 14 šviesoforų postų vertinimas.	
Atliktas galutinis mokėjimas už darbus. 2021 m. buvo baigti gerbūvio tvarkymo darbai.	

Apmokėtos daugiabučių gyvenamųjų namo bendrijų steigimo išlaidos.

Mokama pagal pateiktus prašymus (faktą). 2021 m. buvo patenkinti 4 prašymai.



Renginiuose dalyvavo 35 600 dalyvių (pagal Šiaulių miesto biudžetinių sporto įstaigų bei kitų sporto organizacijų, kurioms buvo skirtas dalinis finansavimas iš Sporto plėtros programos pateiktus duomenis).	Dėl ribojimų sporto šakų federacijos vykdė mažiau renginių.
Duomenys pateikti biudžetinių sporto įstaigų bei kitų Šiaulių miesto sporto organizacijų, kurioms buvo skirtas dalinis finansavimas iš Sporto plėtros programos (34 sporto šakų dalyviai).	Dėl ribojimų sporto šakų federacijos vykdė mažiau renginių.
Duomenys pateikti Savivaldybės biudžetinių sporto įstaigų bei kitų Šiaulių miesto sporto organizacijų, kurioms buvo skirtas finansavimas ir Savivaldybės biudžeto, pateiktus duomenis. Laimėjimai pasiekti 34 sporto šakose.	Dėl ribojimų sporto šakų federacijos vykdė mažiau renginių.
Duomenys pateikti biudžetinių sporto įstaigų bei kitų Šiaulių miesto sporto organizacijų, kurioms buvo skirtas dalinis finansavimas iš Sporto plėtros programos (34 sporto šakų dalyviai).	Dėl ribojimų sporto šakų federacijos vykdė mažiau renginių.
Duomenys pateikti Savivaldybės biudžetinių sporto įstaigų bei kitų Šiaulių miesto sporto organizacijų, kurioms buvo skirtas finansavimas ir Savivaldybės biudžeto, pateiktus duomenis. Laimėjimai pasiekti 34 sporto šakose.	Dėl ribojimų sporto šakų federacijos vykdė mažiau renginių.
Renginius vykdė 22 sporto organizacijos (pagal Šiaulių miesto biudžetinių sporto įstaigų bei kitų sporto organizacijų, kurioms buvo skirtas dalinis finansavimas iš Sporto plėtros programos pateiktus duomenis).	Dėl ribojimų sporto šakų federacijos vykdė mažiau renginių.

<p>Šalies čempionatuose dalyvavo šios komandos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Šiaulių regbio komanda „Baltrex-Šiauliai R7“; 2. Šiaulių vyrų regbio komanda „Vairas-Kalvis-Jupoja-Šiauliai“ R7; 3. Šiaulių vyrų regbio komanda „Šiauliai“ R7; 4. Šiaulių moterų futbolo komanda „Gintra“ ; 5. Šiaulių moterų žolės riedulio komanda „Ginstrektė-ŠSG“ (lauko); 6. Šiaulių moterų žolės riedulio komanda „Ginstrektė-ŠSG“ (uždarų patalpų); 7. Šiaulių vyrų žolės riedulio komanda „Ginstrektė“ (lauko); 8. Šiaulių vyrų žolės riedulio komanda „Ginstrektė“ (uždarų patalpų); 9. Šiaulių vyrų tinklinio komanda „Elga-Master Idea-SC Dubysa“; 10. Šiaulių vyrų rankinio komanda „RK Šiauliai“; 11. Šiaulių moterų rankinio komanda „SC „Dubysa“/Šiaulių sporto gimnazija“; 12. Šiaulių moterų krepšinio komanda „Šiauliai-Vilmers“; 13. Šiaulių vyrų krepšinio komanda „Šiauliai“; 14. Šiaulių vyrų paplūdimio tinklinio komanda 	
<p>Šalies čempionatuose/taurės varžybose prizines vietas laimėjo šios komandos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Šiaulių regbio komanda „Baltrex-Šiauliai“ R7 – 1 v.; 2. Šiaulių vyrų regbio komanda „Vairas-Kalvis-Jupoja-Šiauliai“ R7 – 2 v.; 3. Šiaulių vyrų regbio komanda „Šiauliai“ R7 – 3 v.; 4. Šiaulių moterų futbolo komanda „Gintra“ – 1 v.; 5. Šiaulių moterų žolės riedulio komanda „Ginstrektė-ŠSG“ (lauko) – 1v.; 6. Šiaulių moterų žolės riedulio komanda „Ginstrektė-ŠSG“ (uždarų patalpų) – 2 v.; 7. Šiaulių vyrų žolės riedulio komanda „Ginstrektė“ (lauko) – 3 v.; 8. Šiaulių vyrų žolės riedulio komanda „Ginstrektė“ (uždarų patalpų) – 3 v.; 9. Šiaulių vyrų tinklinio komanda „Elga-Master Idea-SC Dubysa“ (LT čempionatas) – 3 v.; 10. Šiaulių vyrų paplūdimio tinklinio komanda – 2 v. 	



<p>Oficialiose tarptautinėse varžybose dalyvavo šios komandos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Šiaulių moterų futbolo komanda „Gintra“ (Europos čempionatas); 2-3. Šiaulių regbio komanda „Baltrex-Šiauliai“ (Baltijos čempionatas R15 ir Europos taurė R7); 4. Šiaulių vyrų regbio komanda „Vairas-Kalvis-Jupoja-Šiauliai“ (Baltijos čempionatas R15); 5. Šiaulių vyrų regbio komanda „Šiauliai“ (Baltijos čempionatas R15); 6. Šiaulių moterų žolės riedulio komanda „Ginstrektė-ŠSG“ (lauko). 	
<p>Oficialiuose tarptautinėse varžybose laimėjo 1–3 vietą šios komandos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Šiaulių regbio komanda „Baltrex-Šiauliai“ (Baltijos čempionatas R15) – 1 v.; 2. Šiaulių regbio komanda „Baltrex-Šiauliai“ (Europos taurė R7) – 2 v.; 3. Šiaulių vyrų regbio komanda „Vairas-Kalvis-Jupoja-Šiauliai“ (Baltijos čempionatas R15) – 3 v. 	
<p>2021 m. įvyko šie reprezentaciniai sporto renginiai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Sun City Cup“; 2. UEFA moterų čempionų lyga ir Moterų futbolo Baltijos lyga; 3. Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo Taurė; 4. Šiaulių dviračių lenktynės; 5. Europos motokroso čempionato etapas; 7. Daviso taurės mačas ir Tarptautinės teniso federacijos antros kategorijos jaunių (iki 18) metų turnyras. 	<p>Neįvyko vienas reprezentacinis sporto renginys Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos – Pasaulio taurės etapas. IV ketv. lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>7 surengtuose reprezentaciniuose sporto renginiuose dalyvavo 2 289 dalyviai (pagal reprezentacinių renginių vykdytojų pateiktus duomenis).</p>	<p>Dėl karantino neįvyko 1 iš 8 reprezentacinių renginių. Taip pat buvo ribojamas žiūrovų skaičius.</p>
<p>7 surengtuose reprezentaciniuose renginiuose dalyvavo 29 565 žiūrovai (pagal reprezentacinių renginių vykdytojų pateiktus duomenis).</p>	<p>Dėl karantino neįvyko 1 iš 8 reprezentacinių renginių. Taip pat buvo ribojamas žiūrovų skaičius.</p>

<p>Metinės premijos (stipendijos) skirtos šiems sportininkams:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Danutei Domikaitytei;2. Dovilei Kilty;3. Kamilei Gaučaitėi;4. Aurimui Lankui;5. Edvinui Ramanauskui;6. Andriui Skujai;7. Edgarui Abromavičiui;8. Eglei Balčiūnaitei;9. Gabrieliui Pabijanskui;10. Jonui Spudžiui.	
<p>2021 m. buvo paskatintas 31 sportininkas.</p>	
<p>2021 m. buvo paskatinta 13 trenerių.</p>	<p>Dėl koronaviruso pandemijos nevyko dalis tarptautinių varžybų.</p>


<p>Šiaulių miesto biudžetines sporto įstaigose buvo rengiami 2715 sportininkai, o Švietimo skyriaus duomenimis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigas lankė 13977 mokiniai.</p>	
<p>VŠĮ futbolo akademijoje „Šiauliai“ buvo rengiami - 651 sportininkai, o VŠĮ krepšinio akademijoje „Saulė“ - 561 sportininkai, o Švietimo skyriaus duomenimis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigas lankė 13977 mokiniai.</p>	
<p>LFF I lygos varžybose dalyvauja vyrų futbolo komanda „FA ŠIAULIAI“, o LFF II lygos varžybose dalyvauja SG-FA „ŠIAULIAI B“.</p>	
<p>Finansuotos šios sporto paslaugas teikiančios įstaigos: 1. Šiaulių sporto centras „Atžalynas“; 2. Šiaulių sporto centras „Dubysa“; Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“; 4. Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras; 5. Regbio ir žolės riedulio akademija; 6. Šiaulių teniso akademija; 7. VŠĮ futbolo akademija „Šiauliai“; 8. VŠĮ krepšinio akademija „Saulė“.</p>	


<p>Regionų krepšinio lygos varžybose dalyvavo vyrų VŠĮ krepšinio akademijos „Saulė“ krepšinio komanda.</p>	<p>IV ketvirt. buvo nepanaudota 161,2 tūkst. Eur. Iš jų: 34,5 tūkst. Eur, nes buvo sutaupyta dėl poreikio nebuvimo (5), 45,8 tūkst. Eur buvo sutaupyti dėl COVID-19 pandemijos (6). Dėl remonto ir kitų priežasčių nebuvo surinktas mokestis už paslaugas bei nario mokestis 80,9 tūkst. Eur.</p>
<p>2021 m. Lietuvos tautinis olimpinis komiteto bei Lietuvos paralimpinio komiteto buvo patvirtintas 41 Olimpinės ir paralimpinės rinktinės kandidatas bei perspektyvinės pamainos sportininkas iš Šiaulių miesto.</p>	
<p>Pagal projektavimo darbų sutartį atlikti I etapo darbai: nupirkti projektavimo darbai, kurie bus užbaigti 2022 m.</p>	<p>Vėlavo projektavimo darbai.</p>

2021 m. pakeista plaukimo baseino technologinė įranga, vidaus vandentiekis, nuotekų šalinimas, elektrotechnika ir įrengta procesų valdymo ir automatizavimo sistema.	Lėšos nepanaudotos, nes buvo sutaupyta (paslaugos nupirktos pigiau) (4), 25,0 tūkst. Eur - galutinis mokėjimas numatytas 2022 m.
2021 m. pakeista Šiaulių miesto stadiono bėgimo takų dangą, sutvarkyti lietaus surinkimo latakai, aptverti stadiono takai tvorele.	Lėšos lėšos buvo sutaupytos (paslaugos nupirktos pigiau).
2021 m. sumontuota nauja rėmo konstrukcija su LED švieslente.	Lėšos sutaupytos (paslaugos ir prekės nupirktos pigiau).





Plaukimo įgūdžių pagrindai buvo suteikti 850 mokiniams. Švietimo skyriaus duomenimis Šiaulių mieste mokėsi 4575 1-4 klasių mokiniai.





Pagal Šiaulių miesto sporto organizacijų pateiktus statistinius duomenis fizinio aktyvumo veiklose dalyvavo 9 855 asmenys. 2021-01-01 bendras Šiaulių mieste gyventojų skaičius buvo 111 967.

Dėl koronaviruso pandemijos neįvyko dalis fizinio aktyvumo veiklų.



2021 m. vyko Šiaulių miesto bendruomenės švietimo renginiai (Šiaulių miesto bendruomenės švietimo forumas, „Metų mokytojo“ šventė ir kt.)	
2021 m. Miesto olimpiadose, konkursuose dalyvavo 746 mokiniai, šalies etapuose - 106 mokiniai. Olimpiados organizuotos nuotoliniu būdu.	Dėl Covid 19 pandemijos įvyko ne visos olimpiados.
„Metų mokytojo“ premijos įteiktos 10 miesto pedagogų.	
Įvyko reprezentaciniai renginiai: Šiaulių vyskupijos šeimų šventė, Šiaulių kultūros centro tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų renginys „ŠiauliaiSmart“, Šiaulių valstybinės kolegijos vaikų, jaunimo, suaugusiųjų kūrybiško, aktyvaus laisvalaikio užimtumo idėjų paroda „Tavo PIN kodas“.	
Šiaulių miesto savivaldybės premijos „Šiaulių miesto abiturientas“ įteiktos 110 abiturientų.	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo (Nr. 5) (planuotas didesnis abiturientų, gavusių 100 balų įvertinimą, skaičius).
Pirmoko krepšelių gavo 1171 pirmokų, 2021 m. rugsėjo 1 d. pradėjusių lankyti Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklas.	Likusios lėšos perkeltos bendrojo ugdymo mokyklų hibridinių klasių įrengimui.
	Lėšos perkeltos hibridinių klasių įrengimui bendrojo ugdymo mokyklose.

<p>Sudarytos sąlygos mokiniams ir mokytojams naudotis elektroninėje erdvėje esančiu mokymo (-si) turiniu, kuriame patalpinti vadovėliai (kita skaitmeninė mokomoji medžiaga), įvairių lygių ir sudėtingumo skaitmeninės užduotys, pritaikytos skirtingų gebėjimų, skirtingo amžiaus mokiniams.</p>	
<p>Keturiolikoje progimnazijų įsteigtos hibridinės klasės.</p>	<p>Prekės nupirktos pigiau.</p>
<p>Visose Šiaulių miesto mokyklose yra įdiegtas elektroninis mokinio pažymėjimas. Neformaliojo švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai naudojasi Savivaldybėje įdiegta elektronine neformaliojo vaikų švietimo programų lankomumo apskaitos sistema.</p>	
<p>Veikia lietuvių autorių ir knygų lietuvių kalba mokyklinio amžiaus skaitytojams duomenų bazės prenumerata.</p>	

Neformaliojo švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai naudojami Savivaldybėje įdiegta elektronine neformaliojo vaikų švietimo programų lankomumo apskaitos sistema.	Sutaupyta dėl Covid-19 pandemijos (Nr. 6) (Lėšų likutis susidarė tiekėjui sistemos atnaujinimo darbus perkėlus į 2021 m. IV ketvirtį. Numatyti nauji viešieji pirkimai dėl sistemos priežiūros neįvyko (negauta pasiūlymų) . Dėl šios priežasties nebuvo mokama už sistemos priežiūrą).
2021 m. įgyvendintos 6 programos : TAU Turizmo ir kraštotyros ir Teisinių žinių fakultetų jungtinė programa , TAU Jungtinė praktinių žinių ir saviraiškos, Sveikatos, Žmogaus ir socialinės aplinkos fakultetų programa , TAU Kultūros ir meno, Dvasinio tobulėjimo ir Humanitarinio fakultetų jungtinė programa, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras „CONNECT: Suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų įgūdžių ugdymas, stiprinant integraciją į visuomenę ir darbo rinką.“ , VšĮ „American English School“ , „Komunikacija anglų kalba švietimo srityje“.	Sutaupyta dėl COVID-19. (Dėl Covid-19 pandemijos tiekėjas atsisakė vykdyti programą).
2021 m. įgyvendintos visos STEAM ir STEAM JUNIOR programos: STEAM: 60 grupių, 873 mokiniai, STEAM JUNIOR: 60 grupių, 1268 mokiniai. Programas parengė ir vykdė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centras, Botanikos sodas, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių profesinio rengimo centras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių Dainų progimnazija, Šiaulių „Romuvos" progimnazija, Šiaulių techninės kūrybos centras, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras, Šiaulių jaunųjų turistų centras, VšĮ „Eduplus“.	Sutaupyta dėl COVID-19 pandemijos (VUŠA ir ŠVK grąžino dalį nepanaudotų STEAM lėšų).
4 programos įgyvendino Šiaulių valstybinė kolegija.	

2021 m. finansuotas 1 dėstytojo vizitas ir skirta 1 skatinamoji stipendija.	
Finansuojama bendruomenės renginių ir mokinių eksperimentinių tyrimų ugdymo poreikiams sukurtų lauko edukacinių erdvių programa „Gamtos laboratorija Šiauliuose“.	
Socialinių tinklų komunikacija, pažymėjimai STEAM ir STEAM JUNIOR programų dalyviams.	
22 studentui skirta studijų parama.	Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo (Iš UAB „Kalvis“, dėl įmonės studijų paramos sutarties nevykdymo, grąžintos studijų paramos lėšos).
2021 m. vyko tarptautinė STEAM konferencija EDSTART ŠIAULIAI ir varžybos. Dalyvavo 90 pedagogų, 24 Youtube dalyvių, nuotolinėse dirbtuvėse dirbo 254 pedagogai.	

Programą vykdė Profesinio rengimo centras. Programa įgyvendinta.	
Atliktas darbdavių nuomonės tyrimas, vykdytojas Šiaulių valstybinė kolegija.	
Didinamas informacijos prieinamumas apie karjeros galimybes Šiaulių miesto įmonėse. Parengtas platformos projektas, suburta komunikacijos grupė, projektas viešintas žiniasklaidoje, organizuoti profesijų pristatymai tėvams ir mokiniams. Bendradarbiauja savivaldybės, verslo, ugdymo, mokslo institucijos.	
Įgyvendinant programas skatinamas Savivaldybės ir mieste veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas. 2021 m. įgyvendintos 4 programos: 2 - Šiaulių valstybinė kolegija, 2 - Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.	
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniams organizuojamos technologijų pamokos profesinį mokymą teikiančioje institucijoje, ugdant mokinių technologines kompetencijas ir supažindinant su technologiniais procesais technologijų pamokų metu laboratorijose, mokomosiose dirbtuvėse ir specializuotuose kabinetuose. 2021 m. organizuoti 58 vizitai (praktiniai ir stebėjimo) BU mokyklų į Šiaulių profesinio rengimo centrą.	

Ugdymo užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose.	Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo. 67,6 procentai sutaupytų lėšų yra kitos įstaigų lėšos (parama, labdara, rėmėjų lėšos). 4,1 procentas nepanaudotų lėšų yra savivaldybės biudžeto lėšos. 3,4 procento nepanaudotų lėšų yra valstybės biudžeto lėšos. 24,7 procentai nepanaudotų lėšų yra įstaigų pajamų lėšos.

	Pamesta ar sugadinta mažiau mokinio pažymėjimų nei planuota spausdinti.
	Dėl Covid 19 pandemijos mokymai nevyko.

Mokymo lėšų ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti įsisavinimas.	Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo (valstybės biudžeto lėšų likutis mokytojų padėjėjų etatų įsteigimui - 32,8 tūkst. Eurų , konsultacijoms dėl Covid 19 mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams - 0,1 tūkst. Eurų).
Kompensuojamos ne Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių išlaidos už važiavimą į(iš) mokyklą.	Kompensacijos mokamos pagal faktiškai patirtas mokinių išlaidas. Dėl koronaviruso infekcijos buvo mažiau važiuojančių mokinių, kurie mokėsi nuotoliniu būdu.

<p>Projekte dalyvauja Juliaus Janonio gimnazija, Dainų ir Romuvos progimnazijos, „Santarvės“ gimnazija, „Rasos“ ir Vinco Kudirkos progimnazijos.</p>	<p>Projektui skirtos lėšos perkeliamos į 2022 m.</p>
	<p>Dėl šalyje paskelbto karantino, visuotinės pandemijos ir projekto veiklos tipo (fizinis asmenų mobilumas) veikla 2021 m. nebuvo vykdoma. Su bendrojo ugdymo įstaigomis derinamos fizinių mobilumų galimybės, pakeista dotacijos sutartis (pratęsta iki 2022-09-30). Fiziniai mobilumai bus pradėti vykdyti nuo 2022 m. kovo mėn., vykdomos pasirengimo procedūros. Lėšos nepanaudotos dėl COVID-19, tačiau nesutaupytos, bus naudojamos 2022 m.</p>
<p>Ugdymo užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.</p>	<p>Reorganizuotos ikimokyklinės įstaigos „Žibutė“, „Ažuoliukas“, „Žiburėlis“ ir „Pušėlė“. Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo (Nr. 5). 97,7 tūkst. Eur ikimokyklinėms įstaigoms, dalyvaujančioms ekologinio maitinimo projekte, gruodžio 28 d. grąžino ŽŪM. Šios lėšos sudaro 14 procentų įstaigų nepanaudotų lėšų. 27,3 proc. lėšų likučio sudaro įstaigų kitos lėšos (parama, labdara, rėmėjų lėšos ir kt.) 4,1 procentas sutaupytų lėšų yra savivaldybės biudžeto lėšos. 54,4 procentu nepanaudotų lėšų yra įstaigų pajamų lėšos</p>

ՉԿ, Դ քրոսոնի ներառումը լծից չի իջնում բալանի լծոս:

Ugdymo užtikrinimas vaikų neformaliojo švietimo mokyklose.

Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo.

34,6 procentus nepanaudotų lėšų sudaro NVŠ (15 €)
nepanaudotos VB lėšos.

34,0 procentus sutaupytų lėšų sudaro kitos įstaigų lėšos
(parama, rėmėjų lėšos).

27,2 procento nepanaudotų lėšų sudaro įstaigų pajamų lėšos.

<p>Mokinių vasaros atostogų metu organizuota 30 vaikų poilsio stovyklų (6 dieninės, 24 turistinės).</p>	
<p>Atnaujintas „Juventos“ progimnazijos sporto aikštynas.</p>	<p>Prekės nupirktos pigiau. Lėšų likutis susidarė po įvykusių viešųjų pirkimų ir atliktų rangos darbų.</p>
<p>2021 m. atlikti suplanuoti darbai ir panaudotos skirtos lėšos. Pastatytas priestatas su stogu, langais ir lauko durimis. Atlikta priestato sienų išorinė apdaila. Priestato viduje atlikti sienų tinkavimo darbai.</p>	
<p>Sutvarkytas Juliaus Janonio gimnazijos gerbūvis.</p>	<p>Paslaugos ir prekės nupirktos pigiau (7,6 tūkst. Eur liko po „Rasos“ progimnazijos kiemo sutvarkymo, 13,4 tūkst. Eur gražinta į Juliaus Janonio gimnazijos K. Butkaus paramos fondą).</p>

Pradėti lopšelio-darželio „Eglutė“ pastato apšiltinimo rangos darbai.	LD „Eglutės“ pastato apšiltinimui 2021 m. nepanaudotos lėšos perkeltos į 2022 m.
Visi rangos darbų, įrangos ir baldų pirkimai yra pilnai baigti.	Pateiktas papildomo finansavimo (7,2 tūkst. Eur) prašymas. Jei bus skirtos lėšos, jomis bus padengta dalis nuosavo prisidėjimo prie DG rangos darbų. Galutinis mokėjimo prašymas bus teikiamas 2022 m. balandžio mėnesį. Kartu su juo grįš dalis ES lėšų. Lėšų nepanaudojimo priežastis - lėšos dėl administracinių procedūrų dar nėra gautos ir patirtos išlaidos neatstatytos).

<p>2021-05-31 pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas, statybos užbaigimo aktas išduotas 2021-08-31. Rekonstravimo darbų metu pastatytas priestatas, sutvarkytos visos lopšelio-darželio patalpos, pakeistas vamzdynas, atnaujinta elektros instaliacija. Lopšelyje-darželyje įkurtos 3 papildomos grupės vaikams: 2 lopšelio grupės ir 1 darželio grupė, sukurta 50 naujų vietų Šiaulių miesto vaikams.</p> <p>Atvirai žaidimų ir poilsio erdvei nupirkta įranga (projektorius su kompiuteriu, interaktyvi įranga, sintezatorius ir kt.) prisideda kuriant jaukias atviras erdves, kuriose bus skatinamas vaikų kūrybiškumas, lopšelio-darželio vaikai gali kartu žiūrėti edukacinius filmus, laideles. Taip pat, 2021 m. buvo įsigytas įrangos, baldų ir žaislų komplektas, kuri sudaro didieji konstruktoriai, imitaciniai vaidmenų žaidimai (parduotuvė, dirbtuvių stalas, lėlių namas, virtuvėlė ir kt.), šviečiantis molbertai, interaktyvus stalas, žaliuzės, kilimai, interaktyvios grindys, šviečiančių kubų rinkinys, šviečiantys akmenukai, šviesos lentos su priedais, manipuliacinė sienelė, mobilūs krepšinio stovai, sensorinių plytelių komplektai, sensorinė burbulų siena, grindų elementų komplektas, rūbų spintelės, minkštųjų detalių komplektai, stalai, kėdės, spintos ir spintelės.</p>	<p>Likusių baldų pirkimai neįvyko 5 kartus. Šiuo metu vėl vykdomas pirkimas (apie 20,0 tūkst. Eur). Laukiama kol bus pristatyta salės įgarsinimo įranga (apie 4 tūkst. Eur), 2022 m. bus perkamos indaplovės ir perkusijos rinkiniai (apie 1,5 tūkst. Eur). Jei pirkimai įvyks sklandžiai ir visos pasirašytos sutartys bus vykdomos tinkamai, planuojama panaudoti lėšas 2022 m. I pusėje. Dalis ES ir SB lėšų bus atstatytos po MP patvirtinimo (preliminariai - kovo mėn.). Lėšų nepanaudojimo priežastys: 44,3 tūkst. Eur (dėl viešųjų konkursų, įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo), 33,4 tūkst. Eur (sutaupyta - paslaugos, prekės nupirktos pigiau), 13,4 tūkst. Eur (ilgiau nei planuota vyksta aiškinimasis su agentūra dėl išlaidų tinkamumo).</p>
<p>Įsigyta garso įranga, kabyklos, kėdės. Pateiktas papildomo finansavimo prašymas, gautas papildomas finansavimas. Teikiant papildomo finansavimo prašymą suderinta, kad papildomai bus perkami pianinai, planšetiniai kompiuteriai, muzikos natų rašymo įranga, stereo stiprintuvas, garso kolonėlių laikikliai, folklorinės kanklės, vaizdo kamera.</p>	<p>Projektui skirtas papildomas finansavimas (15,6 tūkst. Eur) ES lėšų. 2022 m. bus perkami pianinai, folklorinės kanklės, vaizdo kamera, muzikos natų rašymo programinė įranga, planšetiniai kompiuteriai vaikams. Lėšų nepanaudojimo priežastys: 5,4 tūkst. Eur (paslaugos, prekės nupirktos pigiau), 18,4 tūkst. Eur (nespėta gauti papildomo finansavimo užtrukus papildomo finansavimo gavimo procedūrai).</p>

Apmokėta paskutinė, 2020-12-30 išrašyta, sąskaita, 2021-02-09 komisija surašė atliktų statybos darbų priėmimo aktą. Darbai užbaigti.	
Organizuotas viešasis pirkimas "Aktyvios ventiliacijos įrengimo VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro skyriuose". Rekonstruotas Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatas, įrengta aktyvi ventiliacija, atlikta darbų 50 proc.	
IV ketv. pateiktas prašymas dėl 2 gydytojų specialistų finansavimo. Finansuotas 1 gydytojas specialistas, atvykęs dirbti į Šiaulių reabilitacijos centrą.	Finansavimas skirtas 2 gydytojams specialistams. 1 gydytojas dėl asmeninių priežasčių atsisakė skirto finansavimo. Lėšos sutaupytos.

<p>Vadovaujantis Tvarkos aprašu toliau finansuoti 3 rezidentai pagal 2019-2020 m. pateiktus prašymus. IV ketv. pateiktas naujas prašymas dėl 3 rezidentų finansavimo nuo 2022 m.</p>	<p>1 rezidentė motinystės atostogose iki 2022-07. I-IV ketv. naujų prašymų dėl finansavimo teikimo 2021 m. nepateikta. Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>Šiaulių centro poliklinikos laiptinių stiklinių sienų remonto darbai atlikti 100 proc.</p>	
<p>Atliktas paskutinis mokėjimas už Dainų PSPC 2020 m. pristatytą odontologinę įrangą, kompensuotos Šiaulių centro poliklinikos 2020 m. patirtos išlaidos už odontologinę įrangą ir kraujo analizatorių. Atliktas paskutinis mokėjimas už Dainų PSPC 2020 metais atliktus rangos darbus, įrengtas liftas Šiaulių centro poliklinikoje, Šiaulių centro poliklinika įsigijo šlapimo analizatorių, tris automobilius, 10 suaugusiųjų ir vaikų pulsoksimetrų, 2 tonometrus akispūdžiui matuoti, 10 kamertonų, 10 suaugusiųjų svarstyklų, 20 stetofonendoskopų.</p>	<p>Ilgiau nei planuota užtrukus medicininės įrangos pirkimo konkursams projekto veiklų įgyvendinimo terminas buvo nukeltas į 2022 m. Medicininės įrangos pirkimai skaidant į dalis skelbiami pakartotinai, tačiau dar nepavyko sudaryti sutarčių dėl visos medicininės įrangos įsigijimo. Lėšų nepanaudojimo priežastis - dėl medicininės įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo.</p>

<p>Įvykdyta sveikatinimo iniciatyvų, prevencinių programų: 100 proc. įgyvendintos Covid-19 (koronaviruso infekcijos) ligos valdymo priemonės, priemonių įgyvendinimui skirtos lėšos panaudotos prekių, paslaugų ir priemonių apmokėjimui pagal poreikį mobilaus punkto, karščiavimo klinikos ir vakcinavimo centro veiklos organizavimui, tikslinės grupės asmenų apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų organizavimui savivaldybės numatytose izoliacijos patalpose; skatinant Šiaulių miesto bendruomenės fizinį aktyvumą finansuotas 6 projektų įgyvendinimas, kurių metu fizinėse veiklose dalyvavo 2936 asmenys.</p>	<p>Covid-19 (koronaviruso infekcijos) ligos valdymo priemonės finansuotos pagal faktinį lėšų poreikį. Sutaupyta dėl COVID-19 pandemijos.</p>
<p>Finansuoti ir įgyvendinti pagal pateiktą poreikį 8 sveikatinimo projektai iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, sveikatinimo projektų įgyvendinimui skirta 24,97 tūkst. Eur.</p>	<p>Didesnis dalyvių skaičius dėl pagerėjusios epidemiologinės situacijos II-III ketv.</p>

<p>Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinta viena projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“ veikla „Mokymas plaukti“, kurioje 286 antrų klasių mokiniai (unikalūs projekto dalyviai) išmokyti saugiai elgtis vandenyje ir taisyklingai plaukti.</p>	<p>Dėl karantino metu taikomų apribojimų paslaugos I ketv. neteiktos. Veiklas planuojama tęsti 2022 m. Sutaupyta dėl COVID-19 pandemijos.</p>
<p>Vandens maudyklų kokybės stebėseną Rėkyvos ežero ir Prūdelio tvenkinio paplūdimiuose, Talkšos ežero ir Rekyvos ežero Bačiūnų maudyklose pagal nustatytą grafiką įvykdyta 100 proc.: atlikta 116 vandens tyrimų pagal mikrobiologinius, parazitologinius, fizikinius parametrus; pastatyta 16 informacinių ir išpėjamųjų stendų, pritvirtinta 12 plūdurių; vykdyta 1 biotualetų nuoma. Sezono metu (06.03-08.31) gyventojai informuoti dėl saugaus elgesio vandens telkiniuose ir paplūdimiuose; 31 kartą suteikta pirmoji būtinoji medicininė pagalba; įvykdyta maudyklų ir paplūdimio priežiūra.</p>	
<p>Privalomojo mokymo metu apmokyti II ketv. 75, III ketv. 265, IV ketv. 195 asmenys.</p>	<p>Viršyta metinė reikšmė, nes pasibaigus šalyje paskelbtam karantinui išaugo privalomųjų mokymų poreikis įvairias paslaugas teikiantiems teikėjams.</p>

<p>68 ugdymo (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo) įstaigose įvykdytos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos.</p>	
<p>Sveikatinimo veiklose ugdymo įstaigose dalyvavo I ketv. 19860, II ketv. 25606, III ketv. 10887, IV ketv. 12345 mokiniai.</p>	<p>Viršyta metinė reikšmė dėl epidemiologinės situacijos šalyje išaugusio poreikio teikti informacinius pranešimus COVID-19 ligos valdymo tema.</p>
<p>Mokiniams ugdymo įstaigose organizuoti I ketv. 1029, II ketv. 1258, III ketv. 527, IV ketv. - 661 renginiai.</p>	<p>Viršyta metinė reikšmė dėl epidemiologinės situacijos šalyje išaugusio poreikio teikti informacinius pranešimus COVID-19 ligos valdymo tema.</p>
<p>Parengta stebėsenos ataskaita su pasiūlymais dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo.</p>	
<p>Sveikatinimo veiklose dalyvavo I ketv. 4324, II ketv. 6497, III ketv. 7127, IV ketv. 4575 miesto gyventojai.</p>	<p>Išaugęs poreikis pagerėjus epidemiologinei situacijai II-III ketv.</p>
<p>Miesto gyventojams organizuoti I ketv. 145, II ketv. 192, III ketv. 239, IV ketv. 248 renginiai.</p>	
<p>Parengti informaciniai pranešimai, straipsniai: I ketv. 145, II ketv. 126, III ketv. 107, IV ketv. 183.</p>	<p>Metinė reikšmė viršyta dėl aktualios informacijos, susijusios su COVID-19 valdymu, intensyvaus viešinimo.</p>

<p>Asmenys, baigę Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencinę sveikatos stiprinimo programą: I ketv. - 30, II ketv. - 23, baigę programą III ketv., III ketv. - 7, IV ketv. - 45.</p>	
<p>Gyventojams suteiktos individualios konsultacijos: I ketv. 211, II ketv. 515, III ketv. 462, IV ketv. 367.</p>	<p>Planuojant reikšmes nebuvo žinomas finansavimo dotacijos, skirtos šioms veikloms, dydis.</p>
<p>Gyventojams suteiktos grupinės konsultacijos: I ketv. 23, II ketv. 91, III ketv. 90, IV ketv. 40.</p>	<p>Rodiklis viršytas, nes planuojant reikšmes nebuvo žinomas finansavimo dotacijos, skirtos šioms veikloms, dydis.</p>
<p>Gyventojams pravesta 12 mokymų.</p>	<p>Susidarius lėšų likučiui po pirmojo viešųjų pirkimų etapo ir esant didesniam paslaugos poreikiui, papildomai mokymai buvo vykdomi dar vienoje įmonėje ir vienoje mokykloje.</p>
<p>CPVA patvirtinus projekto mokėjimo prašymus projekto vykdytojui išmokama 7,5 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir 50 proc. netinkamų finansuoti išlaidų. 2021 m. pilna apimtimi įrengta triukšmo užtvara Margių g. aplinkoje, vykdyti triukšmo užtvaros įrengimo darbai Žaliūkių g. darbai, kurie, dėl užsitęsusių rangos darbų nebaigti 2021 m. Projektą vykdo projekto partneris - UAB "LTG infra".</p>	<p>Planuota, kad projekto veiklos pilna apimtimi bus baigtos 2021 m., tačiau dėl užsitęsusių triukšmo užtvaros Žaliūkių g. aplinkoje rangos darbų, projekto veiklos persikėlė į 2022 m. Lėšų nepanaudotos dėl rangos paslaugų vėlavimo.</p>

Dantų protezavimo paslaugas gavo 1 asmuo.	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.
Slaugos paslaugas gavo 3 asmenys.	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.
Nebuvo poreikio pervežti pacientų.	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.
Įgyvendintas projektas „Ortodonto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto vaikams“, kurio metu suteiktos papildomos, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo nefinansuojamos, ortodonto konsultacijos Šiaulių miesto vaikams, pagerintas ortodonto paslaugų prieinamumas.	Covid 19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos apribojimai.
3 asmenys gavo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo paslaugas (patalpų valymas, dezinfekcija): suteiktos 5 paslaugos.	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.

<p>Paslaugos paslaugos gavėjams teikiamos DOTS kabinete. Asmenų gydymo trukmė priklauso nuo ligonių būklės, 2021 m. pilnai gydymą baigė 13 asmenų.</p>	<p>Programoje dalyvauja mažiau dalyvių nei planuota, atvyksta mažiau sergančių asmenų. Paslaugos gavėjų skaičiaus mažėjimą įtakojo bendras mažesnis sergamumas, taip pat pirmąjį metų pusę buvęs karantinas. Dalis lėšų keliasi į 2022 m., o 2,3 tūkst. Eur sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>Žemo slenksčio paslaugų kabinete asmenims, nepasirengusiems atsisakyti narkotikų vartojimo, sudarytos sąlygos naudotis žalos mažinimo paslaugomis (švirškų, adatų keitimas, tvarsliaivos, dezinfekcijos priemonių dalijimas). Paslaugos teikiamos pagal poreikį.</p>	<p>Lėšų išmokėjimas priklauso nuo faktiškai išmokamo darbo užmokesčio kabineto darbuotojams. Lėšos nepanaudotos dėl poreikio nebuvimo, lėšos keliasi į 2022 m.</p>

<p>Teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, dienos (institucijoje arba asmens namuose) ir laikino atokvėpio socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia.</p>	
<p>Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą iš viso per 2021 m. buvo sukurtos 39 laikinos darbo vietos (iš jų: viešojo naudojimo teritorijų ir aplinkos tvarkymo darbams atlikti 21 laikina darbo vieta, socialinių paslaugų asmenims su negalia ir vienišiams pagyvenusiems asmenims teikimui 6, auklėtojo (mokytojo) padėjėjo paslaugos teikimui 12).</p>	<p>Sutaupyta dėl Covid-19 pandemijos (nemaža dalis įdarbintų asmenų turėjo nedarbingumo laikotarpius). Užimtumo tarnyboje nebuvo registruotų reikiamos kvalifikacijos darbo ieškančių asmenų, kuriuos įstaigos būtų galėję laikinai įdarbinti.</p>
<p>Teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, dienos (institucijoje arba asmens namuose) ir laikino atokvėpio socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims, darbingo amžiaus asmenims su negalia ir vaikams su negalia.</p>	

<p>Paslaugos teikiamos pagal poreikį (asmeniui pateikus prašymą dėl paslaugų gavimo).</p>	
<p>Teikiamos šios paslaugos: Bendrosios socialinės paslaugos: 1) informavimas; 2) konsultavimas; 3) tarpininkavimas ir atstovavimas; 4) maitinimo organizavimas; 5) aprūpinimas būtiniaisiais drabužiais ir avalyne; 6) transporto organizavimas; 7) sociokultūrinės paslaugos; 8) asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; 9) neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis; 10) vaikų dienos užimtumo organizavimas; 11) psichologo paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos: 1) pagalba į namus; 2) dienos socialinė globa asmens namuose (integrali pagalba); 3) GIMK (globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas; 4) globos centro paslaugos; 5) socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms; 6) apgyvendinimas nakvynės namuose; 7) krizių centro paslauga; 8) laikinas apnakvindinimas; 9) asmeninio asistento paslauga (asmeninė pagalba asmenims su negalia); 10) pagalba iš pataisos įstaigų paleistiems (paleidžiamiems) asmenims.</p>	<p>Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo.</p>

<p>2021 m. buvo pritaikyti 29 būstai asmenims su negalia.</p>	<p>Statybos ir renovacijos skyrius tris kartus inicijavo būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų atlikimo pirkimus, tačiau viešieji pirkimai neįvyko, nes tiekėjų pateikti pasiūlymai viršijo pirkimui skirtas lėšas ir beveik dvigubai viršijo preliminarias būsto pritaikymo darbų ir medžiagų sąmatas, parengtas pagal statybos darbų sąmatų ir kainynų informacinės bazės „Sistela“ skelbiamas kainas. Asmenų būstai, kuriems eilės tvarka jie turėtų būti pritaikomi, jau yra apžiūrėti, parengtos preliminarios sąmatos, o nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos perkeltos į 2022 metus numatytiems darbams atlikti</p>
<p>5-ioms šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia, buvo pritaikyta gyvenamoji aplinka (kompensuotos sensorinių priemonių įsigijimo išlaidos).</p>	
<p>Teikiamos šios paslaugos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ilgalaikė socialinė globa; 2) trumpalaikė socialinė globa; 3) socialinė priežiūra šeimoms, patiriančioms riziką; 4) dienos užimtumo grupė (vaikų dienos centras); 5) Krizių centro paslaugos. 	<p>Lėšos sutaupytos dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>Teikiamos šios paslaugos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo namuose; 2) ilgalaikė socialinė globa; 3) trumpalaikė socialinė globa; 4) dienos socialinė globa institucijoje; 5) dienos socialinė globa asmens namuose; 6) dienos socialinė globa asmens namuose (integracinė pagalba); 	<p>2.01 nepanaudotų lėšų likutis 8,0 tūkst. eurų (7 - gautas ir nepanaudotas avansas); 2.02 nepanaudotų lėšų likutis 4,2 tūkst. eurų (7 - gautas ir nepanaudotas avansas); 2.03 nepanaudotų lėšų likutis 7,2 tūkst. eurų (paramos lėšos).</p>

<p>6) dienos socialinė globa asmens namuose (integrali pagalba); 7) laikinas "atokvėpis" (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa); 8) Apsaugoto būsto paslauga; 9) socialinių dirbtuvių paslauga.</p>	
<p>Integralios pagalbos paslaugos klientų namuose teikiamos pagal poreikį. Trys Projekto partneriai teikia paslaugas apie 150 žmonių vienu metu. Iš viso per 2021 m. paslaugas gavo 273 asmenys.</p>	<p>Mokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas. Suplanuota daugiau lėšų nei faktiškai suteikta paslaugų. 2021-11-17 pateikus mokėjimo prašymą ESFA, įvertinus realų poreikį, projektas pratęstas iki 2022-02-28. Lėšos nepanaudotos dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>Teikiamos šios paslaugos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Socialinės priežiūros paslaugos šeimoms, patiriančioms socialinę riziką (paslaugą teikia Labdaros ir paramos fondas "SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija") (iš VB lėšų); 2) Kompleksinės paslaugos šeimoms krizės atveju (paslaugą teikia VŠĮ "Motinos Teresės šeimų namai"); 3) Išvadų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi rengimas; 4) Paramos maisto produktais ir asmens higienos priemonėmis teikimo labiausiai nepasiturintiems Šiaulių miesto gyventojams organizavimas (partneris - Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas"); 5) Pavėžėjimo su pagalba paslauga asmenims, turintiems negalią; 6) Asmeninės pagalbos paslauga asmenims su negalia (iš VB lėšų).. 	<p>Nepanaudotų lėšų likutis 9,1 tūkst. Eur bus panaudotas 2022 m. pagal 2021 m. gruodžio mėn. pasirašytą sutartį socialinių paslaugų viešinimui Šiaulių mieste (dėl viešųjų konkursų procedūrų); Nepanaudotų lėšų likutis 19,2 tūkst. Eur bus panaudota 2022 m. pagal 2021 m. gruodžio mėn. pasirašytą sutartį dėl pavėžėjimo su pagalba paslaugos teikimo asmenims su negalia (dėl viešųjų konkursų procedūrų); Nepanaudotų lėšų likutis 8,6 tūkst. Eur (asmeninės pagalbos asmenims su negalia paslaugos teikimui): priežastis - dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>Iki 2021 m. kovo mėn. pavėžėjimo su pagalba paslaugą teikė Šiaulių apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze draugija. Pasibaigus sutarčiai su minėta organizacija, įvyko šios paslaugos viešojo pirkimo procedūros, ir 2021 m. gruodžio 30 d. buvo pasirašyta sutartis su kitu paslaugos teikėju, paslauga bus pradėta teikti nuo 2022 m.</p>	

	Bendradarbiaujant su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba rastas optimalus sprendimas dėl prieigos prie informacijos apie Savivaldybėje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis ir asmenis su negalia (suformuotas sąrašas).
Atlikta socialinių paslaugų poreikio pagal tikslines grupes analizė (apklausa) ir susisteminti duomenys. Sukurtas informacijos apie teikiamas socialines paslaugas ir jų teikėjus pateikimo modelis; pagal tikslines paslaugų gavėjų grupes ir gyvenimo atvejus parinktas informacijos pateikimo būdas ir vykdomas teikiamų paslaugų viešinimas (internetu svetainėje, ACM, regiono televizijoje, padalomoji medžiaga sveikatos, gydymo, socialinių paslaugų įstaigose, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybose ir kt.). Pradėtas vykdyti Šiaulių m. gyventojų informavimas ir konsultavimas dėl socialinių paslaugų gavimo ir teikimo (skambučių linija „Kas man priklauso?“ arba „Jums reikia pagalbos?“)	
Asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) paslauga asmenims su negalia pradėta teikti nuo 2021 m. liepos 1 d.. Paslauga finansuojama valstybės biudžeto lėšomis per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie SADM.	
Organizuotos individualios psichologų konsultacijos, pozityvios tėvystės mokymai, seminarai. Derinimas prašymas dėl papildomo finansavimo ir projekto veiklų pratęsimo iki 2022-12-31.	Mokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas. Vasaros metu mokymų intensyvumas buvo sumažėjęs. Nepanaudoti pinigai perkeliama į 2022 metus, kadangi projekto veiklos tęsiamos toliau. Lėšos nepanaudotos dėl poreikio nebuvimo.
	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo
	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.

<p>Paslaugą teikia 3 šeimos, paslaugos yra teikiamos pagal poreikį.</p>	
<p>Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (VŠĮ "Vilniaus SOS vaikų kaimas") globojami 8 tėvų globos netekę vaikai.</p>	
<p>Instituciniuose vaikų globos namuose (Kuršėnų vaikų globos namai) globojamas 1 vaikas.</p>	
<p>Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimo projekte (Aušros al. 29) atlikti projektavimo darbai, įvykdyta projekto ekspertizė ir gautas statybos leidimas. Rangos darbų sutartis pasirašyta 2021 m. gruodžio mėn.</p>	<p>Rangos darbų pirkimo dokumentų įvertinimas iš CPVA gautas tik 2021 m. spalio mėn. Pirkimo dokumentai koreguojami pagal pateiktas pastabas/rekomendacijas. Įvertinus CPVA siūlymus dėl paslaugų suteikimo terminų, projektas pratęstas iki 2022 m. lapkričio 30 d. Rangos darbų sutartį pasirašius tik 2021 m. gruodžio mėn. rodiklis bus pasiektas 2022 m. Nepanaudotos lėšos keliasi į 2022 m.</p>
<p>Vaikų dienos centro projekte baigti Asociacijos regbio sporto klubas "Vairas" vaikų dienos centro remonto darbai, įsigyta įranga.</p>	<p>Įvykdytas pakartotinis "Vairo" vaikų dienos centro įrangos pirkimas, apmokėjimas bus įvykdytas iki metų galo CPVA patikrinus ir patvirtinus pirkimo dokumentus. Kreiptasi į CPVA dėl projekto pratęsimo ir projekto partnerio keitimo. Šiuo metu vyksta naujo projekto partnerio atranka (įvertinus pateiktus dokumentus potencialaus partnerio paprašyta pateikti patikslinimus/trūkstančius dokumentus. Nepanaudotos lėšos keliasi 2022 metus. Lėšų nepanaudojimo priežastys: 290 tūkst. Eur (3), 62 tūkst. Eur (kita - Nusprendus nevykdyti veiklos VDC esančiame Stoties g. 9 C, gautas projekto pratęsimas, metų pabaigoje paskelbtas naujas projekto partnerio atrankos konkursas, kuris vykdomas šiuo metu).</p>

<p>Dalis II ir III etapo statybos darbų laikino apgyvendinimo paslaugoms teikti (Tiesos g. 3) buvo nutraukta, nes rangovas tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Planuojama skelbti naują konkursą šiems darbams atlikti, todėl nepanaudotų lėšų likutis buvo perkeltas į 2022 m</p>	<p>Statybos darbai nakvynės namų paslaugoms teikti (Kauno g. 6) baigti. Nepanaudotų lėšų likutis statybos darbams laikino apgyvendinimo paslaugoms teikti (Tiesos g. 3) perkeltas į 2022 m.</p>
<p>Dalis paslaugų gavėjų gavo socialinius būstus arba išvyko į globos įstaigas.</p>	
<p>Vadovaujantis higienos normomis, pritaikytos 32 vietos apnakvindinimo paslaugoms teikti.</p>	
<p>Teikiamos šios paslaugos: 1) ilgalaikė socialinė globa; 2) trumpalaikė socialinė globa; 3) dienos socialinė globa institucijoje; 4) laikino atokvėpio paslauga (dienos socialinė globa asmens namuose ir pagalba į namus). Nuo 2021 metų nebevykdomos dienos užimtumo grupės vaikams, turintiems negalią, projekto veiklos, nes šios paslaugos nebėra finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. Vaikų su negalia priežiūros paslaugos teikiamos kitose specializuotose ugdymo įstaigose.</p>	<p>Nepanaudotos KT lėšos dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>Dėl įstaigos dalyvavimo pertvarkos procese, nauji paslaugų gavėjai nebepriimami.</p>	

<p>Įvykdyti vaikų dienos centro „Tarp savų“ patalpų remonto darbai.</p>	<p>Viešinimo kampanijos, teisinių ir psichologų konsultacijų pirkimai įvyko tik po pakartotinių pirkimų, sutartys pasirašytos antroje metų pusėje, kas įtakoja mažesni lėšų panaudojimą 2021 metais . Remonto darbai pirkti pigiau nei planuota (20,0 tūkst. Eur, kuriuos bus prašoma perskirstyti kitoms projekto veikloms). Už parengtą darbo su jaunimu gatvėje metodiką sumokėta tik dalis sutarties vertės, likusi suma bus apmokėta baigus vykdyti metodikos pritaikymo pilotą ir pagal pateiktas pastabas rengėjams ją pakoregavus 2022 m. Dėl pandemijos neįvyko planuoti patirties mainų vizitai. Nepanaudotos lėšos kelsis i 2022 metus. Lėšų nepanaudojimo priežastys: 32,8 tūkst. Eur (dėl viešųjų konkursų, įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo), 20,0 tūkst. Eur (sutaupyta rangos darbus nupirkus pigiau).</p>
<p>Įvykdyta rinkos konsultacija prieš rengiant pirkimo dokumentus.</p>	<p>Įvertinus rinkos konsultacijos rezultatus veikla nebebus vykdoma, 2022 m. bus prašoma šią numatytą veiklą pakeisti kita veikla, atitinkančia projekto tikslus.</p>
<p>Įvykdyti psichologo ir teisinių paslaugų konsultacijų pirkimai. Tiekėjai pradėjo teikti paslaugas pagal globos centro rekomendacijas siunčiamiems asmenims.</p>	
<p>Parengtas pirminis darbo su jaunimu gatvėje metodikos variantas, kuris yra išbandomas ir tikslinamas po pilotinio bandymo. Pilotui įgyvendinti įdarbinti 2 socialiniai darbuotojai (po 0,5 etato), kurie dirba su jaunimu gatvėje.</p>	

	<p>Lėšos buvo suplanuotos Šiaulių miesto savivaldybės globos namų (Energetikų g. 20A) stogo ir gyvenamųjų patalpų remonto darbams. Dėl tiekėjų pasiūlytos per didelės kainos tris kartus neįvyko viešųjų pirkimų konkursai. Lapkričio mėnesio Savivaldybės taryboje pritarus papildomų lėšų skyrimui, buvo inicijuotas dar vienas viešasis pirkimas. Pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms, rangos darbai bus pradėti 2022 metais, todėl nepanaudotos lėšos su įsipareigojimu buvo perkeltos į 2022 m.</p>
<p>Įsigyta ir pristatyta įranga (viryklė ir krosnis).</p>	<p>Projektas baigtas, lėšos sutaupytos.</p>
<p>Parengtas Vilniaus g. 303, Šiauliuose techninis projektas, šiuo metu atliekama techninio projekto ekspertizė. GGN projektavimo paslaugos sutartis pasirašyta 2021-09-01, šiuo metu vyksta projektavimo darbai.</p>	<p>Projektuotojai vėlavo parengti TP. Nespėta panaudoti suplanuotų lėšų, nes TP (Vilniaus g. 303) pateiktas ekspertizei tik 2021-12-28. 4 GGN projektavimas vyksta šiuo metu, nes sutartis pasirašyta 2021 rugsėjo mėn. (ne iš pirmo karto pavyko nupirkti techninio projekto parengimo paslaugą). Lėšų nepanaudojimo priežastys: 100,0 tūkst. Eur (dėl projektavimo paslaugų vėlavimo), 409,0 tūkst. Eur (dėl viešųjų konkursų procedūrų vėlavimo).</p>

	Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nes šiam projektui neskirtas ES finansavimas.
	Sutaupyta dėl Covid-19 pandemijos.
Dalyvaudami projektuose paslaugas gavo 852 asmenys, iš jų 747 asmenys su negalia ir 105 neįgaliųjų šeimos nariai. Paslaugos teikiamos pagal poreikį.	

Išmokos mokamos pagal poreikį	<p>2021 m. pabaigoje kilo šildymo kainos, paskelbtos ekstremalios situacijos metu yra nevertinamas turtas, anksti prasidėjo šildymo sezonas, buvo planuota panaudoti lėšas 100 proc. Klientų skaičius spalio mėn. ženkliai augo. Per 2021 m. spalio mėn. buvo priimti 3188 prašymai. Spalio ir lapkričio mėn. oro temperatūra buvo sąlyginai aukšta ir kompensacija daliai klientų neprisitaikė, nes mokėtina suma neviršijo 10 proc. pajamų arba kompensuojamos sumos buvo labai mažos. Už 2021 m. spalio mėn. kompensacijų suma sudarė 19,0 tūkst. Eur, už gruodžio mėn. 60,0 tūkst. Eur, todėl 8 proc. numatytų lėšų liko nepanaudotos.</p> <p>2021 m. gruodžio mėn. (už kurį mokama 2022 M. sausio mėn.), pakilus neigiamai oro temperatūrai kompensacijų suma sudarė 166,0 tūkst. Eur. Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.</p>
Išmokos mokamos pagal poreikį	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.
Išmokos mokamos pagal poreikį	

Išmokos mokamos pagal poreikį	
Išmokos mokamos pagal poreikį	
Išmokos mokamos pagal poreikį	Kompensacijos buvo planuotos 2 asmenims, tačiau mirus vienam asmeniui liko nepanaudotos lėšos. Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.
Išmokos mokamos pagal poreikį	

Išmokos mokamos pagal poreikį	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.
Apmokėtos visos pateiktos UAB „Busturas“ sąskaitos.	
Iš viso buvo finansuojama 10 vaikų dienos centrų.	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.

<p>Nuo 2021 m. valstybei skyrus finansavimą vaikų dienos socialinei priežiūrai, šių paslaugų teikimą akreditavo 10 vaikų dienos centrų, todėl padaugėjo vaikų, lankančių dienos centrus, iš kitų tikslinių grupių: nepasiturinčių šeimų, vaikai su negalia, globojami vaikai.</p>	
<p>Priemonės lėšomis finansuojamos išlaidos, susijusios su Šiaulių miesto būsto fondo nuomininkų išskeldinimu, skolų išieškojimu. 2021 m. buvo inicijuoti 24 asmenų (šeimų) išskeldinimai ir skolų už kom. mokesčius išieškojimai. 15 asmenų (šeimų) išskeldinti, pasirašytos 4 taikos sutartys.</p>	
<p>Atlikta 70 užsakymų dėl būstų remonto darbų. Apmokamos būstų administravimo, kaupimo, techninės priežiūros paslaugos ir kt. Būsto fondą sudaro 828 būstai.</p>	

	Mokama pagal faktą.
2021 metais nupirkti 9 socialiniai būstai.	Dėl esamos nekilnojamojo turto rinkos, kylančių kainų, ilgai besitęsiančių pirkimo procedūrų, daug butų nuperkama bevykdant pirkimų procedūras (kitų asmenų), gaunama ne tiek daug pasiūlymų kiek buvo tikėtasi, dėl to nepavyksta nupirkti ir planuotų butų skaičiaus. 2022 metais planuojama įsigyti likusius 7 būstus. Lėšų nepanaudojimo priežastis - negaunama pakankamai pasiūlymų.
	Mokama pagal faktą. Sąskaitos apmokėtos.
	Priemonės 2021-01-01 likutis 123,6 tūkst. Eur. Priemonės 2022-01-01 likutis 155,2 tūkst. Eur Lėšos už parduotas gyv. patalpas gali būti skiriamos tik socialinio būsto fondo plėtrai.

27 šeimos (67 asmenys) gavo būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.	Išlaidos apmokamos pagal pateiktus prašymus.
Kraiteliai yra perkami pagal poreikį.	Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.
Vadovaujantis aprašu, patvirtintu 2021-03-04 tarybos sprendimu Nr. T-60, jaunos šeimos, kurios pasinaudojo valstybės iš dalies kompensuojamu būsto kreditu, gali kreiptis dėl 0,5 tūkst. Eur finansinės paramos. 23 jaunos šeimos (iki 36 metų) gavo finansinę paramą.	Mokama pagal pateiktus prašymus.
	2021 m.: Vidutiniškai kiekvienas Savivaldybės administracijos darbuotojas per 2021 m. dalyvavo daugiau kaip 2 mokymuose (2,35).

<p>I-ąjį 2021 m. ketvirtį patvirtinta 178 valstybės tarnautojų pareigybės. II-ąjį 2021 m. ketvirtį patvirtinta 178 valstybės tarnautojų pareigybės. III-ąjį 2021 m. ketvirtį patvirtinta 178 valstybės tarnautojų pareigybės. 2021 m. Valstybės tarnautojų pareigybių skaičius padidėjo viena pareigybe ir 2021 m. gruodžio 31 dienai yra 178.</p>	
<p>I-ąjį 2021 m. ketvirtį patvirtinta 87 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių. II-ąjį 2021 m. ketvirtį patvirtinta 87 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių. III-ąjį 2021 m. ketvirtį patvirtinta 87 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (pareigybių) 2021 m. gruodžio 31 d. yra 87. Vietoj vienos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigybės buvo įsteigta valstybės tarnautojo pareigybė.</p>	
<p>I-ąjį 2021 m. ketvirtį atlikti remonto darbai pagal poreikį. Suremontuotas Švietimo skyriaus patarėjo kabinetas. II-ąjį 2021 m. ketvirtį atlikti Savivaldybės archyvo pastato stogo remonto darbai. III-ąjį 2021 m. ketvirtį remonto darbų nebuvo atlikta. IV-ąjį 2021 m. ketvirtį pradėti atlikti pakalnės g. 6 A esančio pastato remonto darbai, kurie keliasi į 2022 m. I-ąjį ketvirtį. Panaudota 5886,66 EUR.</p>	

<p>Vidutiniškai kiekvienas Savivaldybės administracijos darbuotojas per 2021 m. dalyvavo daugiau kaip dvejuose mokymuose (2,35). Atsižvelgiant į Administracijos darbuotojų prioritetų sąrašą buvo suorganizuoti šie mokymai: Įvadiniai BIM mokymai, „Įvadas į ArcGIS Pro pradedantiesiems“, „Administracinių protokolų surašymas ir teisinis reglamentavimas“, „Žalieji pirkimai. Paprastai ir aiškiai“, Administracinės naštos ūkio subjektams vertinimo ataskaitos pildymo klausimais, „Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešajame sektoriuje“, „Projektų vertinimas plačiąja prasme: ES, savivaldybių projektų vertinimo metodikos, finansinių kaštų nauda, socialinė nauda ir kitos naudos“.</p> <p>I-ąjį 2021 m. ketvirtį mokymuose dalyvavo 206 administracijos darbuotojai. II-ąjį 2021 m. ketvirtį mokymuose dalyvavo 105 administracijos darbuotojai. III-ąjį 2021 m. ketvirtį mokymuose dalyvavo 91 administracijos darbuotojai. IV-ąjį 2021 m. ketvirtį mokymuose dalyvavo 241 administracijos darbuotojai. 2021 m. mokymų dalyviai buvo 643 darbuotojai.</p>	
<p>I-ąjį 2021 m. ketvirtį įsigyta 3 nešiojamieji kompiuteriai. II-ąjį 2021 m. ketvirtį nebuvo įsigyta kompiuterinės technikos. III-ąjį 2021 m. ketvirtį nebuvo įsigyta kompiuterinės technikos. IV-ąjį 2021 m. ketvirtį įsigyta 17 vienetų kompiuterinės technikos. Viso per 2021 m. įsigyta 31 vnt. kompiuterinės technikos. (12 monitorių, 13 stacionarių kompiuterių, 6 nešiojamieji kompiuteriai)</p>	
<p>I-ąjį 2021 m. ketvirtį įsigyta 2 mobilieji telefonai. II-ąjį 2021 m. ketvirtį įsigyta 15 brūkšninio kodo skaitytuvų. III-ąjį 2021 m. ketvirtį organizacinės technikos pirka nebuvo. IV-ąjį ketvirtį pirka 17 vnt. organizacinės technikos Iš viso per 2021 m. pirka 34 vnt. organizacinės technikos (mobilių telefonų, stalinių telefonų, brūkšninių kodų skaitytuvų ir pan.)</p>	
<p>II-ąjį 2021 m. ketvirtį įsigyta programinė įranga Amelia WordPress Booking Plugin Lifetime. IV -ąjį 2021 m. ketvirtį įsigyta 17 vnt. programinės įrangos. Viso per 2021 m. įsigyta 18 vnt. programinės įrangos vienetų.</p>	

2021 m. įsigyta 1 duomenų saugykla.	
I-ąjį 2021 m. ketvirtį eksploatuojama 330 kompiuterių. II-ąjį 2021 m. ketvirtį eksploatuojama 330 kompiuterių. III-ąjį 2021 m. ketvirtį eksploatuojama 330 kompiuterių. IV-ąjį 2021 m. ketvirtį eksploatuojama 349 kompiuteriai. Per 2021 m. eksploatuojamų kompiuterių padaugėjo 19 vnt.	
I-ąjį 2021 m. ketvirtį fiksuota 12271 sekėjų. II-ąjį 2021 m. ketvirtį fiksuota 13750 sekėjų III-ąjį 2021 m. ketvirtį fiksuota 14260 sekėjų. 2021 m. pabaigoje fiksuota 15149 sekėjų.	
I-ąjį 2021 m. ketvirtį fiksuota 1161 sekėjų. II-ąjį 2021 m. ketvirtį fiksuota 1243 sekėjai. III-ąjį 2021 m. ketvirtį fiksuota 1306 sekėjai. 2021 m. fiksuota 1388 sekėjai.	
2021 m. dirba 31 Tarybos narys	
2021 m. sekretoriato pareigybių skaičius - 8.	

2021 m. funkcijos įgyvendinimas užtikrinamas pagal poreikį.	
2021 m. funkcijos įgyvendinimas užtikrinamas pagal poreikį.	
2021 m. funkcijos įgyvendinimas užtikrinamas pagal poreikį.	
	Nebuvo poreikio kreiptis į teismą.
2021 m. komisija organizavo 13 posėdžių, inicijavo 356 asmenų būklės peržiūrėjimo bylas, išnagrinėjo 240 komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų.	
2021 m. funkcijos įgyvendinimas užtikrinamas pagal poreikį.	
2021 m. funkcijos įgyvendinimas užtikrinamas pagal poreikį.	

<p>Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatytos priemonės 2021 m. I pusmetyje įgyvendintos 87,5 proc.</p>	<p>Savivaldybės administracijos padalinių 2021 m. I pusmetyje neįgyvendinta viena (1.5. „Šiaulių miesto savivaldybės priimamų teisės aktų projektų analizė jų derinimo metu ir administracinės naštos įvertinimas ūkio subjektams“ (priedas Nr. 1) Administracinės naštos mažinimo 2019–2021 m. priemonių plane numatyta priemonė. II pusmečio ataskaita dar neparengta.</p>
<p>Įdiegta knygų išdavimo/grąžinimo savitarnos sistema 5 Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose. Atlikta Administracijos "vieno langelio" principu teikiamų administracinių paslaugų procesų analizė ir vertinimas.</p>	<p>Buvo vykdomi leidimų ir licencijų išdavimo informacinės sistemos diegimo darbai. Paslaugų teikėjas vėluoja įvykdyti savo įsipareigojimus. Sistemos įdiegimo darbų užbaigimas persikėlė į 2022 m. 2021 m. neįvyko virtualaus roboto – asistento (atsakančio į klausimus/teikiančio informaciją) įdiegimo paslaugos viešojo pirkimo konkursas. 2022 m. bus vykdomas naujas konkursas. Lėšų nepanaudojimo priežastys: 84,0 tūkst. Eur (dėl viešųjų konkursų, įrangos pirkimo procedūrų vėlavimo), 34,0 tūkst. Eur (dėl rangos paslaugų vėlavimo).</p>
<p>Pateikta galutinė projekto ataskaita, pradėjo veikti gyventojų portalas mano.siauliai.lt</p>	<p>Sprendinių realizavimui reikėjo mažiau lėšų, nei buvo planuota. Lėšų nepanaudojimo priežastis - sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.</p>

<p>Parengta techninė specifikacija vaizdo stebėjimo įrenginiams, pirkimas vykdytas 2 kartus, abu kartus nutrauktas.</p>	<p>Planuotas gerosios patirties pasikeitimo renginys Šiauliuose vyko online, dėl to nepatirta renginio organizavimo išlaidų, mažiau nei planuota panaudota netiesioginių išlaidų. Lėšų nepanaudojimo priežastis - sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>Apmokėtos, šios paslaugos: 2 projektų vykdymo paslaugos; 7 ekspertizės; FIDIC paslauga; 3 vnt. techninio prižiūrėtojo privalomojo c.a.d. ik. kt.</p>	<p>I ketv. nepanaudota 11,568 tūkst. Eur. dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir paslaugų teikimo. II ketv. nepanaudota 24,0 tūkst. Eur. dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, užsitęsusių ekspertizių atlikimo termino ir paslaugų teikimo. III ketv. panaudota 53,0 tūkst. Eur. įsisavinta visa planuota suma. 2021 m. nepanaudota 24,2 tūkst. Eur. dėl užsitęsusių projektavimo darbų (kai vėliau pateikiami projektai ekspertams), rangos darbų terminų pratęsimo bei sutaupius lėšas pirkimų metu.</p>
	<p>2021 m.: 23 nevyriausybiniai projektai 5 jaunimo projektai</p>

<p>Pasirašytos sutartys su 6 atsakingais Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos programos projektų vykdytojais, pagal 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos programos veiklos planą, jiems pervestos suplanuotos lėšos, vykdyta kontrolė, visi projektai įvykdyti, 1 viešinimo projektas įvykdytas Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus.</p>	<p>II ketv. pasirašytos sutartys su 6 atsakingais vykdytojais, pagal 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos programos veiklos planą, jiems pervestos suplanuotos lėšos, kontroliuojamas projektų vykdymas. III ketv. nepanaudotos lėšos skirtos Nusikaltimų prevencijos programos Miesto koordinavimo skyriaus viešinimo projektui. IV ketv. liko nepanaudota 0,03 tūkst. Eur – Sutaupyta (paslaugos, prekės nupirktos pigiau), rodiklio reikšmė pasiekta, visi projektai įgyvendinti.</p>
<p>Pagal priemonę "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" pasirašyta 11 projektų finansavimo sutarčių už 51,78 tūkst. Eur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sutaupyta (projekto veiklos įgyvendintos su mažesne suma); 2. Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo; 3. Sutaupyta dėl COVID-19 pandemijos.
<p>Pasirašyta 12 dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų sutarčių su NVO už 29,2 tūkst. Eur. Nevyriausybių ir bendruomeninių organizacijų steigimo / perregistravimo išlaidoms kompensuoti skirta 20,05 Eur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sutaupyta (projekto veiklos įgyvendintos pigiau, nei numatyta); 2. Sutaupyta dėl COVID-19 pandemijos.
	<p>Sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.</p>
<p>VVG iš viso yra patvirtinusi 14 projektų, iš viso savivaldybės tarybos sprendimai yra priimti dėl 12 projektų bendrafinansavimo. 2021 m. savivaldybės taryba pritarė 3 projektų bendrafinansavimui 1 projekto pareiškėjas kol kas nesikleipė dėl projekto bendrafinansavimo, 1 pareiškėjo paprašyta patikslinti dokumentus. Projekto finansavimui sudaromos biudžeto lėšų panaudojimo sutartys kalendoriniams metams. 2021 m. 2 pareiškėjai kreipėsi dėl dalies lėšų kompensavimo.</p>	<p>Projektų vykdytojai dėl lėšų išmokėjimo kreipėsi mažesniu mastu nei planuota. Lėšos bus panaudotos 2022 metais. Lėšų nepanaudojimo priežastis - sutaupyta dėl poreikio nebuvimo.</p>

<p>Dainų parko vizualinio dendrologinio ženklų įrengimas buvo įgyvendinamas taip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atliktas rinkos tyrimas: Buvo pateikta septynioms apželdinimo firmoms apklausa pasiūlymams. 2. Atnaujinta ir patvirtinta projektavimo užduotis Nr. AUV-41 (2021-08-20). 3. Paruošti nauji pirkimo dokumentai, šiuo metu vykdomas naujo pirkimo ne per CPO procedūros. 2021-10-21 įvyko pirmas Pirkimų komisijos posėdis. <p>Miesto ūkio ir aplinkos kuruojamas projektas vykdomas. Apmokėjimas numatytas IV ketvirtį. Už 2021 m. Miesto ūkio ir aplinkos vykdomas projektas įvykdytas (apie 80%) mažos apimties projektas Poilsio gatvės aplinkos kraštovaizdžio sutvarkymas. Išvalytas vandens telkinys, nulėkštinti šlaitai, pašalintos atliekos, iškirsti savaimę suaugę krūmynai, išsaugoti vertingi medžiai, pašalinti kelmai, išlyginta teritorija. Dėl atvėsusių orų nebuvo sėta žolė.</p>	<p>Architektūros skyriaus vykdomo Šiaulių miesto Dainų parko vizualinio dendrologinio ženklų įrengimo projekto konkursai neįvyko, nebuvo dalyvių, jokie darbai 2021 m. I ketvirtyje nebuvo atlikti.</p> <p>II -ame 2021 m. ketvirtyje buvo paskelbti viešieji pirkimai 4 kartus, bet jie neįvyko ir lėšos nebuvo įsisavintos, kadangi viešieji pirkimai neįvyko (nepateikė dalyviai paraiškų).</p>
<p>Gautos 6 paraiškos, 2 paraiškų teikėjai atmesti dėl atitikties reikalavimų, finansuoti 4 projektai bendrai 7,61 tūkst. Eur sumai, numatytų projektams lėšų likutis (1,4 tūkst. Eur) perduoti Šiaulių menų mokyklos atvirajam jaunimo centrui signalizacijos įrengimui, 1,29 tūkst. Eur - savanoriškos veiklos įgyvendinimui. Įgyvendinti 5 jaunimo projektai. Įgyvendintos 23 veiklos, kompetencijų kėlimo renginiai - 10, sukurti 2 filmukai, suteikta per 50 konsultacijų jaunų žmonių užimtumo ir savanoriškos veiklos klausimais, jaunimo centras įsigijo 4 lauko treniruoklius.</p>	
<p>Dėl pandemijos situacijos reikalavimų, į renginius buvo kviečiama mažiau dalyvių.</p>	
<p>Projektinėje veikloje dalyvavo 4,3 procentai visų mieste gyvenančių jaunuolių.</p>	

Per II ketv. pasirašyta 1 paskolos sutartis. Per 2021 m. pasirašyta naujai 1 paskolos sutartis , o turimos sutartys 6.	
Paskolos gražintos pagal faktą.	
Išlaidos apmokamos vadovaujantis 2006-06-08 Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploataavimo koncesijos suteikimo sutartimi Nr. SŽ-988.	
Apmokėtos visos pateiktos UAB „Busturas“ 2021 m. sąskaitos nuostolių ir operatoriaus sąnaudų kompensavimui.	Nepanaudotos lėšos dėl poreikio nebuvimo.


Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo fondas, esant poreikiui, naudojamas ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliosios situacijos pasekmių likvidavimui.	
---	--

	Pavadinimas	Viso programos priemonių
--	--------------------	---------------------------------

	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	2
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	1
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	4
	Vykdam priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	3

	Viso priemonių:	10
--	------------------------	-----------

01 programos vykdymas





- Priemonė buvo įvykdyta pagal planą
- Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %
- Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau
- Vykdam priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota
- Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė

	Pavadinimas	Viso programos priemonių
	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	7
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	1
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	2
	Vykdam priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	3
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	1

	Viso priemonių:	14
--	------------------------	-----------

02 programos vykdymas







	Pavadinimas	Viso programos priemonių
	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	8
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	1

	Vykdanč priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	5
	Vykdanč priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	5
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	4
	Viso priemonių:	23

03 programos vykdymas






	Pavadinimas	Viso programos priemonių
	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	11

	<p>Vykdanč priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %</p>	<p>1</p>
--	--	----------

	Vykdanč priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	8
	Vykdanč priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	5
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	1
	Viso priemonių:	26

04 programos vykdymas





- Priemonė buvo įvykdyta pagal planą
- Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %
- Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau
- Vykdam priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota
- Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė

	Pavadinimas	Viso programos priemonių
--	--------------------	---------------------------------

	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	5
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	1
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	2
	Vykdam priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	1
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	
	Viso priemonių:	9

05 programos vykdymas






- Vykdanč priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %
- Vykdanč priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau


	Pavadinimas	Viso programos priemonių
	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	5
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	
	Vykdam priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	1

	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	1
	Viso priemonių:	7

06 programos vykdymas




- Priemonė buvo įvykdyta pagal planą
- Vykdamat priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %
- Vykdamat priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau
- Vykdamat priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota



	Pavadinimas	Viso programos priemonių
3	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	3
4	Vykdant priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	

	Vykdanč priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	7
	Vykdanč priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	2
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	
	Viso priemonių:	12

07 programos vykdymas




- Priemonė buvo įvykdyta pagal planą
- Vykdanč priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %
- Vykdanč priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau
- Vykdanč priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota

|


	Pavadinimas	Viso programos priemonių
	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	13
	Vykdamt priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	2

	Vykdančią priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	3
	Vykdančią priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	2
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	2
	Viso priemonių:	22

08 programos vykdymas



- Priemonė buvo įvykdyta pagal planą
- Vykdančią priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %
- Vykdančią priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau




▣ Vykdanč priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota

	Pavadinimas	Viso programos priemonių
	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	5
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	1
	Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	3
	Vykdam priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	8
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	1

Viso priemonių:

18

09 programos vykdymas




- Priemonė buvo įvykdyta pagal planą
- Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %
- Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau
- Vykdam priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota
- Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė

	Pavadinimas	Viso programos priemonių
	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	15

	Vykdamt priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	
	Vykdamt priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	10
	Vykdamt priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	12
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	4
	Viso priemonių:	41

10 programos vykdymas


■ Priemonė buvo įvykdyta pagal planą



	Pavadinimas	Viso programos priemonių
--	--------------------	---------------------------------

	Priemonė buvo įvykdyta pagal planą	30
	Vykdamt priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %	1
	Vykdamt priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau	6
	Vykdamt priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota	1
	Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė	
	Viso priemonių:	38

11 programos vykdymas



- Priemonė buvo įvykdyta pagal planą
- Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių mažiau nei 50 %
- Vykdam priemonę buvo pasiekta vertinimo kriterijų reikšmių 50 % ir daugiau
- Vykdam priemonę buvo pasiekta daugiau vertinimo kriterijų reikšmių nei planuota
- Priemonė neįvykdyta, t.y. nepasiekta planuota vertinimo kriterijų reikšmė