

2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA
05. Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa , 05
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2018-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2018-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis			
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas	
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						
5	1	1			1.1. Plėtoti patrauklią ir kokybišką turizmo infrastruktūrą																	
5	1	1	2		1.1.2. Plėtoti kokybišką viešąjį turizmo ir poilsio infrastruktūrą ir paslaugas																	
5	1	1	2	3	1.1.2.3. Dviraičių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra	1.1.2.3.1	Projekto "Pajūrio reakracinių zonų sutvarkymas" įgyvendinimas	Svajūnas Bradūnas	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Parengtas techninis projektas, vnt.	0	0	
									PRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Atlikta darbų, proc.	20	20
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Iš viso priemonė:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	1	1	3		1.1.3. Plėtoti kokybišką kultūrinio ir pažintinio turizmo infrastruktūrą ir paslaugas																	
5	1	1	3	3	1.1.3.3. Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir priežiūra	1.1.3.3.1	Projekto "Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas" įgyvendinimas	Svajūnas Bradūnas	ESF	47.1	0	0	47.1	38.2	35.2	0	3	35.7	Atlikti darbai (likviduoti bešeimininkiai pastatai), proc	100	100	
									SBB	33.2	0	0	33.2	33.2	7.1	0	26.1	34.2	Atlikti darbai (Urbo kalno sutvarkymas), proc	10	20	
									Viso:	80.3	0	0	80.3	71.4	42.3	0	29.1	69.9				
									Iš viso priemonė:	80.3	0	0	80.3	71.4	42.3	0	29.1	69.9				
5	2	4			2.4. Modernizuoti ir plėtoti susisiekimo ir inžinerines sistemas																	
5	2	4	1		2.4.1. Užtikrinti darnią susisiekimo sistemos plėtrą																	
5	2	4	1	1	2.4.1.1. Darnaus judumo plano parengimas ir jo įgyvendinimas	2.4.1.1.2	Projekto "Neringos savivaldybės darnaus judumo priemonių įdiegimas" įgyvendinimas	Dainius Skirius	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas, proc.	10	5	
									SBB	10	0	0	10	10	0	0	10	0				
									Viso:	10	0	0	10	10	0	0	10	0				
						2.4.1.1.3	Projekto "Parking gets smart" (Automobilių statymas tampa išmanus) pagal 2014-2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą" įgyvendinimas (projektas)	Dainius Skirius	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas, proc.	10	5
									SBB	1	0	0	1	1	0	0	1	0				
									Viso:	1	0	0	1	1	0	0	1	0				
						Iš viso priemonė:					11	0	0	11	11	0	0	11	0			
5	2	4	1	2	2.4.1.2. Ekologiško transporto paslaugos sukūrimas ir būtinosios infrastruktūros įrengimas	2.4.1.2.1	Projekto "Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Neringos savivaldybėje" įgyvendinimas	Dainius Skirius	ESF	51.3	0	0	51.3	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas, proc.	10	10	
									SBB	16.1	0	0	16.1	16.1	0	0	16.1	14.3				
									Viso:	67.4	0	0	67.4	16.1	0	0	16.1	14.3				
						Iš viso priemonė:					67.4	0	0	67.4	16.1	0	0	16.1	14.3			

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2018-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2018-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis			
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas	
											Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš darbo užmokesčiui						
5	2	4	1	3	2.4.1.3. Neringos gyvenviečių krantinių įrengimas ir sutvarkymas	2.4.1.3.1	Projekto "Preilos krantinės rekonstrukcija" įgyvendinimas	Dainius Skirius	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	Atlikti darbai, proc.	100	0		
									SBB	100	0	0	100	0	0	0	0				0	
									Viso:	100	0	0	100	0	0	0	0				0	
						2.4.1.3.2	Projekto "Nidos krantinės rekonstrukcija" įgyvendinimas	Dainius Skirius	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Parengtas techninis projektas, vnt.	1	0	
									SVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						2.4.1.3.3	Projekto "Pervalkos krantinės rekonstrukcija" įgyvendinimas	Dainius Skirius	SBB	10	0	0	10	40.8	40.8	0	0	0	Parengtas techninis projektas, proc.	0.2	0.2	
									SVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Viso:	10	0	0	10	40.8	40.8	0	0	0				
						Iš viso priemonėi:									110	0	0	110	40.8	40.8	0	0
						2.4.1.4.1	Šaligatvių ir gatvių dangų remontas	Dainius Skirius	KPP	43	43	0	0	15.1	15.1	0	0	15.1	Remontuojamos dangos plotas, m2	16.4	16.4	
									SBB	30	30	0	0	0	0	0	0	0				
									Viso:	73	73	0	0	15.1	15.1	0	0	15.1				
							2.4.1.4.2	Projekto "Nidos centrinės dalies tvarkymas (II etapas)" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	110	0	0	110	0	0	0	0	0	Projekto įgyvendinimas, proc.	20	20
										SBB	110	0	0	110	0	0	0	0	0			
										Viso:	220	0	0	220	0	0	0	0	0			
							2.4.1.4.4	Projekto "Taikos gatvės rekonstrukcija" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Techninio projekto parengimas, vnt.	0	0
										SBB	13.5	0	0	13.5	13.5	0	0	13.5	0			
										Viso:	13.5	0	0	13.5	13.5	0	0	13.5	0			
						2.4.1.4.5	Projekto "Purvinės gatvės rekonstrukcija" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	200	0	0	200	322.8	0	0	322.8	311.2	Projekto įgyvendinimas, proc.	30	30	
									SBB	100	0	0	100	83.6	0	0	83.6	1.2				
									Viso:	300	0	0	300	406.4	0	0	406.4	312.4				
						2.4.1.4.8	Projekto „Purvinės gatvės važiuojamosios dalies ruožo 0,0038 km – 0,0601 km rekonstrukcija ir privažiavimų prie garažų su butinėmis patalpomis pastatų komplekso Purvinės gatvėje įrengimas" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	180.5	0	0	180.5	160.5	0	0	160.5	157.7	Projekto įgyvendinimas, proc.	30	90	
									SBB	10	0	0	10	10	0	0	10	7.3				
									Viso:	190.5	0	0	190.5	170.5	0	0	170.5	165				

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2018-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2018-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis						
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas				
											Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš darbo užmokesčiui									
5	2	4	1	4	2.4.1.4. Gatvių ir šaligatvių dangų rekonstrukcija (remontas)	2.4.1.4.10	Projekto "Privažiavimas prie pietinės Pervalkos dalies" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekto įgyvendinimas, proc.	10	10					
									SBB	10	0	0	10	7	0	0	7				3.3				
									Viso:	10	0	0	10	7	0	0	7				3.3				
						2.4.1.4.11	Projekto "Pervalkos III etapo rekonstrukcija" įgyvendinimas	Dainius Skirius	SBB	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekto įgyvendinimas, proc.	0	0
									Viso:	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0						
									Viso:	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0						
						2.4.1.4.12	Projekto "Pravažiavimo tarp Pervalkos g. 42 ir Pervalkos g. 38 sutvarkymas" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekto įgyvendinimas, proc.	20	20
									SBB	10	0	0	10	7	0	0	7	3.3							
									Viso:	10	0	0	10	7	0	0	7	3.3							
						2.4.1.4.13	Projekto "Automobilių stovėjimo aikštelės adresu Taikos g. 45, Neringa sutvarkymas" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekto įgyvendinimas, proc.	20	0
									SBB	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0						
									Viso:	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0						
						2.4.1.4.14	Projekto "Miško ir Kalno gatvių privažiavimo įrengimas" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekto įgyvendinimas, proc.	20	0
									SBB	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0						
									Viso:	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0						
						2.4.1.4.15	Projekto "Privažiavimų prie ūkinių pastatų Purvynės gatvėje" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekto įgyvendinimas, proc.	20	0
									SBB	10	0	0	10	6	0	0	6	0							
									Viso:	10	0	0	10	6	0	0	6	0							
						Iš viso priemonėi:										892	103	0	789	625.5	15.1	0	610.4	499.1	
5	2	4	1	5	2.4.1.5. Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemos priežiūra ir modernizavimas	2.4.1.5.1	Projekto "Neringos gyvenviečių apšvietimo modernizavimas" įgyvendinimas	Dainius Skirius	SBB	100	100	0	0	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0			
									Viso:	100	100	0	0	5.4	5.4	0	0	0	0						
									Iš viso priemonėi:										100	100	0	0	5.4	5.4	0
5	2	4	1	6	2.4.1.6. Automobilių stovėjimo aikštelių statyba ir renovacija	2.4.1.6.1	Projekto "Žemės sklypo, L. Rėzos g. 6D, Neringa, sutvarkymas" įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									SBB	5	0	0	5	5	0	0	5	0							
									Viso:	5	0	0	5	5	0	0	5	0							
Iš viso priemonėi:										5	0	0	5	5	0	0	5	0							

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2018-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2018-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis					
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas			
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
						2.4.1.7.2	Projekto "Juodkrantės uosto (Juodkrantės vidaus vandenų keleivinio ir turistinio uosto) L. Rėzos g. 1D, Neringos sav., Neringos m." įgyvendinimas	Dainius Skirius	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekto įgyvendinimas, proc.	5	5				
									SBB	38	0	0	38	38	0	0	38				2			
									Viso:	38	0	0	38	38	0	0	38				2			
									Iš viso priemonėi:				38	0	0	38	38	0	0	38	2			
5	2	4	1	8		2.4.1.8.1	Saugaus eismo priemonių įgyvendinimas	Dainius Skirius	KPP	20	20	0	0	20	20	0	0	0	Gatvių asfalto dangų ženklinimas, km	41.5	41.5			
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									Viso:	20	20	0	0	20	20	0	0	0						
									Iš viso priemonėi:				20	20	0	0	20	20	0	0	0			
5	2	4	1	9		2.4.1.9.1	VšĮ Nidos oro parkas veiklos užtikrinimas	Dainius Skirius	SBB	5	5	0	0	0	0	0	0	0	Užtikrinta veikla, proc.	0	0			
									Viso:	5	5	0	0	0	0	0	0	0				0		
									Iš viso priemonėi:				5	5	0	0	0	0				0	0	
									5	2	4	2	2.4.2. Modernizuoti, renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo, nuotekų tinklų ir energetikos s.											
5	2	4	2	1		2.4.2.1.1	Vandentiekio, nuotekų tinklų ir valdymo įrenginių renovacija ir plėtra	Dainius Skirius	SBB	157	157	0	0	30	30	0	0	25.6	Įgyvendinta projektų, vnt.	2	2			
									Viso:	157	157	0	0	30	30	0	0	25.6						
									Iš viso priemonėi:				157	157	0	0	30	30				0	0	25.6
									5	2	4	2	2		2.4.2.2.1	Lietaus nuotekų sistemos plėtra Neringoje	Dainius Skirius	SBB	40	40	0	0	20	0
Viso:	40	40	0	0	20	0	0	20										3.9						
Iš viso priemonėi:				40	40	0	0	20										0	0	20	3.9			
5	2	4	2	3		2.4.2.3.1	Šilumos gamybai skirtos įrangos atnaujinimas	Dainius Skirius										SBB	50	0	0	50	50	50
									Viso:	50	0	0	50	50	50	0	0	50						
									Iš viso priemonėi:				50	0	0	50	50	50	0	0	50			
									5	2	4	2	4		2.4.2.4.1	Atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas Neringoje	Dainius Skirius	ESF	0	0	0	0	0	0
SBB	0	0	0	0	0	0	0	0										0						
Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0										0						
Iš viso priemonėi:				0	0	0	0	0										0	0	0	0			

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas	Uždavinio kodas	Prieinamumo kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2018-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2018-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis		
										Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms			Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Pavadinimas	Planas
Iš viso	Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms														
5	2	5			2.5. Užtikrinti darnią ir saugią gyvenamąją aplinką bei efektyvų atliekų tvarkymą																
5	2	5	3		2.5.3. Atnaujinti ir tvarkyti gyvenviečių viešąsias erdves																
5	2	5	3	3	2.5.3.3. Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra	2.5.3.3.1	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Vytautas Valančius	SBB	100	50	0	50	108.1	58.1	0	50	50.3	Turto vertinimas, vnt.	5	0
									Parengtos toponottraukos, vnt.	5	1										
									Matavimų atlikimas, vnt	10	10										
									Detaliųjų planų ir spec. planų parengimas, vnt.	10	0										
									Viso:	100	50	0	50	108.1	58.1	0	50	50.3			
						2.5.3.3.2	Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra	Dainius Skirius	SBB	2830	2824	0	6	1279.7	1021.1	0	258.6	1295	Sutvarkyta viešųjų vietų, vnt.	10	12
									SVA	0	0	0	1067.9	1067.9	0	0	1066.4	Išrengta konteinerinių tualetų, vnt.	5	4	
																		Atlikti miesto tvarkymo darbai, vnt.	1	0	
																		Juodkrantės lauko tualetų sutvarkymas adresu Kalno g. 12C, vnt.	1	0	
																		Juodkrantės Raganų kalno kelio dangos sutvarkymas, vnt.	1	0	
						Viso:	2830	2824	0	6	2347.6	2089	0	258.6	2361.4						
						2.5.3.3.3	2.5.3.3.3. Projekto "Atrask kultūrą nuo kranto iki kranto (angl. Discover culture from coast to coast)" įgyvendinimas	Dainius Skirius	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas, proc.	0	0
									SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						2.5.3.3.6	Projekto "Garažo paskirties pastato rekonstravimo į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastatų Purvynės g. 67 A, Neringoje projektas" įgyvendinimas	Dainius Skirius	SBB	218.6	0	0	218.6	79.3	0	0	79.3	76.6	Įgyvendintas projektas, proc.	100	100
									SVA	0	0	0	0	139.3	0	0	139.3	132.6			
									Viso:	218.6	0	0	218.6	218.6	0	0	218.6	209.2			
						2.5.3.3.7	Projekto "Juodkrantės civilinių kapinių teritorijos kompleksinio sutvarkymo ir privažiavimo kelio su apsisukimo aikštele įrengimo Misko g. 2A, Neringoje statybos" įgyvendinimas	Dainius Skirius	SBB	12	0	0	12	12	12	0	0	11.3	Įgyvendintas projektas, proc.	100	100
									Viso:	12	0	0	12	12	12	0	0	11.3			
						2.5.3.3.9	Projekto "Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo pastato mokyklos, Preilos g. 27, Neringa, mokslo paskirties pastato rekonstrukcija" įgyvendinimas	Dainius Skirius	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas, proc.	0	0
									SBB	7	0	0	7	7	0	0	7	7			
Viso:	7	0	0	7	7				0	0	7	7									

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas	Uždavinio kodas	Prieimontės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2018-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2018-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2018-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis		
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas
											Iš viso	Iš darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš darbo užmokesčiui					
						2.5.3.3.10	Projekto "Prekybos paskirties, nesudėtingo pastato su administracinėmis patalpomis, žemės sklype L. Rėzos g. 6A, Neringa" įgyvendinimas	Dainius Skirius	SBB	150	0	0	150	0	0	0	0	Igyvendintas projektas, proc.			
									Viso:	150	0	0	150	0	0	0	0				
						2.5.3.3.11	Savivaldybės pastatų remonto darbai	Dainius Skirius	SBB	20	20	0	0	59.5	59.5	0	0	18.1	Savivaldybės pastato priežiūros darbai, proc.		
									Viso:	20	20	0	0	59.5	59.5	0	0	18.1			
						Iš viso priemonėi:									2978.3	2594	0	384.3	2904.8	2318.6	0
5	2	5	4		2.5.4. Skatinti gyvenamojo būsto ir jo aplinkos atnaujinimą bei efektyvų valdymą																
5	2	5	4	1	2.5.4.1. Daugiabučių namų renovacija	2.5.4.1.1	Projekto "Daugiabučių namų renovacija" įgyvendinimas	Dainius Skirius	SBB	120	0	0	120	0	0	0	0	Parengtas investicinis planas, vnt.			
									Modernizuota namų, vnt.												
									Viso:	120	0	0	120	0	0	0	0	0			
						2.5.4.1.2	Daugiabučių namų remontas	Dainius Skirius	SBB	10	0	0	10	30	30	0	0	18.6	Suremontuota namų, vnt.		
									Parengtas techninis projektas, vnt.												
									Viso:	10	0	0	10	30	30	0	0	18.6			
Iš viso priemonėi:									130	0	0	130	30	30	0	0	18.6				

Finansavimo šaltinių suvestinė			
Finansavimo šaltiniai	2018-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.	2018-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.	2018-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4391.4	3159.4	2821
Ankstesnių metų biudžeto lėšos SVA	0	1207.2	1199
Savivaldybės biudžeto lėšos SBB	4391.4	1952.2	1622
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	651.9	556.6	519.7
Paramos lėšos PRL	0	0	0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP	553.5	518.4	484
Europos Sąjungos paramos lėšos ESF	98.4	38.2	35.7
IŠ VISO:	5043.3	4047.9	3340.4